

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 3
Za dni Od 12.01.2015 r. Do 17.01.2015 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	2°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	10°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	9°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	7°C
So	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
N	---	---	---	---

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	43	11	22	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	22
Wt	43	11	22	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	22
Śr	43	11	2	Koparka	2
Cz	43	23	6	Koparka, samochód ciężarowy, frezarka, maszyna do malowania pasów	6
Pt	43	23	7	Koparka, samochód ciężarowy, frezarka, maszyna do malowania pasów	7
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	43	19	5		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.03	Wyburzenia obiektów budowlanych						
	Rozbiórki budynków Wodzisław ul. Pińczowska 45	m3 k.b.		85 590,70	850	20 137	
	Rozbiórki budynków Piaski 1, Piaski 3	m3 k.b.		85 590,70	2 287		
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.03.02	Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu oraz wykonanie nasypu zbrojonego geosyntetykiem						
	Wymiana gruntu - Wodzisław	m ³		15 155,00	1 000,00	10 400,00	

SUMA TYDZ. 03 322 644,00

Uwagi

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ
Potwierdził:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	2°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	10°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	9°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	7°C
So	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 3	DATA WPŁYWU
Za dni Od 12.01.2015 r. Do 17.01.2015 r.	

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	42	10	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	10
Wt	-	22	18	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	18
Śr	-	44	18	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	18
Cz	-	62	17	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	17
Pt	-	62	10	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	10
So	-				
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	46	15		

*Uwaga!
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	W-3					
	Deskowanie korpusu przyczółka oś A	-		-	-	
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		45 791,00	4 000,00	
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m ²		846,00	60,00	
				Suma W-3		
	W-8					
	Szalowanie fundamentu w osi A	-		-	-	
	Szalowanie słupa w osi B - 2 szt.	-		-	-	
	Deskowanie fundamentu w osi E str. Północna, czyszczenie zbrojenia	-		-	-	
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIN	kg		82 788,00	9 000,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m ³		647,00	60,00	
M.12.01.01	zbrojenie filarów stałą A-IIIN	kg		68 600,00	2 000,00	
				Suma W-8		
	W-9					
	Deskowanie ścianki zapleczonej oś C	-		-	-	
	Deskowanie korpusu przyczółka oś A	-		-	-	
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		39 686,00	2 500,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m ³		157,00	7,00	
				Suma W-9		
	W-10					
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIN	kg		21 503,00	6 000,00	
				Suma W-10		

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

W-12					
	Szalowanie fundamentu w osi D	-		-	-
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stalą A-IIIIN	kg		82 788,00	9 000,00
M.12.01.01	zbrojenie filarów stalą A-IIIIN	kg		71 816,00	3 000,00
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m ³		648,00	120,00
		Suma W-12			
P-15					
	Czyszczenie betonu wyrównawczego + transport stali na fundamenty	-		-	-
		Suma P-15			
P-18					
	Deskowanie płyty dennej	-		-	-
M.12.01.01	Zbrojenie konstrukcji ramy stalą A-IIIIN	kg		146 392,00	3 000,00
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C30/37 (B37)	m ³		657,00	60,00
		Suma P-18			
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA				Σ	251 358,99

Uwagi	
--------------	--

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	2°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	10°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	9°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	7°C
So	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 3 Za dni Od 12.01.2015 r. Do 17.01.2015 r.
--

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	11	7	Koparka, samochód ciężarowy, minikaparka, przewiert	7
Wt	-	11	7	Koparka, samochód ciężarowy, minikaparka, przewiert	7
Śr	-	11	6	Koparka, samochód ciężarowy, minikaparka	6
Cz	-	11	6	Koparka, samochód ciężarowy, minikaparka	6
Pt	-	11	6	Koparka, samochód ciężarowy, minikaparka	6
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	11	6		

*Uwaga!
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Wykop pod kabel Exatel	mb			250,00	
	Wykop pod kabel TKD	mb			400,00	
	Przejęście pod drogą	mb			30,00	
	Rozwożenie słupów pod stanowiska	szt.			20,00	
	Zabudowa stanowisk słupowych	szt.			75,00	
	Obniżenie rur	szt.			10,00	

Uwagi	