

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY DROGOWE**

<b>RAPORT ZA TYDZIEŃ</b> <b>03</b> Za dni Od 18.01.2016 r. Do 23.01.2016 r.
---

DATA WPLYWU

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Niewielki opad śniegu	-1°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	-3°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	-4°C
Cz	07:00	17:00	Niewielki opad śniegu	-2°C
Pt	07:00	17:00	Niewielki opad śniegu	-4°C
So	07:00	17:00	Niewielki opad śniegu	-4°C
N	-	-	-	-

DATA WPLYWU
-------------

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	16	61	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowórczy	61
Wt	58	16	61	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowórczy	61
Śr	58	17	63	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowórczy	63
Cz	58	17	73	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowórczy	73
Pt	58	13	74	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowórczy	74
So	1	2	32	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka	32
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>49</b>	<b>14</b>	<b>61</b>		

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>						
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m <sup>3</sup>	-	331 802,40	1 000,00	190 637,00	-
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	podbudowa z kruszywa łamanego średniej grubości 20 cm	m <sup>2</sup>	-	10 909,90	1 500,00	1 900,00	-
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m <sup>3</sup>	-	948 473,22	22 380,00	317 500,00	-

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 1</b>							
	Wzmocnienie słabego podłoża w rejonie węzła Wodzisław	m <sup>3</sup>	-	55 374,00	2 300,00	55 974,49	-
<b>RAZEM ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 1</b>							-

<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>							-
<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI</b>							-
<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI</b>							-
<b>SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 1</b>							-
<b>SUMA</b>							<b>770 970,00</b>

<b>Uwagi</b>	.....
	.....
	.....

<b>Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ</b>	<b>Potwierdził:</b>
<b>Data:</b> .....	<b>Data:</b> .....
<b>Podpos:</b> .....	<b>Podpos:</b> .....

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY MOSTOWE**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Niewielki opad śniegu	-1°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	-3°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	-4°C
Cz	07:00	17:00	Niewielki opad śniegu	-2°C
Pt	07:00	17:00	Niewielki opad śniegu	-4°C
So	---	---	Niewielki opad śniegu	-4°C
N	---	---	-	-

<b>RAPORT ZA TYDZIEŃ</b> <b>03</b> Za dni Od 18.01.2016 r. Do 23.01.2016 r.
---

DATA WPŁYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Wt	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Śr	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Cz	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Pt	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>-</b>	<b>157</b>	<b>12</b>		

\*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STW/ORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>OBIEKT M-4 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 599+938,80</b>						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIIN	kg	-	41 610,00	4 000,00	-
				<b>Suma M-4</b>		
<b>OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847,78</b>						
M.23.01.02	Rozbiórka istniejących podpór	m3	-	605,00	405,00	-
M.23.01.03	rozbiórka konstrukcji nośnej żelbetowej mostu.	m3	-	56,00	38,00	-
				<b>Suma W-11</b>		
<b>OBIEKT W-14 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 600+140,00</b>						
M.13.03.04	deski gzymsowe z polimerobetonu	m	-	586,00	45,00	-
				<b>Suma W-14</b>		
<b>PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 2 (P-25) W KM 597+725,74 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.11.01.01	wykopy na składowisko odpadów w gruncie spoiwym	m3	-	1 879,00	100,00	-
				<b>Suma P-25</b>		
<b>CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA</b>				<b>Σ</b>		<b>87 900,00</b>

<b>Uwagi</b>	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

**ROBOTY BRANŻOWE**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	-	-	Niewielki opad śniegu	-1°C
Wt	-	-	Brak opadów	-3°C
Śr	-	-	Brak opadów	-4°C
Cz	-	-	Niewielki opad śniegu	-2°C
Pt	-	-	Niewielki opad śniegu	-4°C
So	-	-	Niewielki opad śniegu	-4°C
N	-	-	-	-

<b>RAPORT ZA TYDZIEŃ 03</b>
Za dni Od 18.01.2016 r. Do 23.01.2016 r.

DATA WPŁYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	-	-	-	-
Wt	-	-	-	-	-
Śr	-	-	-	-	-
Cz	-	-	-	-	-
Pt	-	-	-	-	-
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	-	-	-	-

\*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
				<b>SUMA</b>		-

**Uwagi**