

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 04 Za dni Od 25.01.2016 r. Do 30.01.2016 r.

DATA WPLYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
Wt	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	6°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	8°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	12°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
So	-	-	Brak opadów	7°C
N	-	-	-	-

DATA WPLYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	13	69	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	69
Wt	58	13	69	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	69
Śr	58	13	71	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, frezarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	71
Cz	58	13	53	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, frezarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	53
Pt	58	13	67	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, frezarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	67
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	58	13	66		

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	2 300,00	192 937,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	17 880,00	335 380,00	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno						
	frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 20 cm	m ²		105 385,40	4 500,00	159 150,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
Układ 1							
	kanaly z rur dwuciennych PP o szywności obwodowej SN8 Dn-800	m		244,00	92,00	-	
Układ 15							
	kanaly z rur dwuciennych PP o szywności obwodowej SN8 Dn-400	m		44,50	20,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 1							
	Wzmocnienie słabego podłoża w rejonie węzła Wodzisław	m ³		55 374,00	1 900,00	57 874,49	
RAZEM ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 1							

SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI	
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 1	
SUMA	821 007,36

Uwagi

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data:	Data:
Podpos:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
Wt	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	6°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	8°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	12°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
So	---	---	Brak opadów	7°C
N	---	---	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ 04 Za dni Od 25.01.2016 r. Do 30.01.2016 r.
--

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Wt	-	157	29	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	29
Śr	-	157	13	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	13
Cz	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Pt	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	16		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNYCY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+378,50						
M.12.01.01	zbrojenie korpusu przyczółka stalą A-IIIIN	kg		45 791,00	150,00	
				Suma W-3		
OBIEKT M-4 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+938,80						
M.13.01.01	beton konstrukcji niosącej z deskowaniem C35/45 (B45)	m3		473,00	113,00	
				Suma M-4		
OBIEKT M-5 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM DROGI POWIATOWEJ 191T 0+743,26						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		155,00	2,00	
				Suma M-5		
OBIEKT W-14 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+140,00						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		217,00	7,00	
				Suma W-14		
OBIEKT M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+276,41						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIIN	kg		35 579,00	200,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		442,00	3,00	
				Suma M-6		
OBIEKT W-16 – WIADUKT W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI W KM S7 602+569,48						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		28,00	15,00	
M.13.03.04	deski gzymsowe z polimerobetonu	m		144,00	15,00	
				Suma W-16		
	CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA			Σ		144 407,62

Uwagi	
--------------	--

