

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 04

23.01.2017 r. ÷ 28.01.2017 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
23 sty, Pn	07:00	18:00	Brak opadów	-2°C
24 sty, Wt	07:00	18:00	Brak opadów	-4°C
25 sty, Śr	07:00	18:00	Brak opadów	0°C
26 sty, Cz	07:00	18:00	Brak opadów	2°C
27 sty, Pt	07:00	18:00	Brak opadów	-2°C
28 sty, So	-	-	Brak opadów	-4°C
29 sty, N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierowcy	Rodzaj	Ilość
23 sty, Pn	46	8	4	Zamiatarka	4
24 sty, Wt	46	8	4	Zamiatarka	4
25 sty, Śr	46	8	4	Zamiatarka	4
26 sty, Cz	46	8	4	Zamiatarka	4
27 sty, Pt	46	8	4	Zamiatarka	4
28 sty, So	-	-	-	-	-
29 sty, N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	46	8	4		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	WYKONANIE PRZEGLĄDU I UTRZYMANIE TYMCZASOWEGO OZNAKOWANIA					

SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE	0,00
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY	0,00
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI	0,00
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI	0,00
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE	0,00
SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY	0,00
SUMA	0,00

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ

Potwierdził:

Data: 30.01.2017 r.

Podpis:

Data: 30.01.2017 r.

Podpis:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 04
23.01.2017 r. ÷ 28.01.2017 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
23 sty, Pn	07:00	19:00	Brak opadów	-2°C
24 sty, Wt	07:00	19:00	Brak opadów	-4°C
25 sty, Śr	07:00	19:00	Brak opadów	0°C
26 sty, Cz	07:00	19:00	Brak opadów	2°C
27 sty, Pt	07:00	19:00	Brak opadów	-2°C
28 sty, So	-	-	Brak opadów	-4°C
29 sty, N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierowcy	Rodzaj	Ilość
23 sty, Pn	-	62	8	Dźwig, samochód ciężarowy, manitou	8
24 sty, Wt	-	62	8	Dźwig, samochód ciężarowy, manitou	8
25 sty, Śr	-	62	8	Dźwig, samochód ciężarowy, manitou	8
26 sty, Cz	-	62	8	Dźwig, samochód ciężarowy, manitou	8
27 sty, Pt	-	62	8	Dźwig, samochód ciężarowy, manitou	8
28 sty, So	-	-	-	-	-
29 sty, N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	62	8		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
KOSZTORYS OFERTOWY NR 10 - ROBOTY MOSTOWE: OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg	38 276,00		400	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 29 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679,00						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-IIIN	kg	68 148,00		2 500	
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA			Σ			8 265,00

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 04
23.01.2017 r. ÷ 28.01.2017 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
23 sty, Pn	-	-	Brak opadów	-2°C
24 sty, Wt	07:00	17:00	Brak opadów	-4°C
25 sty, Śr	07:00	17:00	Brak opadów	0°C
26 sty, Cz	07:00	17:00	Brak opadów	2°C
27 sty, Pt	07:00	17:00	Brak opadów	-2°C
28 sty, So	-	-	Brak opadów	-4°C
29 sty, N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierowcy	Rodzaj	Ilość
23 sty, Pn	-	-	-	-	-
24 sty, Wt	-	12	7	Minikoparka, samochód ciężarowy, koparka, koparko-ladowarka	7
25 sty, Śr	-	12	7		7
26 sty, Cz	-	12	7		7
27 sty, Pt	-	12	7		7
28 sty, So	-	-	-		-
29 sty, N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	12	7		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F
	Budowa oświetlenia drogowego - montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 30kg	szt		26	
	Budowa oświetlenia drogowego - montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku, oprawa żarowa nakręcana	szt		26	
	Budowa kanału technologicznego	m		150	
	Budowa przyłącza energetycznego - ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0,4m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0,6m	mb		85	
	Budowa przyłącza energetycznego - ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0,4m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0,8m	mb		30	
			Σ		49 000,50