

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 6 Za dni Od 02.02.2015 r. Do 06.02.2015 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	0°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	1°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	45	11	29	Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	29
Wt	45	11	35	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	35
Śr	45	11	39	Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	39
Cz	45	11	42	Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	42
Pt	45	11	42	Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	42
So					
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	45	11	37		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Odhumusowanie trasy zasadniczej S7	m ³		331 802,40	200	68 180	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład						
	Wykopy	m ³		948 473,22	28 690,00	31 490,00	

SUMA TYDZ. 06 143 966,00

Uwagi
--------------	----------------------------------

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ Data: Podpos:	Potwierdził: Data: Podpos:
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	0°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	1°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 6
Za dni Od 02.02.2015 r. Do 06.02.2015 r.

DATA WPLYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	71	12	Koparka, wozidło dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Wt	-	71	11	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	11
Śr	-	71	11	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	11
Cz	-	71	11	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	11
Pt	-	71	23	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	23
So	-				
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	71	14		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
W-3						
M.12.01.01	zbrojenie korpusu przyczółka stalą A-IIIN	kg		45 791,00	200,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m ³		591,00	340,00	
Suma W-3						
W-4						
M.11.01.01	wykop na tymczasowy odkład w gruncie niespoistym	m ³		797,00	300,00	
M.12.01.01	zbrojenie korpusu przyczółka stalą A-IIIN	kg		35 840,00	500,00	
Suma W-4						
W-8						
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m ³		647,00	65,00	
M.13.02.01	beton podpór w deskowaniu C30/37 (B37)	m ³		413,00	88,00	
M.12.01.01	zbrojenie filarów stalą A-IIIN	kg		68 600,00	10 000,00	
Suma W-8						
W-16						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stalą A-IIIN	kg		24 041,00	11 000,00	
Suma W-16						
P-18						
M.12.01.01	Zbrojenie konstrukcji ramy stalą A-IIIN	kg		146 392,00	20 000,00	
Suma P-18						
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA				Σ	451 286,95	

Uwagi	
--------------	--

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	0°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	1°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 6	DATA WPŁYWU
Za dni Od 02.02.2015 r. Do 06.02.2015 r.	

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	14	12	Koparka, samochód ciężarowy, minikaparka, koparko-ładowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	12
Wt	-	14	12		12
Śr	-	14	12		12
Cz	-	14	12		12
Pt	-	14	12		12
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	14	12		

*Uwaga!
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Przebudowa wodociągu fi 110mm	mb			250,00	
	Przebudowa kabla NN - wykop pod kabel	mb			200,00	
	Przebudowa kabla NN - zagęszczenie wykopu	mb			200,00	
	Przebudowa kabla NN - układanie 2 torów kabla	mb			200,00	
	Przebudowa wodociągu fi 160mm	mb			40,00	

Uwagi