

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 05

30.01.2017 r. ÷ 04.02.2017 r.

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
30 sty, Pn	07:00	18:00	Brak opadów	-1°C
31 sty, Wt	07:00	18:00	Brak opadów	0°C
01 lut, Śr	07:00	18:00	Brak opadów	0°C
02 lut, Cz	07:00	18:00	Brak opadów	3°C
03 lut, Pt	07:00	18:00	Brak opadów	5°C
04 lut, So	-	-	Brak opadów	0°C
05 lut, N	-	-	-	-

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość
30 sty, Pn	46	8	4	Zamiatarka	4
31 sty, Wt	46	18	10	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka	10
01 lut, Śr	46	18	10	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka	10
02 lut, Cz	46	18	10	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka	10
03 lut, Pt	46	18	10	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka	10
04 lut, So	46	-	-	-	-
05 lut, N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	46	16	9		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE						
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)					
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m ³	331 802,40		1 500	

SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI	
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE	
SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY	

SUMA	3 870,00
-------------	-----------------

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ

Potwierdził:

Data: 06.02.2017 r. Podpis:

Data: 06.02.2017 r. Podpis:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 05
30.01.2017 r. ÷ 04.02.2017 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
30 sty, Pn	07:00	19:00	Brak opadów	-1°C
31 sty, Wt	07:00	19:00	Brak opadów	0°C
01 lut, Śr	07:00	19:00	Brak opadów	0°C
02 lut, Cz	07:00	19:00	Brak opadów	3°C
03 lut, Pt	07:00	19:00	Brak opadów	5°C
04 lut, So	07:00	19:00	Brak opadów	0°C
05 lut, N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierowcy	Rodzaj	Ilość
30 sty, Pn	-	62	8	Dźwig, samochód ciężarowy, manitou	8
31 sty, Wt	-	62	8	Dźwig, samochód ciężarowy, manitou	8
01 lut, Śr	-	62	8	Dźwig, samochód ciężarowy, manitou	8
02 lut, Cz	-	62	23	Dźwig, samochód ciężarowy, manitou, betonowóz	23
03 lut, Pt	-	62	12	Dźwig, samochód ciężarowy, manitou, betonowóz	12
04 lut, So	-	27	31	Dźwig, samochód ciężarowy, manitou, betonowóz	31
05 lut, N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	56	15		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
KOSZTORYS OFERTOWY NR 7 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT M-1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg	35 120,00		800	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej bez deskowania C30/37 (B37)	m3	22,80		1	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 10 - ROBOTY MOSTOWE: OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3	564,00		119	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 18 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODARCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014.74						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C30/37 (B37)	m3	350,00		34	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 29 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 599+679,00						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-IIIN	kg	68 148,00		700	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C35/45 (B45)	m3	418,00		207	
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA			Σ			291 082,33

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 05
30.01.2017 r. ÷ 04.02.2017 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
30 sty, Pn	07:00	17:00	Brak opadów	-1°C
31 sty, Wt	07:00	17:00	Brak opadów	0°C
01 lut, Śr	07:00	17:00	Brak opadów	0°C
02 lut, Cz	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
03 lut, Pt	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
04 lut, So	-	-	Brak opadów	0°C
05 lut, N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierowcy	Rodzaj	Ilość
30 sty, Pn	-	4	4	Minikoparka, samochód ciężarowy, koparka, koparko-ladowarka	4
31 sty, Wt	-	4	4		4
01 lut, Śr	-	4	4		4
02 lut, Cz	-	4	4		4
03 lut, Pt	-	4	4		4
04 lut, So	-	-	-	-	-
05 lut, N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	4	4		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F
	Budowa kanału technologicznego	m		150	
			Σ		7 830,00