

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 06

06.02.2017 r. ÷ 11.02.2017 r.

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
06 lut, Pn	07:00	18:00	Brak opadów	1°C
07 lut, Wt	07:00	18:00	Brak opadów	-4°C
08 lut, Śr	07:00	18:00	Brak opadów	-4°C
09 lut, Cz	07:00	18:00	Brak opadów	-4°C
10 lut, Pt	07:00	18:00	Brak opadów	0°C
11 lut, So	-	-	Brak opadów	-6°C
12 lut, N	-	-	-	-

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość
06 lut, Pn	46	14	14	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, betonowóz, pompa do betonu	14
07 lut, Wt	46	14	12	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka	12
08 lut, Śr	46	8	11	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka	11
09 lut, Cz	46	8	11	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka	11
10 lut, Pt	46	8	11	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka	11
11 lut, So	-	-	-	-	-
12 lut, N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	46	10	12		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE						
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)					
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m ³	331 802,40		1 900	

SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI	
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE	
SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY	

SUMA	4 902,00
-------------	-----------------

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ

Potwierdził:

Data: 13.02.2017 r.

Podpis:

Data: 13.02.2017 r.

Podpis:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 06
06.02.2017 r. ÷ 11.02.2017 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
06 lut, Pn	07:00	19:00	Brak opadów	1°C
07 lut, Wt	07:00	19:00	Brak opadów	-4°C
08 lut, Śr	07:00	19:00	Brak opadów	-4°C
09 lut, Cz	07:00	19:00	Brak opadów	-4°C
10 lut, Pt	07:00	19:00	Brak opadów	0°C
11 lut, So	07:00	19:00	Brak opadów	-6°C
12 lut, N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierowcy	Rodzaj	Ilość
06 lut, Pn	-	62	8	Dźwig, samochód ciężarowy, manitou	8
07 lut, Wt	-	59	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
08 lut, Śr	-	59	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
09 lut, Cz	-	59	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
10 lut, Pt	-	62	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
11 lut, So	-	-	-	-	-
12 lut, N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	60	11		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
KOSZTORYS OFERTOWY NR 7 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT M-1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIN	kg	74 978,00		300	
M.17.01.02.	łożyska jednokierunkowo przesuwne nośność pionowa: 2300 kN, nośność pozioma 250 kN	szt	6,00		3	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 18 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODARCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014.74						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stalą A-IIIN	kg	91 712,00		250	
M.23.01.02.	Rozbiórka istniejących podpór	m3	123,00		3	
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA				Σ		10 009,86

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 06
06.02.2017 r. ÷ 11.02.2017 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
06 lut, Pn	07:00	17:00	Brak opadów	1°C
07 lut, Wt	07:00	17:00	Brak opadów	-4°C
08 lut, Śr	07:00	17:00	Brak opadów	-4°C
09 lut, Cz	07:00	17:00	Brak opadów	-4°C
10 lut, Pt	07:00	17:00	Brak opadów	0°C
11 lut, So	-	-	Brak opadów	-6°C
12 lut, N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierowcy	Rodzaj	Ilość
06 lut, Pn	-	4	4	Minikoparka, samochód ciężarowy, koparka, koparko-ladowarka	4
07 lut, Wt	-	4	4		4
08 lut, Śr	-	4	4		4
09 lut, Cz	-	4	4		4
10 lut, Pt	-	4	4		4
11 lut, So	-	-	-		-
12 lut, N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	4	4		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F
	Budowa kanału technologicznego	m		150	
	Budowa studni kablowej SKO-4 z wążem z zabezpieczeniem antywłamaniowym z łogiem właściciela wraz z wykopaniem i zasypaniem z zagęszczeniem wykopu w gruncie kategorii IV	szt		4	
			Σ		15 570,00