

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

### ROBOTY DROGOWE

#### RAPORT ZA TYDZIEŃ 08

20.02.2017 r. ÷ 25.02.2017 r.

#### WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
20 lut, Pn	07:00	18:00	Brak opadów	2°C
21 lut, Wt	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	9°C
22 lut, Śr	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	6°C
23 lut, Cz	07:00	18:00	Brak opadów	8°C
24 lut, Pt	07:00	18:00	Brak opadów	5°C
25 lut, So	-	-	Brak opadów	2°C
26 lut, N	-	-	-	-

DATA WPLYWU

#### STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość
20 lut, Pn	46	20	13	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, kafar	13
21 lut, Wt	46	13	12	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka	12
22 lut, Śr	46	13	15	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka	15
23 lut, Cz	46	15	18	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, kafar	18
24 lut, Pt	46	16	17	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka	17
25 lut, So	-	-	-	-	-
26 lut, N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>46</b>	<b>15</b>	<b>15</b>		

\*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

#### Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.00.00						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)					
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m <sup>3</sup>	331 802,40		1 500	
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic					
	krawężniki betonowe	mb	5 758,40		200	
D.07.00.00						
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
D.07.05.01	Bariery ochronne					
	Bariery typ H2/W5/A	m	13 314,00		519	
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI</b>						
UKŁAD 30						
	montaż pompowni ścieków deszczowych, żelbet Dn 2,00m, H=4,20m, Q=50dm <sup>3</sup> /s, H <sub>podn</sub> =7m	kpl.	1,00		0,2	
UKŁAD 41						
	kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-400	m	136,50		30,00	
	kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-300	m	440,00		36,00	
	studnia z kregów betonowych Dn:1,40m, z: wążem kanałowym Dn600 kl."C" z żeliwa zabezpieczonym przed otwarciem, pierścieniem wyrównującym, zwężką redukcyjną, przejściem szczelnym przez ściany studni, kregami z uszczelkami, stopniami złączowymi, w gotowym wykopie o głębok.3m	kpl.	6,00		1,00	

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
	Studnia kaskadowa z kręgów betonowych Dn: 1,60m, z: włazem kanałowym Dn600 kl."C" z żeliwa zabezpieczonym przed otwarciem, pierścieniem wyrównującym, płyta odciążająca, pierścień odciążający, przejściem szczelnym przez ściany studni, kręgami z uszczelkami, stopniami złączowymi, trójnikiem redukcyjnym, 90 st.PP Dn 400/200, prostką PP Dn 400 L=0,5m, prostką PP Dn 200 L=1,4m, prostką PP Dn 200 L=0,5m, kolanem 45st. Dn200, w gotowym wykopie o głębok.3m	kpl.	1,00		1,00	

SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI	
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE	
SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY	
SUMA	78 382,64

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data: 27.02.2017 r. Podpis: .....	Data: 27.02.2017 r. Podpis: .....

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

### ROBOTY MOSTOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 08  
20.02.2017 r. ÷ 25.02.2017 r.

DATA WPŁYWU

#### WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
20 lut, Pn	07:00	19:00	Brak opadów	2°C
21 lut, Wt	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	9°C
22 lut, Śr	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	6°C
23 lut, Cz	07:00	19:00	Brak opadów	8°C
24 lut, Pt	07:00	19:00	Brak opadów	5°C
25 lut, So	-	-	Brak opadów	2°C
26 lut, N	-	-	-	-

#### STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierowcy	Rodzaj	Ilość
20 lut, Pn	-	62	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
21 lut, Wt	-	62	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
22 lut, Śr	-	62	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
23 lut, Cz	-	62	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
24 lut, Pt	-	62	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
25 lut, So	-	-	-	-	-
26 lut, N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	<b>62</b>	<b>12</b>		

\*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

#### Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 7 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT M-1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI S-7</b>						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIIN	kg	74 978,00	2,85	1 100,00	
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 18 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODARCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014.74</b>						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stalą A-IIIIN	kg	91 712,00	2,85	200,00	
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 27 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847.78</b>						
M.20.01.03.	umocnienie płytami ażurowymi	m2	706,00	80,00	100,00	
<b>CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA</b>			<b>Σ</b>			<b>11 705,00</b>

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

### ROBOTY BRANŻOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 08  
20.02.2017 r. ÷ 25.02.2017 r.

DATA WPŁYWU

#### WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
20 lut, Pn	07:00	17:00	Brak opadów	2°C
21 lut, Wt	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	9°C
22 lut, Śr	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	6°C
23 lut, Cz	07:00	17:00	Brak opadów	8°C
24 lut, Pt	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
25 lut, So	-	-	Brak opadów	2°C
26 lut, N	-	-	-	-

#### STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość
20 lut, Pn	-	4	4	Minikoparka, samochód ciężarowy, koparka, koparko-ladowarka	4
21 lut, Wt	-	4	4		4
22 lut, Śr	-	4	4		4
23 lut, Cz	-	-	-		-
24 lut, Pt	-	4	4		4
25 lut, So	-	-	-	-	-
26 lut, N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	<b>4</b>	<b>4</b>		

\*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

#### Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F
	Budowa kanału technologicznego	m		120	
			Σ		6 264,00