

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ
10
Za dni
Od 02.03.2015 r.
Do 06.03.2015 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	06:30	17:00	Niewielkie opady deszczu	6°C
Wt	06:30	17:00	Niewielkie opady deszczu	3°C
Śr	07:00	17:30	Brak opadów	5°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
Pt	06:30	17:00	Brak opadów	4°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	45	13	54	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, beczkowóz	54
Wt	45	13	45	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, beczkowóz	45
Śr	45	6	52	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, beczkowóz	52
Cz	45	13	62	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka, beczkowóz	62
Pt	45	13	67	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka, beczkowóz	67
So	5	6	26	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, beczkowóz	26
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	38	11	51		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	3 550,00	73 730,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskaistych na odkład						
	Wykopy	m ³		948 473,22	11 950	102 240,00	
D.02.03.02	Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu oraz wykonanie nasypu zbrojonego geosyntetykiem						
	Wymiana gruntu	m ³		15 155,00	3 250	25 325,00	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno						
	Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 20 cm	m ²		105 385,40	3 600,00	12 600,00	

SUMA TYDZ. 10 1 091 819,00

Uwagi	
--------------	--

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ Data: _____ Podpos: _____	Potwierdził: Data: _____ Podpos: _____
--	---

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	06:30	17:00	Niewielkie opady deszczu	6°C
Wt	06:30	17:00	Niewielkie opady deszczu	3°C
Śr	07:00	17:30	Brak opadów	5°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
Pt	06:30	17:00	Brak opadów	4°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 10
Za dni Od 02.03.2015 r. Do 06.03.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierowcy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	88	12	Koparka, wozidło, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Wt	-	88	12	Koparka, wozidło, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Śr	-	88	31	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	31
Cz	-	88	15	Koparka, wozidło, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	15
Pt	-	88	17	Koparka, wozidło, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	17
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	88	17	-	-

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym miesiącu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNIICY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+378,50						
M.12.01.01	zbrojenie korpusu przyczółka stałą A-IIIN	kg		45 791,00	5 000,00	
Suma W-3						
OBIEKT W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+964.06						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		32,00	32,00	
M.12.01.01	zbrojenie filarów stałą A-IIIN	kg		3 746,00	6 500,00	
Suma W-4						
OBIEKT W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250.30						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		35 258,00	6 500,00	
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIN	kg		24 090,00	1 500,00	
Suma W-6						
OBIEKT W-8 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 591+100,00						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		120,00	16,50	
Suma W-8						
OBIEKT W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056,84						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		26 266,00	2 000,00	
Suma W-10						
OBIEKT W-12 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 2 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 598+100,00						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C30/37 (B37)	m3		358,00	93,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		128,00	32,00	
Suma W-12						
OBIEKT W-14 – KŁADKA DLA PIĘSZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+140,00						
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		281,00	10,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		217,00	11,00	
Suma W-14						
OBIEKT W-16 – WIADUKT W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI W KM S7 602+569.48						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		34 051,00	6 000,00	
Suma W-16						
OBIEKT P-15 – PRZEPUŚĆ Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 1 (P-15) W KM 591+304,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIN	kg		17 672,00	3 000,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C30/37	m3		144,00	4,50	
Suma P-15						
OBIEKT P-18 – PRZEJŚCIE POZIEMNE POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+198,46						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C30/37 (B37)	m3		657,00	115,00	
Suma P-18						
SUMA BRANŻA MOSTOWA						321 759,75

Uwagi

 *Uwaga!
Prace prowadzone przy jednym obiekcie (P-18).

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	06:30	17:00	Niewielkie opady deszczu	6°C
Wt	06:30	17:00	Niewielkie opady deszczu	3°C
Śr	07:00	17:30	Brak opadów	5°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
Pt	06:30	17:00	Brak opadów	4°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 10
Za dni
Od 02.03.2015 r.
Do 06.03.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	21	19	Koparka, samochód ciężarowy, minikaparka, dźwig, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, zwyżka	19
Wt	-	28	19		19
Śr	-	28	19		19
Cz	-	28	19		19
Pt	-	29	20		20
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	27	19		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wykonanie wykopu	mb		198,00		
	Przebudowa kabla średniego napięcia - wykonanie wykopu	mb		-		
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - ułożenie kabla (2 tory)	mb		320,00		
	Przebudowa kabla średniego napięcia - ułożenie kabla (2 tory)	mb		-		
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - zasypianie i zagęszczenie	mb		320,00		
	Przebudowa kabla średniego napięcia - zasypianie i zagęszczenie	mb		-		
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - demontaż istniejących stanowisk słupowych	szt		19,00		
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wymiana stanowisk słupowych	szt		9,00		
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - układanie rur osłonowych	mb		96,00		
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - demontaż linii asXS _n	km		0,56		
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - rozwieszenie linii asXS _n	km		-		
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - demontaż linii napowietrznej NN	km		0,24		
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wpięcie linii kablowej na linię napowietrzną	kpl		4,00		
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wykonanie przyłącza do przejścia dla pieszych	kpl		2,00		
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wykonanie uziemienia stanowisk słupowych	kpl		2,00		
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - przeniesienie liczników	kpl		-		
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - przepięcie przyłączy	kpl		-		
	Wykonanie wykopu pod zbiornik ZB-2	m3		1 700,00		
	Przebudowa sieci wodociągowych - narastająco przewiert	%		4% (narastająco do 79%)		
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 14W1-14W2 (zaawansowanie narastająco)	%		10% (narastająco 100%)		
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 4W1-4W2 (zaawansowanie narastająco)	%		10% (narastająco 100%)		
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 7W1-7W2 (zaawansowanie narastająco)	%		0% (narastająco 65%)		
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 10W1-10W2 (zaawansowanie narastająco)	%		0% (narastająco 15%)		
	Przebudowa sieci teletechnicznych - wykopy pod kabel	mb		550,00		
	Przebudowa sieci teletechnicznych - budowa rurociągu EXATEL od Ex9 do Ex10	km		0,03		
	Przebudowa sieci teletechnicznych - wstawianie studni	szt		7,00		
	Przebudowa sieci teletechnicznych - przepust pod drogą	mb		88,50		
	Przebudowa sieci teletechnicznych - przewiert pod drogą	mb		116,00		
	Przebudowa sieci teletechnicznych - układanie rur ochronnych	mb		18,00		

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"