

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ
13
Za dni
Od 23.03.2015 r.
Do 27.03.2015 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	10°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	12°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	16°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	18°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	12°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	45	14	54	Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	54
Wt	45	14	53	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	53
Śr	45	14	55	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka	55
Cz	45	14	66	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka	66
Pt	45	14	62	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka	62
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	45	14	58		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	7 450,00	89 470,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	21 590	142 165,00	
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m ³		148 705,88	1 490	1 490,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	3 490,00	7 900,00	

SUMA TYDZ. 13 156 870,50

Uwagi	
--------------	--

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ
Potwierdził:
Da
Podpos:

Data:
Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	10°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	12°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	16°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	18°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	12°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 13

Za dni
Od 23.03.2015 r.
Do 27.03.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	108	17	Koparka, wozidło, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	17
Wt	-	108	17	Koparka, wozidło, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	17
Śr	-	108	42	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	42
Cz	-	108	17	Koparka, wozidło, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	17
Pt	-	108	22	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	22
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	108	23	-	-

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym miesiącu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61						
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m ³		359,00	47,00	
				Suma W-5		
OBIEKT W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250.30						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		35 258,00	8 000,00	
				Suma W-6		
OBIEKT W-7 – PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 590+460,26						
M.11.01.01	wykop na składowisko odpadów w gruncie spoistym	m ³		2 097,00	700,00	
				Suma W-7		
OBIEKT W-8 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 591+100,00						
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m ²		1 488,00	100,00	
				Suma W-8		
OBIEKT M-5 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM DROGI POWIATOWEJ 191T 0+743,26						
M.11.01.01	wykop na składowisko odpadów w gruncie spoistym	m ³		455,00	150,00	
				Suma M-5		
OBIEKT W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056,84						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		26 266,00	6 000,00	
				Suma W-10		
OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847,78						
M.11.01.01	wykop w gruncie niepoistym na tymczasowy odkład	m ³		2 737,00	200,00	
M.23.01.05	rozbiórka umocnienia stożków	m ²		150,00	11,00	
				Suma W-11		
OBIEKT W-14 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+140,00						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m ³		217,00	6,50	
				Suma W-14		
OBIEKT W-16 – WIA OBIEKT W-16 – WIADUKT W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI W KM S7 602+569,48						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		34 051,00	2 000,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m ³		464,00	155,00	
				Suma W-16		
OBIEKT P-15 – PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 1 (P-15) W KM 591+304,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.20.08.02	wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetonowych skrzynkowych otwartych	szt.		34,00	18,00	
				Suma P-15		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 6 (P-19) W KM 594+400,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIN	kg		10 217,00	1 000,00	
M.13.01.01	beton murów oporowych z deskowaniem C30/37	kg		85,00	19,00	
				Suma P-19		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 7 (P-20) W KM 595+140,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIN	kg		10 217,00	1 000,00	
M.13.01.01	beton murów oporowych z deskowaniem C30/37	kg		85,00	19,00	
				Suma P-20		
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA				Σ		327 280,65

Uwagi

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	10°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	12°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	16°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	18°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	12°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 13
Za dni
Od 23.03.2015 r.
Do 27.03.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	31	29	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, minikaparka, dźwig, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, zwykła, zgrzewarki doczołowe	29
Wt	-	31	29		29
Śr	-	31	29		29
Cz	-	31	29		29
Pt	-	31	29		29
So	-	-	-		-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	31	29		

*Uwaga!
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wykonanie wykopu	mb			-	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - ułożenie kabla (2 tory)	mb			-	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - zasypianie i zagęszczenie	mb			120,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - demontaż istniejących stanowisk słupowych	szt			10,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wymiana stanowisk słupowych	szt			0,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wstawianie słupów	kpl			3,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - rozwieszenie linii asXS _n	km			0,25	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - demontaż linii napowietrznej NN	km			0,56	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wpięcie linii kablowej na linię napowietrzną	kpl			10,00	
	Wykonanie wykopu pod zbiornik ZB-2	m3			1 500,00	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 10W1-10W2 (zaawansowanie narastająco)	%			40% (narastająco do 90%)	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 8W1 - 8W2 (zaawansowanie narastająco)	%			-	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - wykopy pod kabel	mb			800,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - budowa rurociągu EXATEL	km			0,30	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - wstawianie studni	szt			1,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: zasypywanie rurociągu kablowego	mb			300,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: wykopy pod kabel Exatel od Ex9 do Ex10	km			0,03	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: budowa rurociągu kablowego Exatel od Ex9 do Ex10	mb			30,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: przewiert pod drogą	mb			56,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - Układ 47 - prace porządkowe odwóz urobku	%			+	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - Układ 47 - Przebudowa kanalizacji deszczowej - Układ	mb			24,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 45 - kanał tłoczny DN280	mb			64,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 45 - ułożenie rur ochronnych stalowych ze	mb			24,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 43 - kanał tłoczny DN280	mb			24,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 43 - ułożenie rur ochronnych stalowych ze	mb			24,00	

Uwagi