

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE
RAPORT ZA TYDZIEŃ
11

 Za dni
 Od 14.03.2016 r.
 Do 19.03.2016 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	6°C
Wt	07:00	17:00	Niewielki opad śniegu	2°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	8°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	10°C
So	-	-	Brak opadów	3°C
N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	27	48	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, zmiatarka, koparko-ładowarka, frezarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	48
Wt	58	28	48	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, zmiatarka, koparko-ładowarka, frezarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	48
Śr	58	28	49	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, koparko-ładowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	49
Cz	58	30	59	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, koparko-ładowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	59
Pt	58	30	50	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, koparko-ładowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	50
So	13	2	8	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka	8
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	51	24	44		

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	1 946,00	206 753,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	1 400,00	467 840,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	3 370,00	470 738,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	2 100,00	501 479,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		461 148,30	100,00	138 136,00	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno						
	frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 20 cm	m ²		105 385,40	2 400,00	182 250,00	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
Układ 8							
	kanały z rur dwuciennych PP o sżywności obwodowej SN8 Dn-300	m		19,50	90,00	-	
	kanały z rur dwuciennych PP o sżywności obwodowej SN8 Dn-500	m		59,50	20,00	-	
Układ 28							
	zabezpieczenia wykopów wraz z demontażem	m ²		2 289,50	375,00	-	
Układ 29							
	próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom.200mm	m		20,50	8,00	-	
Układ 33							
	próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom.300mm	m		82,50	80,00	-	
Układ 35							
	próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300mm	m		104,00	50,00	-	
Układ 48							
	próba szczelności kanałów rurowych	m		33,00	50,00	-	
ZBIORNIKI RETENCYJNE (szt. 10)							
	wykonanie wykopu pod zbiornik	m ³		65 510,50	500,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
M.20.08.01	Przepusty stalowe z blachy falistej						
Przepusty pod drogami bocznymi							
	Przepusty ze spiralnie karbowanych rur stalowych o średnicy 600 mm	m		1 225,52	63,00	-	
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi	m ²		17 183,10	180,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 2							
	Wzmocnienie podłoża gruntowego w dolinie rzeki Mierzawa i Młynówka	m ³		53 848,00	2 500,00	2 500,00	
RAZEM ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 2							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE							
SUMA							906 702,58

Uwagi

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ Data: Podpos:	Potwierdził: Data: Podpos:
--	--

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	6°C
Wt	07:00	17:00	Niewielki opad śniegu	2°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	8°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	10°C
So	-	-	Brak opadów	3°C
N	-	-	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ 11 Za dni Od 14.03.2016 r. Do 19.03.2016 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	18	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	18
Wt	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Śr	-	157	36	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	36
Cz	-	157	13	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	13
Pt	-	157	14	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	14
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	19		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNIWY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNY W KM S7 586+378,50						
M.13.03.04	deski gzymosowe z polimerobetonu	m		142,00	43,00	
			Suma W-3		0,00	
OBIEKT W-8 – WIADUKT DLA ZWIĘZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOSZAUKA W KM S7 591+100,00						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C30/37 (B37)	m3		413,00	16,50	
M.13.03.04	deski gzymosowe z polimerobetonu	m		160,00	40,00	
			Suma W-8		0,00	
Obiekt M1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307,52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		754,00	18,00	
			Suma M-1		0,00	
OBIEKT M-2 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM W-02a 0+086.830						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kq		14 714,00	400,00	
			Suma M-2		0,00	
OBIEKT M-4 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWA W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 599+938,80						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-IIIN	kq		73 951,00	2 500,00	
			Suma M-4			
OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847,78						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kq		72 982,00	2 500,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		831,00	195,00	
			Suma W-11		0,00	
OBIEKT W-15 – PRZEJAZD GOSPODARZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 600+918,31						
M.11.01.08	wykopy w gruncie skalistym	m3		11 352,00	50,00	
			Suma W-15			
OBIEKT W-16 – WIADUKT W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI W KM S7 602+569,48						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		84,00	11,00	
			Suma W-16		0,00	
PRZEPUST DLA ZWIĘZĄT nr 2 (P-8) W KM 588+900,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.01.01	beton murów oporowych z deskowaniem C30/37	m3		55,50	13,00	
			Suma P-8		0,00	
PRZEPUST DLA ZWIĘZĄT nr 3 (P-10) W KM 589+480,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.11.01.04	zasypanie przejść dla zwierząt	m3		1 242,00	50,00	
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIN	kq		8 758,00	600,00	
			Suma P-10		0,00	
OBIEKT P-15 – PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIĘZĄT NR 1 (P-15) W KM 591+304,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIN	kq		17 672,00	600,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37	m3		20,60	4,00	
			Suma P-15		0,00	
PRZEPUST DLA ZWIĘZĄT nr 8 (P-21) W KM 596+695,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.20.08.02	wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetonowych skrzynkowych otwartych	szt.		29,00	14,00	
			Suma P-21		0,00	
PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIĘZĄT NR 2 (P-25) W KM 597+725,74 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIN	kq		17 672,00	1 500,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C30/37	m3		144,00	7,00	
			Suma P-25		0,00	
	CAŁOŚĆ BRANZA MOSTOWA			Σ		270 253,89

Uwagi

