

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE
**RAPORT ZA TYDZIEŃ
12**

 Za dni
 Od 21.03.2016 r.
 Do 26.03.2016 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	9°C
Wt	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	7°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	6°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	9°C
So	-	-	Niewielki opad deszczu	7°C
N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	30	51	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	51
Wt	58	30	60	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, rozsiewacz, róniarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	60
Śr	58	37	64	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, rozsiewacz, róniarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	64
Cz	58	34	50	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	50
Pt	41	4	6	Koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka	6
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	55	27	46		

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	4 200,00	210 953,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	3 900,00	471 740,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	6 996,00	477 734,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	2 430,00	503 909,00	
POLECENIA ZMIANY							
	Polecenie zmiany nr 6						
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m ²		517 634,00	9 710,00	258 977,94	
	Polecenie zmiany nr 8						
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m ²		316 646,00	7 500,00	149 575,00	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
Układ 28							
	Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład	m ³		1 928,18	125,00	-	
	zasypanie wykopów z zagęszczeniem	m ³		1 304,11	216,00	-	
	kanały z rur dwuściennych PP o sżywności obwodowej SN8 Dn-500	m		107,00	18,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
M.20.08.01	Przepusty stalowe z blachy falistej						
Przepusty pod drogami bocznymi							
	Przepusty ze spiralnie karbowanych rur stalowych o średnicy 500 mm	m		144,20	24,00	-	
	Przepusty ze spiralnie karbowanych rur stalowych o średnicy 1200 mm	m		222,46	24,00	-	
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi	m ²		17 183,10	120,00	-	
	Obrukowanie	m ²		4 543,22	20,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 2							
	Wzmocnienie podłoża gruntowego w dolinie rzeki Mierzawa i Młynówka	m ³		53 848,00	2 550,00	5 050,00	
RAZEM ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 2							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE							
SUMA							1 252 837,48

Uwagi

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data:	Data:
Podpos:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	9°C
Wt	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	7°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	6°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	9°C
So	-	-	Niewielki opad deszczu	7°C
N	-	-	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ 12 Za dni Od 21.03.2016 r. Do 26.03.2016 r.
--

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	14	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	14
Wt	-	157	14	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	14
Śr	-	157	13	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	13
Cz	-	157	13	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	13
Pt	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	13		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIĘKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNY W KM S7 586+378,50						
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stalą A-IIIN	kg		8 240,00	100,00	
M.13.02.01	beton ochronny izolacji C20/25 (B25), (bez deskowania)	m3		8,00	4,00	
	Suma W-3					
OBIĘKT W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNY W KM S7 586+964,06						
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stalą A-IIIN	kg		8 532,00	100,00	
	Suma W-4					
OBIĘKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA (W01a) W KM S7 593+457,14 W CIĄGU DROGI W-01a						
M.13.03.02	Wykonanie i montaż prefabrykatów betonowych sprężonych	szt.		10,00	10,00	
	Suma M-3					
OBIĘKT M-4 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWA W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+938,80						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIN	kg		73 951,00	4 000,00	
	Suma M-4					
OBIĘKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847,78						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIN	kg		72 982,00	1 000,00	
	Suma W-11					
OBIĘKT W-15 – PRZEJAZD GOSPODARZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+918,31						
M.11.01.08	wykopy w gruncie skalistym	m3		11 352,00	200,00	
	Suma W-15					
OBIĘKT W-16 – WIADUKT W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI W KM S7 602+569,48						
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stalą A-IIIN	kg		7 822,00	400,00	
M.13.01.01	beton płyt przejściowych bez deskowania C30/37 (B37)	m3		35,00	35,00	
	Suma W-16					
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 2 (P-8) W KM 588+900,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		18,00	5,50	
M.20.08.02	wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetonowych skrzynkowych zamkniętych	szt.		30,00	13,00	
	Suma P-8					
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 3 (P-10) W KM 589+480,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIN	kg		8 758,00	300,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		20,00	6,50	
M.20.08.02	wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetonowych skrzynkowych zamkniętych	szt.		35,00	8,00	
	Suma P-10					
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 8 (P-21) W KM 596+695,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.01.01	beton konstrukcji niosącej z deskowaniem C30/37	m3		8,00	2,00	
M.20.08.02	wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetonowych skrzynkowych otwartych	szt.		29,00	5,00	
	Suma P-21					
PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 2 (P-25) W KM 597+725,74 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C30/37	m3		144,00	7,00	
	Suma P-25					
	CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA			Σ		315 424,77

Uwagi

