

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY DROGOWE**

<b>RAPORT ZA TYDZIEŃ</b> <b>13</b> Za dni Od 29.03.2016 r. Do 02.04.2016 r.
---

DATA WPŁYWU

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	-	-	-	-
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	14°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	14°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	13°C
Pt	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	4°C
So	07:00	17:00	Brak opadów	11°C
N	-	-	-	-

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	-	-	-	-
Wt	41	15	59	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz	59
Śr	43	32	86	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	86
Cz	43	32	89	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	89
Pt	58	32	88	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	88
So	13	10	42	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka	42
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>40</b>	<b>24</b>	<b>73</b>		

**Zakres wykonanych robót**

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>							
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m <sup>3</sup>		331 802,40	4 200,00	210 953,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m <sup>3</sup>		948 473,22	3 900,00	471 740,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m <sup>3</sup>		6 490,00	6 996,00	477 734,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m <sup>3</sup>		1 048 865,98	2 430,00	503 909,00	
<b>POLECENIA ZMIANY</b>							
	Polecenie zmiany nr 6						
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m <sup>2</sup>		517 634,00	9 710,00	258 977,94	
	Polecenie zmiany nr 8						
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m <sup>2</sup>		316 646,00	7 500,00	149 575,00	
<b>RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>							

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI</b>						
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
	<b>BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>						
	<b>Układ 28</b>						
	Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład	m <sup>3</sup>		1 928,18	125,00	-	
	zasypanie wykopów z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>		1 304,11	216,00	-	
	kanały z rur dwuściennych PP o sżywności obwodowej SN8 Dn-500	m		107,00	18,00	-	
	<b>RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI</b>						
	<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI</b>						
M.20.08.01	Przepusty stalowe z blachy falistej						
	<b>Przepusty pod drogami bocznymi</b>						
	Przepusty ze spiralnie karbowanych rur stalowych o średnicy 500 mm	m		144,20	24,00	-	
	Przepusty ze spiralnie karbowanych rur stalowych o średnicy 1200 mm	m		222,46	24,00	-	
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi	m <sup>2</sup>		17 183,10	120,00	-	
	Obrukowanie	m <sup>2</sup>		4 543,22	20,00	-	
	<b>RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI</b>						
	<b>ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 2</b>						
	Wzmocnienie podłoża gruntowego w dolinie rzeki Mierzawa i Młynówka	m <sup>3</sup>		53 848,00	2 550,00	5 050,00	
	<b>RAZEM ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 2</b>						
	<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>						
	<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI</b>						
	<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI</b>						
	<b>SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE</b>						
	<b>SUMA</b>						<b>1 252 837,48</b>

<b>Uwagi</b>	.....
	.....
	.....

<b>Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ</b>	<b>Potwierdził:</b>
<b>Data:</b> .....	<b>Data:</b> .....
<b>Podpos:</b> .....	<b>Podpos:</b> .....

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

**ROBOTY MOSTOWE**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	-	-
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	14°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	14°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	13°C
Pt	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	4°C
So	-	-	Brak opadów	11°C
N	-	-	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ 12 Za dni Od 21.03.2016 r. Do 26.03.2016 r.
---

DATA WPŁYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	-	-	-	-
Wt	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Śr	-	157	14	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	14
Cz	-	157	41	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	41
Pt	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>-</b>	<b>157</b>	<b>20</b>		

\*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNY W KM S7 586+378,50</b>						
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stalą A-IIIIN	kg		8 240,00	100,00	
M.13.02.01	beton ochronny izolacji C20/25 (B25), (bez deskowania)	m3		8,00	4,00	
				<b>Suma W-3</b>		
<b>OBIEKT W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 01727 W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNY W KM S7 586+964,06</b>						
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stalą A-IIIIN	kg		8 532,00	100,00	
				<b>Suma W-4</b>		
<b>OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA (W01a) W KM S7 593+457,14 W CIĄGU DROGI W-01a</b>						
M.13.03.02	Wykonanie i montaż prefabrykatów betonowych sprężonych	szt.		10,00	10,00	
				<b>Suma M-3</b>		
<b>OBIEKT M-4 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 599+938,80</b>						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIIN	kg		73 951,00	4 000,00	
				<b>Suma M-4</b>		
<b>OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847,78</b>						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIIN	kg		72 982,00	1 000,00	
				<b>Suma W-11</b>		
<b>OBIEKT W-15 – PRZEJAZD GOSPODARZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 600+918,31</b>						
M.11.01.08	wykopy w gruncie skalistym	m3		11 352,00	200,00	
				<b>Suma W-15</b>		
<b>OBIEKT W-16 – WIADUKT W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI W KM S7 602+569,48</b>						
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stalą A-IIIIN	kg		7 822,00	400,00	
M.13.01.01	beton płyt przejściowych bez deskowania C30/37 (B37)	m3		35,00	35,00	
				<b>Suma W-16</b>		
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 2 (P-8) W KM 588+900,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		18,00	5,50	
M.20.08.02	wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetonowych skrzynkowych zamkniętych	szt.		30,00	13,00	
				<b>Suma P-8</b>		
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 3 (P-10) W KM 589+480,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIIN	kg		8 758,00	300,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		20,00	6,50	
M.20.08.02	wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetonowych skrzynkowych zamkniętych	szt.		35,00	8,00	
				<b>Suma P-10</b>		
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 8 (P-21) W KM 596+695,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37	m3		8,00	2,00	
M.20.08.02	wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetonowych skrzynkowych otwartych	szt.		29,00	5,00	
				<b>Suma P-21</b>		
<b>PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 2 (P-25) W KM 597+725,74 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C30/37	m3		144,00	7,00	
				<b>Suma P-25</b>		
				<b>CAŁOŚĆ BRANZA MOSTOWA</b>	<b>Σ</b>	<b>315 424,77</b>

Uwagi

