

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 12

20.03.2017 r. ÷ 25.03.2017 r.

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
20 mar, Pn	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	11°C
21 mar, Wt	07:00	18:00	Brak opadów	14°C
22 mar, Śr	07:00	18:00	Opad deszczu	5°C
23 mar, Cz	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	6°C
24 mar, Pt	07:00	18:00	Brak opadów	8°C
25 mar, So	07:00	17:00	Brak opadów	7°C
26 mar, N	-	-	-	-

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość
20 mar, Pn	46	35	82	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, koparko-ladowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, zagęszczarki, agregat prądotwórczy, betonowóz	82
21 mar, Wt	46	35	99	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, koparko-ladowarka, kafar, równiarka, beczkowóz, zagęszczarki, agregat prądotwórczy, betonowóz	99
22 mar, Śr	46	35	99	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, koparko-ladowarka, kafar, równiarka, beczkowóz, zagęszczarki, agregat prądotwórczy, betonowóz	99
23 mar, Cz	46	35	99	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, koparko-ladowarka, kafar, równiarka, beczkowóz, zagęszczarki, agregat prądotwórczy	99
24 mar, Pt	46	35	103	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, koparko-ladowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarki, agregat prądotwórczy	103
25 mar, So	13	11	40	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, zagęszczarki	40
26 mar, N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	41	31	87		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWiORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE						
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)					
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m ³	331 802,40		800	
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic					
	Kostka granitowa gr. 12 cm	m ²	5 298,50		400	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE					
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych					
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³	6 490,00		6 240	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów					
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³	1 048 865,98		8100	
D.04.00.00	PODBUDOWY					
D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie					
	20 cm dla KR2-KR4	m ²	304 905,41		2300	

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków					
	Humusowanie gr. 15 cm z obsianiem trawą	m ²	821 337,29		14980	
	hydrosiew z humusowaniem gr. 15 cm	m ²	286 333,70		450	
	mieszaniną ilu i gliny gr. 15 cm (umocnienie rowów)	m ²	48 000,89		345	
D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
D.07.05.01	Barьеры ochronne					
	Barьеры typ H2/W5/A	m	13 314,00		896	
ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 3						
	Drenaż francuski z rurą karbowaną z PVC fi 160 nom (w tym ujęto wg ST: wykonanie wykopów z odwozem nadmiaru materiału, przekopy kontrolne, obsypkę dreny żwirem 8/16, rury drenarskie, geowłókniną filtracyjną, szpilki stalowe, kształtki i złączki systemowe, wylot drenu do rowu)	m	18 722,99		500	
	Zasyp kruszywem łamanym 31,5/63	m ³	4 634,39		75	
	Obsypka studni grub. 30 cm z piasku	m ³	1 666,00		50	
	Studnie typowe z tworzywa sztucznego Dn: 0,60m, z: włazem kanałowym Dn600 kl. "D" z żeliwa zabezpieczonym przed otwarciem, pierścieniem wyrównującym, zwężką redukcyjną, przejściem szczelnym przez ściany studni, płytą odciążającą, pierścieniem odciążającym, w gotowym wykopie głębokości 3m	kpl	245,00		10	
	Folia hydroizolacyjna 1,5 mm (geomembrana)	m ²	47 556,39		1350	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI						
UKŁAD 3						
	Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład	m ³	815,47		40	
	kanały z rur dwuciennych PP o szywności obwodowej SN8 Dn-200	m	185,00		30	
UKŁAD 9						
	Studnia przelewową z regulacją przepływu 30/400 z GRP Dn 2,20 m zakotwiona w płycie dennej	kpl.	1,00		1	
	separator (SE3) zintegrowany z piaskownikiem o przepływie nominalnym Q=30 l/s zakotwiony w płycie dennej	kpl.	1,00		1	
UKŁAD 14						
	Studnia przelewową z regulacją przepływu 30/400 z GRP Dn 2,20 m zakotwiona w płycie dennej	kpl.	1,00		1	
	separator (SE3) zintegrowany z piaskownikiem o przepływie nominalnym Q=30 l/s zakotwiony w płycie dennej	kpl.	1,00		1	
UKŁAD 21						
	montaż pompowni ścieków deszczowych, polimerobeton Dn 2,00m, H=6,3m, Q=900dm ³ /s, Hpodn=21m	kpl.	1,00		1	
UKŁAD 23						
	Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład	m ³	383,07		20	
	kanały z rur dwuciennych PP o szywności obwodowej SN8 Dn-200	m	100,00		20	
UKŁAD 39						
	wykonanie dodatkowych podstaw betonowych pod studnie przelewową i separator	m ³	1,94		1,5	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI						
M.20.08.01	Przepusty stalowe z blachy falistej					
	Przepusty ze spiralnie karbowanych rur stalowych o średnicy 800 mm	m	688,73		1,5	
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami żurowymi	m ²	17 183,10		215	
	Obrukowanie	m ²	4 543,22		12	
POLECENIA ZMIAN						
Polecenie Zmiany nr 6 + 15						
	Ulepszenie warstwy nasypu	m ²	517 634,00		7800	
Polecenie Zmiany nr 8 + 16						
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m ²	316 646,00		4 000	

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY						
	Protokół z negocjacji ceny nr 4					
	Wypełnienie pasa rozdziału (odcinek wykopowy)	m ³	37 001,00		500	

SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 4 - ROZBIÓRKI BUDYNKÓW	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI	
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE	
SUMA POLECENIA ZMIAN	
SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY	

SUMA	832 336,27
------	------------

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data: 20.03.2017 r. Podpis:	Data: 20.03.2017 r. Podpis:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 12
20.03.2017 r. ÷ 25.03.2017 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
20 mar, Pn	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	11°C
21 mar, Wt	07:00	19:00	Brak opadów	14°C
22 mar, Śr	07:00	19:00	Opad deszczu	5°C
23 mar, Cz	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	6°C
24 mar, Pt	07:00	19:00	Brak opadów	8°C
25 mar, So	-	-	Brak opadów	7°C
26 mar, N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość
20 mar, Pn	-	62	13	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, betonowóz	13
21 mar, Wt	-	62	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
22 mar, Śr	-	39	10	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, ładowarka teleskopowa	10
23 mar, Cz	-	39	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, ładowarka teleskopowa, betonowóz	12
24 mar, Pt	-	39	10	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, ładowarka teleskopowa	10
25 mar, So	-	-	-	-	-
26 mar, N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	48	11		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWiORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
KOSZTORYS OFERTOWY NR 7 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT M-1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI S-7						
	gruntem niespistym (przepuszczalnym) z dokopu	m ³	736,00		43,00	
	kable typu 19L15,3	m	834,00		324,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 8 - ROBOTY MOSTOWE: OBIEKT M-1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI W-03						
	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg	13 734,00		200,00	
	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m ²	315,00		50,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 10 - ROBOTY MOSTOWE: OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI S-7						
	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m ²	765,00		160,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 12 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI W-03						
	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg	15 374,00		500,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 15 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWKĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+276,41						
	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg	35 579,00		400,00	
	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m ³	442,00		34,00	
	izolacja ustroju noszącego z papy zgrzewalnej	m ²	979,00		130,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 16 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT P-18– PRZEJŚCIE POZIEMNE POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+198,46						
	gruntem niespistym (przepuszczalnym) z dokopu	m ³	1 810,00		50,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 18 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODARCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014.74						
	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m ²	525,00		240,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 23 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-7– PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 590+460,26						
	gruntem niespistym (przepuszczalnym) z dowozu	m ³	2 643,00		280,00	

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
KOSZTORYS OFERTOWY NR 26 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056,84						
	umocnienie płytami ażurowymi	m ²	468,00		100,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 29 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679,00						
	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIIN	kg	72 982,00		1 200,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 31 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-15 – PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+918,31						
	zbrojenie płyt przejściowych stalą A-IIIIN	kg	21 562,00		2 700,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 33 - ROBOTY MOSTOWE - PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 1 (P-3) W KM 584+960,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
	zbrojenie stalą gatunku A-IIIIN	kg	6 868,00		2 000,00	
POLECENIA ZMIAN						
KOSZTORYS OFERTOWY NR 34 - ROBOTY MOSTOWE - PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 2 (P-8) W KM 588+900,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
	umocnienie płytami ażurowymi	m ²	160,00		80,00	
	CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA		Σ			132 984,35

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 12
20.03.2017 r. ÷ 25.03.2017 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
20 mar, Pn	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	11°C
21 mar, Wt	07:00	17:00	Brak opadów	14°C
22 mar, Śr	07:00	17:00	Opad deszczu	5°C
23 mar, Cz	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	6°C
24 mar, Pt	07:00	17:00	Brak opadów	8°C
25 mar, So	-	-	Brak opadów	7°C
26 mar, N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierowcy	Rodzaj	Ilość
20 mar, Pn	-	7	7	Minikoparka, samochód ciężarowy, koparka, koparko-ładowarka	7
21 mar, Wt	-	7	7		7
22 mar, Śr	-	7	7		7
23 mar, Cz	-	7	7		7
24 mar, Pt	-	4	4		4
25 mar, So	-	-	-		-
26 mar, N	-	-	-	-	
ŚREDNIA	-	6	6		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F
	Budowa oświetlenia drogowego - układanie rur wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 2,0kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego - YAKY 5x35	m		60	
	Budowa oświetlenia drogowego - ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0,4m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0,8m	m		60	
	Budowa oświetlenia drogowego - nasypianie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4m	m		60	
	Budowa oświetlenia drogowego - nasypianie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4m - na kabel	m		60	
	Budowa oświetlenia drogowego - ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0,4m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0,6m	m		60	
	Przebudowa linii elektroenergetycznych WN 110kV relacji Jędrzejów 1 Jędrzejów 2 (odcinek jednotorowy)	%		68	
			Σ		283 399,84