

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY DROGOWE**
**RAPORT ZA TYDZIEŃ  
15**
**Za dni  
Od 07.04.2015 r.  
Do 11.04.2015 r.**

DATA WPŁYWU

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	---	---	---	---
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	9°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	9°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	10°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	12°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	-	-	-	-
Wt	45	23	14	Spycharka, Koparka, ładowarka, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ładowarka, zagęszczarka	14
Śr	58	8	27	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, zagęszczarka	27
Cz	58	8	34	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	34
Pt	58	8	34	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	34
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>55</b>	<b>12</b>	<b>27</b>		

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
D.01.02.02	<b>Usunięcie warstwy humusu</b>						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m <sup>3</sup>		331 802,40	360,00	93 740,00	
D.01.02.04	<b>Rozbiórka elementów dróg i ulic</b>						
	Rozebranie ogrodzenia z siatki plecionej na słupkach oraz siatki w ramach wraz z robotami ziemnymi	mb		9 170,00	50,00	220,00	
D.02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>						
D.02.01.01	<b>Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych</b>						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m <sup>3</sup>		948 473,22	6 900,00	175 355,00	
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m <sup>3</sup>		148 705,88	2 150,00	3 640,00	
D.02.03.01	<b>Wykonanie nasypów</b>						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m <sup>3</sup>		1 048 865,98	3 560,00	11 460,00	
D.02.03.02	<b>Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu oraz wykonanie nasypu zbrojonego geosyntetykiem</b>						
	Wymiana gruntu	m <sup>3</sup>		15 155,00	200,00	27 025,00	
<b>SUMA TYDZ. 15</b>						<b>127 416,30</b>	

<b>Uwagi</b>	.....
	.....
	.....

<b>Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ</b>	<b>Potwierdził:</b>
<b>Data:</b> .....	<b>Data:</b> .....
<b>Podpos:</b> .....	<b>Podpos:</b> .....

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY MOSTOWE**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	---	---
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	9°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	9°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	10°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	12°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

<b>RAPORT ZA TYDZIEŃ 15</b>
Za dni Od 07.04.2015 r. Do 11.04.2015 r.

DATA WPŁYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	-	-	-	-
Wt	-	77	15	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	15
Śr	-	56	6	Dźwig, samochód ciężarowy, manitou	6
Cz	-	74	43	Betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	43
Pt	-	76	6	dźwig, samochód ciężarowy, manitou	6
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	<b>71</b>	<b>18</b>		

\*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym miesiącu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>OBIĘKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODARCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014,74</b>						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C10/15 (bez deskowania) (B15)	m <sup>3</sup>		41,00	10,00	
				<b>Suma W-2</b>		
<b>OBIĘKT W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+964,06</b>						
M.13.07.01	zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką akrylową	m <sup>2</sup>		1 560,00	150,00	
				<b>Suma W-4</b>		
<b>OBIĘKT W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61</b>						
M.12.01.01	zbrojenie filarów stalą A-IIIIN	kg		20 537,00	500,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m <sup>3</sup>		199,00	28,00	
				<b>Suma W-5</b>		
<b>OBIĘKT W-7 – PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 590+460,26</b>						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stalą A-IIIIN	kg		32 511,00	6 500,00	
				<b>Suma W-7</b>		
<b>OBIĘKT M-5 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM DROGI POWIATOWEJ 191T 0+743,26</b>						
M.11.01.05	wymiana gruntu w wykopie	m <sup>3</sup>		132,00	150,00	
				<b>Suma M-5</b>		
<b>OBIĘKT W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056,84</b>						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m <sup>3</sup>		332,00	12,00	
				<b>Suma W-10</b>		
<b>OBIĘKT W-14 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+140,00</b>						
M.11.01.01	wykop na składowisko odpadów w gruncie spoiстым	m <sup>3</sup>		200,00	40,00	
M.11.01.01	wykop na tymczasowy odkład w gruncie niespoistym	m <sup>3</sup>		1 130,00	35,00	
M.12.01.01	zbrojenie filarów stalą A-IIIIN	kg		19 154,00	2 500,00	
M.12.01.01	zbrojenie muru oporowego stalą A-IIIIN	kg		16 385,00	2 000,00	
				<b>Suma W-14</b>		
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 2 (P-8) W KM 588+900,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.01.01.01	wytyczenie obiektu inżynierskiego	ryczałt		1,00	1,00	
M.11.01.01	wykop na składowisko odpadów w gruncie spoiстым	m <sup>3</sup>		336,00	50,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m <sup>3</sup>		18,00	7,00	
				<b>Suma P-8</b>		
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 5 (P-16) W KM 592+180,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.01.01.01	wytyczenie obiektu inżynierskiego	ryczałt		1,00	1,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m <sup>3</sup>		17,00	7,00	
				<b>Suma P-16</b>		
<b>CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA</b>				<b>Σ</b>		<b>261 544,28</b>

**Uwagi**

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY BRANŻOWE**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	---	---
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	9°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	9°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	10°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	12°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 15 Za dni Od 07.04.2015 r. Do 11.04.2015 r.
---

DATA WPŁYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	-	-	-	-
Wt	-	31	22	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, dźwig, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowłóczy, zwyżka, zgrzewarki doczołowe	22
Śr	-	31	22	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, minkoparka, dźwig, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowłóczy, zwyżka, zgrzewarki doczołowe	22
Cz	-	26	28	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, minkoparka, dźwig, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowłóczy, zwyżka, zgrzewarki doczołowe	28
Pt	-	36	28	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, minkoparka, dźwig, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowłóczy, zwyżka, zgrzewarki doczołowe	28
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	<b>31</b>	<b>25</b>		

\*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wykonanie wykopu	mb			140,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - ułożenie kabla (2 tory)	mb			140,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - zasypanie i zagęszczenie	mb			140,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - rozwieszenie linii AsX	km			-	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wymiana stanowisk słupowych	szt			5,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - przepięcie przyłącza NN	kpl			1,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - demontaż linii napowietrznej NN	km			0,20	
	Wykonanie wykopu pod zbiornik ZB-2	m3			1 500,00	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 8W1 - 8W2 (zaawansowanie narastająco)	%			10% (narastająco do 70%)	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - wykopy pod kabel	mb			200,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - budowa rurociągu EXATEL	km			0,60	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - wstawianie studni	szt			1,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: zasypywanie rurociągu kablowego	mb			600,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: wykopy pod kabel Exatel od Ex9 do Ex10	km			0,05	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: budowa rurociągu kablowego Exatel od Ex9 do Ex10	mb			50,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: wykop pod kabel TKD	mb			-	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 45 - kanał tłoczny DN280	mb			72,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 45 - ułożenie rur ochronnych stalowych ze szwem Dz 406,4	mb			72,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - Kanalizacja deszczowa układ 43 kanały z rur dwuściennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-300	mb			72,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 43 - studnia 43D	szt			0,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 43 - kanał tłoczny DN280	mb			0,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 43 - ułożenie rur ochronnych stalowych ze szwem Dz 406,4	mb			0,00	

**Uwagi**