

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE
**RAPORT ZA TYDZIEŃ
16**
**Za dni
Od 13.04.2015 r.
Do 18.04.2015 r.**

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	8°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	10°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	11°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	12°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	14°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	8	34	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	34
Wt	45	8	34	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	34
Śr	58	8	34	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	34
Cz	58	8	34	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	34
Pt	58	8	47	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, beczkowóz, rozsiewacz, recykler	47
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	55	8	37		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	6 326,00	100 066,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	8 090,00	183 445,00	
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m ³		148 705,88	300,00	3 940,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	3 880,00	15 340,00	
D.02.03.02	Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu oraz wykonanie nasypu zbrojonego geosyntetykiem						
	Wymiana gruntu	m ³		15 155,00	850,00	27 875,00	

SUMA TYDZ. 16 322 476,08

Uwagi

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ
Potwierdził:
Data:
Podpos:

Data:
Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	8°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	10°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	11°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	12°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	14°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 16
Za dni Od 13.04.2015 r. Do 18.04.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	76	6	Dźwig, samochód ciężarowy, manitou	6
Wt	-	76	6	Dźwig, samochód ciężarowy, manitou	6
Śr	-	76	6	Dźwig, samochód ciężarowy, manitou	6
Cz	-	76	6	Dźwig, samochód ciężarowy, manitou	6
Pt	-	105	37	Koparka, wozidło, betonowóz, Dźwig, samochód ciężarowy, manitou	37
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	82	12	-	-

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym miesiącu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODARCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014,74						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stałą A-IIIN	kg		91 712,00	3 500,00	
				Suma W-2		
OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		38,00	15,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		199,00	30,50	
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m2		1 071,00	78,00	
				Suma W-5		
OBIEKT W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250,30						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		35 258,00	2 500,00	
				Suma W-6		
OBIEKT W-7 – PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 590+460,26						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIN	kg		32 511,00	6 500,00	
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stałą A-IIIN	kg		92 401,00	1 500,00	
				Suma W-7		
OBIEKT M-5 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM DROGI POWIATOWEJ 191T 0+743,26						
M.11.01.01	wykop na składowisko odpadów w gruncie spoistym	m3		455,00	20,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		105,00	58,00	
				Suma M-5		
OBIEKT W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056,84						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		332,00	13,00	
				Suma W-10		
OBIEKT W-12 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 2 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 598+100,00						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-IIIN	kg		460 734,00	20 000,00	
				Suma W-12		
OBIEKT W-14 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+140,00						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		217,00	19,50	
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIN	kg		16 484,00	1 500,00	
M.12.01.01	zbrojenie muru oporowego stałą A-IIIN	kg		16 385,00	2 000,00	
				Suma W-14		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 1 (P-3) W KM 584+960,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.01.01.01	wytłoczenie obiektu inżynierskiego	ryczałt		1,00	1,00	
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIN	kg		6 868,00	1 500,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej bez deskowania C30/37	m3		12,50	5,00	
				Suma P-3		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 2 (P-8) W KM 588+900,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIN	kg		7 782,00	1 000,00	
				Suma P-8		

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym miesiącu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 3 (P-10) W KM 589+480,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.01.01.01	wytyczenie obiektu inżynierskiego	ryczałt		1,00	1,00	
M.11.01.01	wykop na składowisko odpadów w gruncie spoistym	m3		434,00	100,00	
				Suma P-10		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 4 (P-14) W KM 590+522,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.01.01.01	wytyczenie obiektu inżynierskiego	ryczałt		1,00	1,00	
M.12.01.01	zbrojenie stalią gatunku A-IIIN	kg		7 083,00	1 000,00	
				Suma P-14		
OBIEKT P-15 – PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 1 (P-15) W KM 591+304,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stalią gatunku A-IIIN	kg		17 672,00	4 500,00	
M.13.01.01	beton murów oporowych z deskowaniem C30/37	m3		36,00	10,00	
				Suma P-15		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 6 (P-19) W KM 594+400,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.11.01.01	wykop na składowisko odpadów w gruncie spoistym	m3		1 210,00	470,00	
				Suma P-19		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 7 (P-20) W KM 595+140,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.11.01.01	wykop na składowisko odpadów w gruncie spoistym	m3		1 689,00	470,00	
				Suma P-20		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 8 (P-21) W KM 596+695,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.01.01.01	Wytyczenie obiektu	ryczałt		1,00	1,00	
M.11.01.01	wykop na składowisko odpadów w gruncie spoistym	m3		752,00	50,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		17,00	9,00	
				Suma P-21		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 9 (P-26) W KM 599+420,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.01.01.01	Wytyczenie obiektu	ryczałt		1,00	1,00	
M.11.01.01	wykop na składowisko odpadów w gruncie spoistym	m3		203,00	50,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		18,00	10,00	
				Suma P-26		
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA				Σ		460 322,47

Uwagi	
--------------	--

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	8°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	10°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	11°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	12°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	14°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 16	DATA WPLYWU
Za dni Od 13.04.2015 r. Do 18.04.2015 r.	

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	26	28	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, minkoparka, dźwig, koparko-ładowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, żyłka, zgrzewarki doczołowe	28
Wt	-	26	28		28
Śr	-	26	28		28
Cz	-	26	28		28
Pt	-	26	28		28
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	26	28		

*Uwaga!
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wykonanie wykopu	mb			120,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - ułożenie kabla (2 tory)	mb			120,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - zasypianie i zagęszczenie	mb			120,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - rozwieszenie linii AsX	km			2,05	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wymiana stanowisk słupowych	kpl			11,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - zabudowa słupów NN	kpl			18,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - przebiecie przyłącza NN	kpl			5,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - demontaż linii napowietrznej NN	km			0,00	
	Przebudowa kabla średniego napięcia - usunięcie kolizji SN	kpl			-	
	Wykonanie wykopu pod zbiornik ZB-2	m3			1 800,00	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 7W1 - 7W2 (zaawansowanie narastająco)	%			12% (narastająco do 80%)	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 8W1 - 8W2 (zaawansowanie narastająco)	%			10% (narastająco do 70%)	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - wykop pod kabel TKD	mb			600,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - wciąganie kabla TKD	mb			400,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - montaż szafy telekomunikacyjnej	szt			1,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: wykonanie przejścia pod drogą	kpl			1,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 45 - kanał tłoczny DN280	mb			112,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 45 - ułożenie rur ochronnych stalowych ze szwem Dz 406,4	mb			-	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - Kanalizacja deszczowa układ 44- kanały z rur dwuściennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-300	mb			96,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 44 - studnia 44D	szt			2,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 43 - studnia 43D	szt			0,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 43 - kanał tłoczny DN280	mb			0,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 43 - ułożenie rur ochronnych stalowych ze szwem Dz 406,4	mb			0,00	

Uwagi