

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE
RAPORT ZA TYDZIEŃ
21

Za dni

Od 18.05.2015 r.

Do 23.05.2015 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	25°C
Wt	06:30	18:00	Brak opadów	22°C
Śr	06:30	18:00	Opad deszczu	22°C
Cz	06:30	18:00	Niewielki opad deszczu	10°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	16°C
So	---	---	Brak opadów	15°C
N	---	---	---	---

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	14	38	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	38
Wt	58	14	27	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	27
Śr	58	14	19	Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	19
Cz	58	14	14	Spycharka, Koparka, samochód ciężarowy, walec, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	14
Pt	58	9	2	Koparka	2
So	58	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	58	13	20		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	1 070,00	120 806,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	600,00	187 045,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	6 490,00	22 800,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	5 230,00	60 380,00	
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 6						
	Polecenie zmiany nr 6	m ³			9 750,00	9 750,00	

SUMA TYDZ. 21 548 790,60

Uwagi

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ Data: Podpos:	Potwierdził: Data: Podpos:
--	--

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	25°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	22°C
Śr	07:00	18:00	Opad deszczu	22°C
Cz	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	10°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	16°C
So	---	---	Brak opadów	15°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ
21

Za dni

Od 18.05.2015 r.

Do 22.05.2015 r.

DATA WPŁYW

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	132	23	Koparka, wozidło, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	23
Wt	-	132	26	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	26
Śr	-	132	43	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	43
Cz	-	157	27	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	27
Pt	-	172	12	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	145	26		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunki
					Ilość w bieżym tygodniu
A	B	C	D	E	F
OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODARCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014,74					
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C30/37 (B37)	m3		350,00	120,00
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stalą A-IIIN	kg		91 712,00	16 000,00
				Suma W-2	
OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+378,50					
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIN	kg		107 806,00	17 000,00
				Suma W-3	
OBIEKT W-7 – PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 590+460,26					
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stalą A-IIIN	kg		92 401,00	21 000,00
				Suma W-7	
OBIEKT W-8 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 591+100,00					
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIN	kg		470 336,00	5 000,00
				Suma W-8	
OBIEKT M-5 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM DROGI POWIATOWEJ 191T 0+743,26					
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		155,00	75,00
				Suma M-5	
OBIEKT W-12 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 2 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 598+100,00					
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIN	kg		460 734,00	17 500,00
				Suma W-12	
					Szacunki

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Ilość w bieżym tygodniu
A	B	C	D	E	F
OBIĘKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679,00					
M.11.01.01	wykop na tymczasowy odkład w gruncie spoistym	m3		2 284,00	250,00
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		130,00	18,00
			Suma W-13		
OBIĘKT W-14 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+140,00					
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		217,00	25,00
			Suma W-14		
OBIĘKT M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWKĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+276,41					
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIIN	kg		43 455,00	1 000,00
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		520,00	147,00
			Suma M-6		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 6 (P-19) W KM 594+400,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7					
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIIN	kg		10 217,00	2 500,00
M.13.01.01	beton murów oporowych z deskowaniem C30/37	kg		85,00	25,00
			Suma P-19		
PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 2 (P-25) W KM 597+725,74 DROGI EKSPRESOWEJ S7					
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C30/37	m3		144,00	31,00
M.13.01.01	beton murów oporowych z deskowaniem C30/37	m3		36,00	36,00
			Suma P-25		
			CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA	Σ	

Uwagi

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	21:00	Brak opadów	25°C
Wt	07:00	21:00	Brak opadów	22°C
Śr	07:00	21:00	Opad deszczu	22°C
Cz	07:00	21:00	Niewielki opad deszczu	10°C
Pt	07:00	21:00	Brak opadów	16°C
So	07:00	21:00	Brak opadów	15°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 21
Za dni Od 18.05.2015 r. Do 23.05.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	59	35	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, minkoparka, dźwig, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, zwyżka, zgrzewarki doczołowe	35
Wt	-	59	35		35
Śr	-	59	35		35
Cz	-	59	35		35
Pt	-	57	31		31
So	-	40	10	Koparka, samochód ciężarowy, dźwig, zwyżka	10
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	56	30		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Przebudowa kabla wysokiego napięcia - montaż fundamentów pod słupy WN	szt.				
	Przebudowa kabla wysokiego napięcia montaż poziomy słupa WN	szt.			2,00	
	Przebudowa kabla wysokiego napięcia- podwieszanie linii WN	mb			2 303,00	
	Przebudowa kabla wysokiego napięcia - demontaż linii WN	kpl				
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - demontaż linii Al.	km				
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - zabudowa słupów NN	szt.			20,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wymiana słupów NN	szt.			-	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - rozwieszenie linii ASX	km			0,85	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - zasilenie Ki NN	kpl			-	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - zasypianie wykopu z zagęszczeniem	mb			-	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 2W1 - 2W2 (zaawansowanie narastająco)	%			80% (narastająco do 80%)	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 7W1 - 7W2 (zaawansowanie narastająco)	%			0% narastająco do 95%	
	Przebudowa akra wodociągowych - ODCINEK 8W1 - 8W2 (zaawansowanie narastająco)	%			0% narastająco do 95%	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 12W1 - 12W2 (zaawansowanie narastająco)	%			5% narastająco do 100%	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 18W1 - 18W2 (zaawansowanie narastająco)	%			10% narastająco	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Przebudowa sieci teletechnicznych – likwidacja TKD	-				
	Przebudowa siad teletechnicznych, wykonanie przewiertu pod drogą	mb			61,00	
	Przebudowa siei teletechnicznych, wykopy pod kabel Exatel	mb			1 200,00	
	Przebudowa wlew teletechnicznych, budowa rurociągu kaflowego Exatel	km			1,80	
	Przebudowo sieci teletechnicznych. Wciąganie kabli światłowodowych	mb			0.30	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 45 - kanał tłoczny DN280	mb			84,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 45- przygotowanie i wykonanie próby szczelności	-				
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 41 - kanad PP DN400	mb			60,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej – układ 41 - studnia	szt			2.00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 28 – kanały z rur ciśnieniowych PE 100 Dn 450 (Dz450 x26,7) o ciśnieniu nominalnym PN 10 (SDR 17)	mb			-	
	Wykonanie wykopu pod zbiornik ZB-1	m3			150 000,00	
	Wykonanie wykopu pod zbiornik ZB-10	m3			1 500.00	

Uwagi

