

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	14°C
Wt	07:00	17:00	Opad deszczu	14°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	12°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	13°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	19°C
So	07:00	18:00	Brak opadów	19°C
N	---	---	---	---

ROBOTY DROGOWE
RAPORT ZA TYDZIEŃ 22

 Za dni
 Od 25.05.2015 r.
 Do 30.05.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	9	26	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, rozsiewacz, gruntofrez	26
Wt	58	9	15	Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec	15
Śr	58	9	18	Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec	18
Cz	58	10	21	Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec	21
Pt	58	10	30	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	30
So	58	10	26	Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec	26
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	58	10	23		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	1 790,00	122 596,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	10 710,00	33 510,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	10 230,00	70 610,00	
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 5						
	Wzmocnienie podłoża nasypu	m ²		251 524	4 000,00	4 000,00	
	Polecenie zmiany nr 6						
	Ulepszenie warstw nasypu	m ²		517 634	9 682,50	9 682,50	

SUMA TYDZ. 22 433 348,40

Uwagi

Przygotował: SZYM CZYK ŁUKASZ
Potwierdził:
Data: **Podpos:**

Data: **Podpos:**

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	14°C
Wt	07:00	18:00	Opad deszczu	14°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	12°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	13°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	19°C
So	---	---	Brak opadów	19°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ
22

Za dni
Od 25.05.2015 r.
Do 30.05.2015 r.

DATA WPŁYW

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	12	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Wt	-	157	19	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	19
Śr	-	157	19	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	19
Cz	-	157	19	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	19
Pt	-	157	19	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	19
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	18		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunki
					Ilość w bieżym tygodniu
A	B	C	D	E	F
OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737,91					
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		66,00	18,00
			Suma W-1		
OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNY W KM S7 586+378,50					
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIIN	kg		107 806,00	5 000,00
			Suma W-3		
OBIEKT W-7 – PRZEJAZD GOSPODARZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 590+460,26					
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stalą A-IIIIN	kg		92 401,00	4 500,00
			Suma W-7		
OBIEKT W-8 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 591+100,00					
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37 (B37)	m3		2 023,00	983,00
			Suma W-8		
OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847,78					
M.11.01.01	wykop w gruncie nieposypany na tymczasowy odkład	m3		2 737,00	200,00
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stalą A-IIIIN	kg		41 858,00	2 000,00
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		102,00	20,00
			Suma W-11		
OBIEKT W-12 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 2 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 598+100,00					
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37 (B37)	m3		1 984,00	920,00
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIIN	kg		460 734,00	5 000,00
			Suma W-12		
OBIEKT W-14 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+140,00					
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		217,00	10,50
			Suma W-14		
OBIEKT M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWKĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+276,41					
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIIN	kg		35 579,00	3 000,00
			Suma M-6		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 6 (P-19) W KM 594+400,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7					
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIIN	kg		10 217,00	500,00
M.13.01.01	beton murów oporowych z deskowaniem C30/37	kg		85,00	5,00
			Suma P-19		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 7 (P-20) W KM 595+140,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7					
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIIN	kg		10 217,00	1 500,00
M.13.01.01	beton murów oporowych z deskowaniem C30/37	kg		85,00	23,00
			Suma P-20		
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA				Σ	

Uwagi

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	21:00	Brak opadów	14°C
Wt	07:00	21:00	Opad deszczu	14°C
Śr	07:00	21:00	Brak opadów	12°C
Cz	07:00	21:00	Brak opadów	13°C
Pt	07:00	21:00	Brak opadów	19°C
So	07:00	21:00	Brak opadów	19°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 22

Za dni
Od 25.05.2015 r.
Do 30.05.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	57	31	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, minkoparka, dźwig, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowładczy, zwyżka, zgrzewarki doczołowe	31
Wt	-	62	33		33
Śr	-	62	32		32
Cz	-	62	32		32
Pt	-	42	29		29
So	-	23	5	Koparka, koparko-ladowarka, zwyżka	5
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	51	27		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Przebudowa kabla wysokiego napięcia – montaż poziomy słupa WN	szt.			2,00	
	Przebudowa kabla wysokiego napięcia – podwieszenie linii WN	mb			2 300,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia – zabudowa słupów NN	szt.			20,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia – rozwieszenie linii ASX	km			0,85	
	Przebudowa sieci wodociągowych – odcinek 2W1 – 2W2 (zaawansowanie narastające)	%			80,00	
	Przebudowa sieci wodociągowych – odcinek 7W1 – 7W2 (zaawansowanie narastające)	%			95,00	
	Przebudowa sieci wodociągowych – odcinek 8W1 – 8W2 (zaawansowanie narastające)	%			95,00	
	Przebudowa sieci wodociągowych – odcinek 12W1 – 12W2 (zaawansowanie narastające)	%			100,00	
	Przebudowa sieci wodociągowych – odcinek 18W1 – 18W2 (zaawansowanie narastające)	%			80,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych -przewiert pod drogą	mb			40,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych – wykopy pod kabel Exatel	mb			500,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych – budowa rurociągu kablowego Eatel	km			0,50	
	Przebudowa sieci teletechnicznych – wciąganie kabla światłowodowego	mb			2 160,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej – układ 41	Mb			158,42	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej – układ 41 (studnia)	Szt			1,00	
	Wykonanie wykopu pod ZB10	M3			1 500,00	
	Wykonanie wykopu pod ZB1	M3			1 000,00	

Uwagi