

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

WARUNKI METEOROLOGICZNE

| Dzień tyg. | Czas pracy | | Opis warunków | Temp. powietrza godz. 12:00 |
|------------|------------|-------|------------------------|-----------------------------|
| | Od | Do | | |
| Pn | 07:00 | 19:00 | Niewielki opad deszczu | 21°C |
| Wt | 07:00 | 19:00 | Brak opadów | 17°C |
| Śr | 07:00 | 19:00 | Brak opadów | 18°C |
| Cz | 07:00 | 19:00 | Brak opadów | 18°C |
| Pt | 07:00 | 19:00 | Brak opadów | 15°C |
| So | --- | --- | --- | --- |
| N | --- | --- | --- | --- |

ROBOTY DROGOWE

| |
|---|
| RAPORT ZA TYDZIEŃ 25 Za dni Od 15.06.2015 r. Do 20.06.2015 r. |
|---|

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

| Dzień tygodnia | Personel Wykonawcy | | | Sprzęt Wykonawcy | |
|----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--|-------------|
| | Kadra techniczna | Pracownicy fizyczni | Operatorzy / kierownicy | Rodzaj | Ilość razem |
| Pn | 58 | 24 | 40 | Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez | 40 |
| Wt | 58 | 24 | 67 | Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, frezarka, zamiatarka, koparko-ładowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez | 67 |
| Śr | 58 | 24 | 72 | Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, frezarka, zamiatarka, koparko-ładowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez | 72 |
| Cz | 58 | 24 | 73 | Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, frezarka, zamiatarka, koparko-ładowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez | 73 |
| Pt | 58 | 24 | 70 | Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, frezarka, zamiatarka, koparko-ładowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez | 70 |
| So | 58 | - | - | - | 0 |
| N | - | - | - | - | - |
| ŚREDNIA | 58 | 24 | 64 | | |

Zakres wykonanych robót

| STWIORB | Opis i lokalizacja | Jedn. | Stawka koszt. PLN | Ilość wg kosztorysu | Szacunkowe ilości wykonania | | |
|------------|---|----------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Ilość w bieżącym tyg. | Ilość narastająco | Wartość PLN |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| D.01.02.02 | Usunięcie warstwy humusu | | | | | | |
| | Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne | m ³ | | 331 802,40 | 2 740,00 | 127 946,00 | |
| D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | | | | | | |
| D.02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych | | | | | | |
| | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład | m ³ | | 948 473,22 | 1 900,00 | 189 715,00 | |
| D.02.02.01 | Wykonanie wykopów w gruntach skalistych | | | | | | |
| | Wykonanie wykopów w gruntach skalistych | m ³ | | 6 490,00 | 15 220,00 | 81 577,00 | |
| D.02.03.01 | Wykonanie nasypów | | | | | | |
| | Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste | m ³ | | 1 048 865,98 | 15 955,00 | 119 731,00 | |
| D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | | | | | | |
| D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno | | | | | | |
| | Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 20 cm | m ² | | 105 385,40 | 23 250,00 | 39 600,00 | |

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

| Dzień tyg. | Czas pracy | | Opis warunków | Temp. powietrza godz. 12:00 |
|------------|------------|-------|------------------------|-----------------------------|
| | Od | Do | | |
| Pn | 07:00 | 20:00 | Niewielki opad deszczu | 21°C |
| Wt | 07:00 | 20:00 | Brak opadów | 17°C |
| Sr | 07:00 | 20:00 | Brak opadów | 18°C |
| Cz | 07:00 | 20:00 | Brak opadów | 18°C |
| Pt | 07:00 | 19:00 | Brak opadów | 15°C |
| So | --- | --- | Brak opadów | 16°C |
| N | --- | --- | --- | --- |

| |
|---|
| RAPORT ZA TYDZIEŃ 25 Za dni Od 15.06.2015 r. Do 20.06.2015 r. |
|---|

DATA WPLYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

| Dzień tygodnia | Personel Wykonawcy | | | Sprzęt Wykonawcy | |
|----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--|-------------|
| | Kadra techniczna* | Pracownicy fizyczni | Operatorzy / kierownicy | Rodzaj | Ilość razem |
| Pn | - | 157 | 25 | Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka | 25 |
| Wt | - | 157 | 25 | Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka | 25 |
| Sr | - | 157 | 42 | Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka | 42 |
| Cz | - | 157 | 24 | Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka | 24 |
| Pt | - | 157 | 19 | Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka | 19 |
| So | - | - | - | - | - |
| N | - | - | - | - | - |
| ŚREDNIA | - | 157 | 27 | | |

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

| STW/ORB | Opis i lokalizacja | Jedn. | Stawka koszt. PLN | Ilość wg kosztorysu | Szacunkowe ilości wykonania | |
|---|--|-------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | | | Ilość w bieżym tygodniu | Wartość PLN |
| A | B | C | D | E | F | G |
| OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737.91 | | | | | | |
| M.12.01.01 | zbrojenie filarów stałą A-IIIN | kg | | 10 214,00 | 5 000,00 | |
| M.13.01.01 | beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45) | m3 | | 82,00 | 41,00 | |
| | | | | Suma W-1 | | |
| OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088.61 | | | | | | |
| M.12.01.01 | zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIN | kg | | 16 581,00 | 5 000,00 | |
| M.13.01.01 | beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45) | m3 | | 199,00 | 4,00 | |
| | | | | Suma W-5 | | |
| OBIEKT W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250.30 | | | | | | |
| M.13.01.01 | beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30) | m3 | | 466,00 | 1,00 | |
| | | | | Suma W-6 | | |
| OBIEKT W-8 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 591+100,00 | | | | | | |
| M.13.01.01 | beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45) | m3 | | 120,00 | 45,00 | |
| | | | | Suma W-8 | | |
| OBIEKT M-2 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM W-02a 0+086.830 | | | | | | |
| M.12.01.01 | zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIN | kg | | 17 018,00 | 5 000,00 | |
| M.12.01.01 | zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN | kg | | 14 714,00 | 6 000,00 | |
| M.13.01.01 | beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30) | m3 | | 144,00 | 150,00 | |
| | | | | Suma M-2 | | |
| OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847.78 | | | | | | |
| M.12.01.01 | zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIN | kg | | 41 858,00 | 10 000,00 | |
| M.12.01.01 | zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN | kg | | 72 982,00 | 22 500,00 | |
| | | | | Suma W-11 | | |
| OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679,00 | | | | | | |
| M.12.01.01 | zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIN | kg | | 44 511,00 | 8 000,00 | |
| M.12.01.01 | zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN | kg | | 72 982,00 | 13 000,00 | |
| M.13.01.01 | beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30) | kg | | 796,00 | 207,00 | |
| | | | | Suma W-13 | | |
| PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 5 (P-16) W KM 592+180,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7 | | | | | | |
| M.12.01.01 | zbrojenie stałą gatunku A-IIIN | kg | | 8 098,00 | 6 500,00 | |
| M.13.01.01 | beton murów oporowych z deskowaniem C30/37 | m3 | | 55,00 | 6,00 | |
| | | | | Suma P-16 | | |
| PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 2 (P-25) W KM 597+725,74 DROGI EKSPRESOWEJ S7 | | | | | | |
| M.13.01.01 | beton fundamentów w deskowaniu C30/37 | m3 | | 144,00 | 9,00 | |
| | | | | Suma P-25 | | |
| PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 10 (P-29) W KM 602+660,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7 | | | | | | |
| M.13.01.01 | beton murów oporowych z deskowaniem C30/37 | m3 | | 69,00 | 14,00 | |
| | | | | Suma P-29 | | |
| | | | | CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA | Σ | 516 710,59 |

Uwagi

