

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**CZĘŚĆ DROGOWA**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	15°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	14°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	13°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	11°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	8°C
So	07:00	17:00	Brak opadów	9°C
N	---	---	---	---

**RAPORT ZA TYDZIEŃ 46**

Za dni  
Od 10.11.2014 r.  
Do 15.11.2014 r.

DATA WPŁYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	39	6	19	Spycharka, wozidła, koparka, samochód ciężarowy, walec, minikoparka	19
Wt					
Śr	40	18	30	Spycharka, wozidła, koparka, samochód ciężarowy, walec, minikoparka	30
Cz	40	18	15	Spycharka, wozidła, koparka, samochód ciężarowy, walec, minikoparka	15
Pt	41	29	37	Spycharka, wozidła, koparka, samochód ciężarowy, walec, minikoparka	37
So	41	29	37	Spycharka, wozidła, koparka, samochód ciężarowy, walec, minikoparka	37
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>28</b>		

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
				Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
DM.00.00.00	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>					
	Stabilizacja terenu pod plac WMB	m2		6 000		
	Wykonanie zbrojenia i szalowanie pod WMB	%		15,00		
D.01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
D.01.02.02	<b>Usunięcie warstwy humusu</b>					
	Odhumusowanie trasy zasadniczej S7: o 587+000-589+000 = 2 000m o 590+275-592+900 = 2 625m o 600+300-601+420 = 1 120m o 602+400-602+600 = <u>200m</u> Σ 5 945	m3	331 802,40	45 000	62 825	
	Odhumusowanie węzła Wodzisław			100	---	
	Odhumusowanie dróg serwisowych			0	2 175	
	Odhumusowanie dróg poprzecznych			0	1 000	
			Σ	<b>45 100</b>	<b>66 000</b>	
	*Uwaga! Cena usunięcia warstwy humusu pomniejszona w stosunku do kosztorysu (tj. 2,58 zł) ze względu na brak przymowania humusu, oraz brak odwozu					
D.02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>					
D.02.01.01	<b>Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych</b>					
	Węzeł Łączyn	m <sup>3</sup>	148 705,88	1 000,000	1 000,000	
			Σ			<b>63 179,00 zł</b>

**Uwagi**

 Przygotował: **SZYMCZYK ŁUKASZ**

Potwierdził:

Data: Podpos: .....

Data: Podpos: .....

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**CZĘŚĆ MOSTOWA**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**
**RAPORT ZA TYDZIEŃ  
46**

DATA WPŁYWU

 Za dni  
Od 10.11.2014 r.  
Do 15.11.2014 r.

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	15°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	14°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	13°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	11°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	8°C
So	07:00	17:00	Brak opadów	9°C
N	---	---	---	---

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	39	6	19	Spycharka, wozidła, koparka, samochód samowył., walec	19
Wt					
Śr	40	18	30	Spycharka, wozidła, koparka, samochód ciężarowy, walec,	30
Cz	40	18	15	Spycharka, wozidła, koparka, samochód ciężarowy, walec, minikoparka	15
Pt	41	29	37	Spycharka, wozidła, koparka, samochód ciężarowy, walec,	37
So	41	29	37	Spycharka, wozidła, koparka, samochód ciężarowy, walec,	37
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>28</b>		

**Zakres wykonanych robót**

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
				Ilość	Wartość PLN
	Wykonanie wykopu W3 na odkład	m <sup>3</sup>	1 180,00	750,00	
	Wykonanie wykopu W4 na odkład	m <sup>3</sup>	797,00	200,00	
	Wykonanie betonu wyrównawczego W3 oś A	m <sup>3</sup>	55,00	22,50	
	Wykonanie betonu wyrównawczego W4 oś A	m <sup>3</sup>	53,50	13,50	
<b>SUMA</b>				<b>20 023,88</b>	

<b>Uwagi</b>	.....
	.....
	.....
	.....

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**CZĘŚĆ BRANŻOWA**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**
**RAPORT ZA TYDZIEŃ  
46**

DATA WPŁYWU

 Za dni  
Od 10.11.2014 r.  
Do 15.11.2014 r.

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	15°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	14°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	13°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	11°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	8°C
So	07:00	17:00	Brak opadów	9°C
N	---	---	---	---

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	39	6	19	Spycharka, wozidła, koparka, samochód samowył., walec	19
Wt					
Śr	40	18	30	Spycharka, wozidła, koparka, samochód ciężarowy, walec,	30
Cz	40	18	15	Spycharka, wozidła, koparka, samochód ciężarowy, walec, minikoparka	15
Pt	41	29	37	Spycharka, wozidła, koparka, samochód ciężarowy, walec,	37
So	41	29	37	Spycharka, wozidła, koparka, samochód ciężarowy, walec,	37
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>28</b>		

**Zakres wykonanych robót**

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Tymczasowe przełożenie kabla teletechnicznego km 602+580; 589+200; 596+850; 598+100; 600+900	m			120	
	Kopanie rowów dla kabli	m			120	

<b>Uwagi</b>	