

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

CZĘŚĆ DROGOWA
WARUNKI METEOROLOGICZNE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 50
 Za dni
 Od 08.12.2014 r.
 Do 13.12.2014 r.

DATA WPŁYWU

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Lekkie opady	2°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	-2°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	min. 0°C
So	07:00	17:00		max. 7°C
N	---	---	---	---

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	43	8	41	Spycharka, wozidła, koparka, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	41
Wt	43	13	56	Spycharka, wozidła, koparka, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka	56
Śr	43	13	48	Spycharka, wozidła, koparka, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka	48
Cz	43	13	53	Spycharka, wozidła, koparka, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka	53
Pt	43	13	59	Spycharka, wozidła, koparka, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka	59
So					
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	43	12	51		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTAWWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Odhumusowanie trasy zasadniczej S7	m3		331 802,40	1 200	98 750	
	*Uwaga! Cena usunięcia warstwy humusu pomniejszono w stosunku do kosztorysu (tj. 2,58 zł) ze względu na brak przymowania humusu, oraz brak odwozu						
D.01.02.03	Wyburzenia obiektów budowlanych						
	Rozbiórka budynków	m3 k.b.		85 590,70	1 500	16 300	
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	Rozbiórka podbudowy z chudego betonu średniej grubości 25 cm	m ²		47 373,20	200	200	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów S7	m ³		1 048 865,98	500,00	3 000,00	
	Droga W-19 km 0+180-0+308	m ³			1 200,00		
D.02.03.02	Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu oraz wykonanie nasypu zbrojonego geosyntetykiem						
	Wymiana gruntu	m ³		15 155,00	3 400,00	6 900,00	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno						
	Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 20 cm	m ²		105 385,40	1 400,00	9 000,00	

SUMA TYDZ. 50 1 065 088

Uwagi	
--------------	--

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ

Potwierdził:

Podpos:

Data: Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

CZĘŚĆ MOSTOWA
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Lekkie opady	2°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	-2°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	min. 0°C
So	07:00	17:00		max. 7°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 50	DATA WPŁYWU
Za dni Od 08.12.2014 r. Do 13.12.2014 r.	

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	42	8	Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, dźwig	8
Wt	-	42	17	Walec, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, dźwig, betonowóz	17
Śr	-	40	14	Walec, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, dźwig, betonowóz	14
Cz	-	28	19	Walec, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, dźwig, betonowóz	19
Pt	-	30	18	Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, dźwig, betonowóz	18
So	-				
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	36	15		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
M.11.01.01	Wykopy na tymczasowy odkład w gruncie spoistym W-3	m ³		1 180,00	310,00	
M.12.01.01	Zbrojenie fundamentów obiektu W-3	kg		28 183,00	4 000,00	
M.13.01.01	Beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30) W-3	m ³		431,00	226,00	
M.12.01.01	Zbrojenie fundamentów obiektu W-9	kg		32 237,00	4 000,00	
M.13.01.01	Beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30) W-9	m ³		204,00	60,00	
M.12.01.01	Zbrojenie fundamentów obiektu W-4	kg		15 646,00	7 000,00	
M.13.01.01	Beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30) W-4	m ³		340,50	127,00	
M.11.01.05	Wymiana gruntu w wykopie P-18	m ³		198,00	198,00	
M.12.01.01	Zbrojenie fundamentów obiektu W-8	kg		82 788,00	4 000,00	
M.12.01.01	Zbrojenie fundamentów obiektu W-12	kg		82 788,00	13 000,00	
M.13.02.01	Wykonanie betonu wyrównawczego pod fundament obiektu W-8	m ³		242,00	65,00	
M.11.01.01	Wykop na tymczasowy odkład w gruncie spoistym W-6	m ³		822,00	600,00	
M.12.01.01	Zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN W-9	kg		39 686,00	4 000,00	
M.11.01.01	Wykop na tymczasowy odkład w gruncie spoistym W-10	kg		1 003,00	200,00	
M.13.02.01	Wykonanie betonu wyrównawczego pod fundament obiektu W-6	m ³		43,00	20,00	
				Σ		352 264,69

Uwagi	
--------------	--

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

CZĘŚĆ BRANŻOWA
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Lekkie opady	2°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	-2°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	min. 0°C
So	07:00	17:00		max. 7°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 50 Za dni Od 08.12.2014 r. Do 13.12.2014 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	8	7	Koparka, samochód ciężarowy, mikrokoparka	7
Wt	-	8	7	Koparka, samochód ciężarowy, mikrokoparka	7
Śr	-	8	5	Koparka, samochód ciężarowy, mikrokoparka	5
Cz	-	8	5	Koparka, samochód ciężarowy, mikrokoparka	5
Pt	-	8	7	Koparka, samochód ciężarowy, mikrokoparka	7
So	-				
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	8	6		

*Uwaga!
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Przekładanie kabla światłowodowego km 600+150-600+650	mb			150	
	Odkopywanie kabla TKD km 603+450	mb			150	
	Układanie rur ochronnych km 601+900-603+450	mb			80	
	Demontaż kabla TKD km 603+450	mb			50	
	Wciągnięcie kabla TKD - Xztkmwpw 35x4x0,8 od ZP-5 do ST-3 601+900-603+450	mb			500	
	Przewiert sterowany pod drogą km 603+450	mb			50	

Uwagi	