

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 50 Za dni Od 12.12.2016 r. Do 17.12.2016 r.

DATA WPLYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Opad deszczu + śnieg	0°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	-1°C
Śr	07:00	18:00	Niewielki opad śniegu	1°C
Cz	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	2°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	0°C
So	07:00	18:00	Brak opadów	1°C
N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	56	52	140	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądowłczy	140
Wt	56	52	137	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowłczy	137
Śr	56	52	135	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowłczy	135
Cz	56	52	133	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowłczy	133
Pt	56	52	141	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowłczy	141
So	4	4	2	Zamiatarka, koparko-ladowarka	2
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	47	44	115		

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	4 180,00	879 282,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów gruntu skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	500,00	824 918,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozochronna						
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m ²		513 034,47	5 600,00	204 459,80	
D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków						
	Humusowanie gr. 15 cm z obsianiem trawą	m ²		821 337,29	13 000,00	356 030,75	
	mieszanie iltu i gliny gr. 15 cm (umocnienie rowów)	m ²		48 000,89	890,00	15 625,00	
	płyty ażurowe gr. 8 cm (60x40x8) - zjazd do zbiorników retencyjnych	m ²		1 272,82	210,00	3 345,00	
	KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI						
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ						
	Układ 28						
	kanaly z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-500	m		107,00	18,00	-	
	Studnie z kregów betonowych Dn: 1,40m, z: włazem kanałowym Dn600 kl."C" z żeliwa zabezpieczonym przed otwarciem, pierścieniem wyrównującym, zwężką redukcyjną, przejściem szczelnym przez ściany studni, kregami z uszczelkami, stopniami zjazdowymi, w gotowym wykopie o głębok.3m	kpł		2,00	1,00	-	
	Układ 30						
	Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład	m ³		71,17	70,00	-	
	wykonanie płyt dennych żelbetowych, o grubosci do 20cm, pod studnie przelewowe i rozprężną	m ³		0,29	1,00	-	
	Układ 31						
	Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład	m ³		319,57	70,00	-	
	wykonanie płyt dennych żelbetowych, o grubości do 20cm, pod studnie przelewowe i rozprężną	m ³		2,33	3,00	-	
	RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI						
	KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI						
M.20.08.01	Przepusty stalowe z blachy falistej						
	Przepusty pod drogą ekspresową						
	PRZEPUST NR P12 W KM 590+446,70 DROGI EKSPRESOWEJ S7 o średnicy 1800mm	m		57,32	42,32	-	
	Przepusty pod drogami bocznymi						
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi	m ²		17 183,10	380,00	-	
	RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI						

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 3							
	Drenaż francuski	m			350,00	9 698,00	
	Studnie DN600	szt			7,00	125,00	
	Folia hydroizolacyjna	m ²			945,00	26 050,00	
	Zasyw kruszywem łamanym	m ³			80,00	2 572,00	
	Obsypka studni grub. 31,5/63	m ³			35,00	907,00	
RAZEM ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 3							
PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY							
Protokół z negocjacji ceny nr 4							
	Wypełnienie pasa rozdzielu (odcinek wykopowy)	m ³			37 001,00	500,00	7 160,00
RAZEM PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY							

SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE		
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY		
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI		
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI		
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE		
SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY		
SUMA		424 100,28

Uwagi	
--------------	--

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ Data: _____ Podpos: _____	Potwierdził: Data: _____ Podpos: _____
--	---

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Opad deszczu + śnieg	0°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	-1°C
Śr	07:00	19:00	Niewielki opad śniegu	1°C
Cz	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	2°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	0°C
So	-	-	Brak opadów	1°C
N	-	-	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ 50
Za dni Od 12.12.2016 r. Do 17.12.2016 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	97	37	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	37
Wt	-	97	11	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	11
Śr	-	97	28	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	28
Cz	-	97	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Pt	-	97	20	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	20
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	97	22		

*Uwaga!
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODAUCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014.74						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stałą A-IIIIN	kg		91 712,00	1 900,00	
			Suma W-2		0,00	
Obiekt M1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIIN	kg		35 120,00	2 000,00	
			Suma M-1		0,00	
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIIN	kg		38 276,00	1 000,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		453,00	120,00	
			Suma M-3		0,00	
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI W-03						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIIN	kg		13 480,00	2 500,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		132,00	71,00	
			Suma M-3		0,00	
OBIEKT W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056,84						
M.13.02.02	beton podwaliny umocnień stożków C20/25 (bez deskowania) (B25)	m3		30,00	18,00	
			Suma W-10		0,00	
OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847.78						
M.13.02.01	beton podwaliny umocnień stożków C20/25 (bez deskowania) (B25)	m3		30,50	9,00	
M.20.01.03	umocnienie płytami ażurowymi	m2		706,00	25,00	
			Suma W-11		0,00	
OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679,00						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-IIIIN	kg		68 148,00	200,00	
			Suma W-13		0,00	
OBIEKT M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWKA W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+276,41						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-IIIIN	kg		64 542,00	1 600,00	
			Suma M-6		0,00	
OBIEKT P-18 – PRZEJŚCIE POZIEMNE POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+198,46						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej bez deskowania C30/37 (B37)	m3		43,60	11,50	
			Suma P-18		0,00	
	CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA			Σ		141 594,49

