

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 51
Za dni Od 19.12.2016 r. Do 23.12.2016 r.

DATA WPLYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	1°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	3°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	2°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	0°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	0°C
So	-	-	-	-
N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	56	52	142	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowłczy	142
Wt	56	52	141	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowłczy	141
Śr	56	52	111	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowłczy	111
Cz	56	45	102	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka	102
Pt	36	30	48	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka	48
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	52	46	109		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE							
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	1 976,00	881 258,00	
D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków						
	Humusowanie gr. 15 cm z obsianiem trawą	m ²		821 337,29	6 960,00	362 990,75	
	plyty ażurowe gr. 8 cm (60x40x8) - zjazdy do zbiorników retencyjnych	m ²		1 272,82	40,00	3 385,00	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO							
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
Układ 46							
	wykonanie płyt dennych żelbetowych, o grubości do 20cm, pod studnie przelewowe	m ³		3,50	3,50	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
M.20.08.01	Przepusty stalowe z blachy falistej						
	Przepusty pod drogami bocznymi						
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi	m ²		17 183,10	600,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 3							
	Drenaż francuski	m			100,00	9 798,00	
	Studnie DN600	szt			2,00	127,00	
	Folia hydroizolacyjna	m ²			270,00	26 320,00	
	Zasyp kruszywem łamanym	m ³			30,00	2 602,00	
	Obsypka studni grub. 31,5/63	m ³			10,00	917,00	
RAZEM ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 3							
PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY							
Protokół z negocjacji ceny nr 4							
	Wypełnienie pasa rozdzielu (odcinek wykopowy)	m ³		37 001,00	400,00	7 160,00	
RAZEM PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE							
SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY							
SUMA						115 893,80	

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data:	Data:
Podpos:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	1°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	3°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	2°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	0°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	0°C
So	-	-	-	-
N	-	-	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ 51
Za dni Od 19.12.2016 r. Do 23.12.2016 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	97	25	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	25
Wt	-	97	11	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	11
Śr	-	97	16	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	16
Cz	-	97	11	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	11
Pt	-	97	11	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	11
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	97	15		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODAUCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014.74						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C30/37 (B37)	m3		350,00	32,00	
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stalą A-IIIIN	kq		91 712,00	400,00	
				Suma W-2	0,00	
OBIEKT W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250.30						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		466,00	12,00	
				Suma W-6	0,00	
Obiekt M1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIIN	kq		35 120,00	6 500,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		754,00	97,00	
				Suma M-1	0,00	
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIIN	kq		38 276,00	2 000,00	
				Suma M-3	0,00	
OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847.78						
M.20.01.03	umocnienie płytami ażurowymi	m2		706,00	5,00	
				Suma W-11	0,00	
OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679,00						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIIN	kq		68 148,00	600,00	
				Suma W-13	0,00	
OBIEKT M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWKA W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+276,41						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIIN	kq		64 542,00	2 500,00	
				Suma M-6	0,00	
PPRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 4 (P-14) W KM 590+522,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej bez deskowania C30/37	m3		13,50	4,00	
				Suma P-14	0,00	
	CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA			Σ		169 622,38

