

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"
CZĘŚĆ DROGOWA
**RAPORT ZA TYDZIEŃ
2
Za dni
Od 05.01.2015 r.
Do 09.01.2015 r.**

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	---	---	---	---
Wt	---	---	---	---
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	-6°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	2°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	2°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	0	0	0	-	0
Wt	-	-	-	-	-
Śr	43	5	2	Koparka, zamiatarka	2
Cz	43	5	2	Koparka, wozidło	2
Pt	43	5	3	Koparka, wozidło	3
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	43	5	2		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.03	Wyburzenia obiektów budowlanych						
	Rozbiórki budynków Wodzisław	m3 k.b.		85 590,70	350	17 000	
	Rozbiórki budynków Piaski 1, Piaski 3	m3 k.b.		85 590,70	400		

SUMA TYDZ. 02 9 000

Uwagi

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ
Potwierdził:
Data: **Podpos:**

Data: **Podpos:**

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

CZĘŚĆ MOSTOWA
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	---	---	---	---
Wt	---	---	---	---
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	-6°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	2°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	2°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

DATA WPLYWU
RAPORT ZA TYDZIEŃ 2 Za dni Od 05.01.2015 r. Do 09.01.2015 r.

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	-	-	-	-
Wt	-	-	-	-	-
Śr	-	31	19	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy	19
Cz	-	40	10	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	10
Pt	-	36	10	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	10
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	36	13		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	W-3					
	Rozładunek szalunków	-	-	-	-	
	Deskowanie korpusu przyczółka oś A	-	-	-	-	
	Suma W-3					
	W-4					
	Deskowanie korpusu oś A	-	-	-	-	
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		35 840,00	6 000,00	
	Suma W-4					
	W-8					
	Rozładunek szalunków	-	-	-	-	
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIN	kg		82 788,00	5 000,00	
M.12.01.01	zbrojenie filarów stałą A-IIIN	kg		68 600,00	3 000,00	
	Suma W-8					
	W-9					
	Deskowanie ścianki zapleczonej oś C	-	-	-	-	
	Demontaż deskowania korpusu przyczółka oś C	-	-	-	-	
	Suma W-9					
	W-12					
M.12.01.01	Zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIN w osi D i C	kg		82 788,00	15 000,00	
	Suma W-12					
	P-18					
M.12.01.01	Zbrojenie konstrukcji ramy stałą A-IIIN	kg		146 392,00	7 000,00	
	Suma P-18					
	CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA			Σ		102 600,00

Uwagi	
--------------	--

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

CZĘŚĆ BRANŻOWA
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	---	---	---	---
Wt	---	---	---	---
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	-6°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	2°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	2°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 2	DATA WPŁYWU
Za dni Od 05.01.2015 r. Do 09.01.2015 r.	

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	-	-	-	-
Wt	-	-	-	-	-
Śr	-	8	7	Koparka, samochód ciężarowy, minikaparka	7
Cz	-	8	5	Koparka, samochód ciężarowy, minikaparka	5
Pt	-	8	5	Koparka, samochód ciężarowy, minikaparka	5
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	8	6		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Wykop pod kabel Exatel	mb			500,00	

Uwagi