

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE
RAPORT ZA TYDZIEŃ
4
Za dni
Od 19.01.2015 r.
Do 24.01.2015 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
Pt	07:00	17:00	Lekkie opady deszczu	2°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	43	11	26	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	26
Wt	43	11	28	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	28
Śr	43	11	28	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	28
Cz	43	11	28	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	28
Pt	43	11	11	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy	11
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	43	11	24		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Odhumusowanie węzła Mierzawa	m ³		331 802,40	3 350	5 850	
	Odhumusowanie dróg poprzecznych				1 650	2 650	
				Σ	5 000	125 400	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład						
	Wykopy	m ³		948 473,22	900,00	1 900,00	
D.02.03.02	Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu oraz wykonanie nasypu zbrojonego geosyntetykiem						
	Wymiana gruntu - Wodzisław	m ³		15 155,00	1 500,00	11 900,00	

SUMA TYDZ. 04 444 900,00

Uwagi

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ
Potwierdził:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
Pt	07:00	17:00	Lekkie opady deszczu	2°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 4 Za dni Od 19.01.2015 r. Do 24.01.2015 r.	DATA WPLYWU
--	-------------

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	62	19	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	19
Wt	-	62	12	Koparka, wozidło, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Śr	-	71	27	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	27
Cz	-	71	27	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	27
Pt	-	71	22	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	22
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	67	21		

*Uwaga!
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
W-3						
M.12.01.01	zbrojenie korpusu przyczółka stałą A-IIIN	kg		45 791,00	12 000,00	
M.11.01.01	wykop na składowisko odpadów w gruncie spoiwym	m ²		1 194,00	250,00	
Suma W-3						
W-4						
M.12.01.01	zbrojenie korpusu przyczółka stałą A-IIIN	kg		35 840,00	9 000,00	
Suma W-4						
W-8						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIN	kg		82 788,00	4 500,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m ³		647,00	130,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m ³		120,00	10,50	
M.12.01.01	zbrojenie filarów stałą A-IIIN	kg		68 600,00	14 500,00	
Suma W-8						
W-9						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		39 686,00	4 000,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m ³		157,00	65,00	
Suma W-9						

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

W-10					
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stalą A-IIIIN	kg		21 503,00	10 000,00
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m ³		301,50	115,00
		Suma W-10			
W-12					
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stalą A-IIIIN	kg		82 788,00	6 000,00
M.12.01.01	zbrojenie filarów stalą A-IIIIN	kg		71 816,00	23 000,00
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m ³		648,00	255,00
		Suma W-12			
W-14					
M.13.02.01		m ³		43,00	9,00
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stalą A-IIIIN	kg		16 484,00	2 000,00
		Suma W-14			
W-16					
M.11.01.01	wykop na składowisko odpadów w gruncie spoistym	m ³		215,00	150,00
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m ³		84,00	9,00
		Suma W-16			
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA				Σ	561 865,05

Uwagi	
--------------	--

"Zarządzenie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
Pt	07:00	17:00	Lekkie opady deszczu	2°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 4	DATA WPŁYWU
Za dni Od 19.01.2015 r. Do 24.01.2015 r.	

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	14	12	Koparka, samochód ciężarowy, minikaparka, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	12
Wt	-	14	12		12
Śr	-	14	12		12
Cz	-	14	12		12
Pt	-	14	12		12
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	14	12		

*Uwaga!
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Wykop pod kabel TKD	mb			350,00	
	Demontaż przewodów niez izolowanych linii NN	km			0,40	
	Zabudowa rur SRS pod przejściami pod DK	mb			120,00	
	Przebudowa wodociągu fi 110mm	mb			270,00	
	Wykop pod kabel Exatel	mb			300,00	
	Malowanie słupów przed korozją	szt.			19,00	
	Demontaż słupów NN	szt.			6,00	

Uwagi