

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	15:00	Brak opadów	-10°C
Wt	07:00	15:00	Brak opadów	-7°C
Śr	-	-	-	-
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	0°C
Pt	07:00	17:00	Niewielki opad śniegu	0°C
So	-	-	Brak opadów	-1°C
N	-	-	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ 01

Za dni
Od 04.01.2015 r.
Do 09.01.2015 r.

DATA WPLYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	2	4	4	Koparka, samochód ciężarowy, zmiatarka, beczkowóz	4
Wt	2	4	4	Koparka, samochód ciężarowy, zmiatarka, beczkowóz	4
Śr	-	-	-	-	-
Cz	58	4	32	Koparka, samochód ciężarowy, zmiatarka	32
Pt	58	4	32	Koparka, samochód ciężarowy, zmiatarka	32
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	30	4	18		

Zakres wykonanych robót

STW/ORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³	-	948 473,22	4 000,00	282 120,00	-
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							-

SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							-
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							-
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							-
SUMA							-

Uwagi							

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data: _____ Podpos:	Data: _____ Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	-	-	Brak opadów	-10°C
Wt	-	-	Brak opadów	-7°C
Śr	-	-	-	-
Cz	-	-	Brak opadów	0°C
Pt	-	-	Niewielki opad śniegu	0°C
So	-	-	Brak opadów	-1°C
N	-	-	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ 01 Za dni Od 04.01.2015 r. Do 09.01.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	-	-	-	-
Wt	-	-	-	-	-
Śr	-	-	-	-	-
Cz	-	-	-	-	-
Pt	-	-	-	-	-
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	-	-	-	-

*Uwaga!
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
CAŁOSC BRANZA MOSTOWA				Σ		-

Uwagi	
--------------	--

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	-	-	Brak opadów	-10°C
Wt	-	-	Brak opadów	-7°C
Śr	-	-	-	-
Cz	-	-	Brak opadów	0°C
Pt	-	-	Niewielki opad śniegu	0°C
So	-	-	Brak opadów	-1°C
N	-	-	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ 01

 Za dni
 Od 04.01.2015 r.
 Do 09.01.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	-	-	-	-
Wt	-	-	-	-	-
Śr	-	-	-	-	-
Cz	-	-	-	-	-
Pt	-	-	-	-	-
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	-	-		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Budowa kanału technologicznego	m			100,00	
				SUMA		-

Uwagi	
--------------	--