

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ
8
 Za dni
 Od 16.02.2015 r.
 Do 21.02.2015 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	06:30	17:30	Brak opadów	0°C
Wt	06:30	17:30	Brak opadów	0°C
Śr	06:30	17:30	Brak opadów	2°C
Cz	06:30	17:30	Brak opadów	4°C
Pt	06:30	17:30	Brak opadów	4°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	45	13	42	Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, beczkowóz	42
Wt	45	13	27	Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, malowarka	27
Śr	45	13	55	Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, beczkowóz	55
Cz	45	13	55	Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, beczkowóz	55
Pt	45	15	57	Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, beczkowóz	57
So					
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	45	13	47		

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	1 500	69 680	
				Σ	1 500	-	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskaistych na odkład						
	Wykopy	m ³		948 473,22	23 300,00	77 890,00	
D.02.03.02	Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu oraz wykonanie nasypu zbrojonego geosyntetykiem						
	Wymiana gruntu	m ³		15 155,00	4 300,00	19 675,00	
				Σ	27 600	-	

SUMA TYDZ. 08 1 345 870,00

Uwagi

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data:	Data:
Podpos:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	0°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	0°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	2°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 8
Za dni Od 16.02.2015 r. Do 20.02.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	71	20	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, pompa do betonu	20
Wt	-	71	12	Koparka, wozidło, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Śr	-	71	19	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	19
Cz	-	71	19	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	19
Pt	-	71	53	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	53
So	-				
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	71	25		

*Uwaga!
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIN	kg		28 183,00	10 500,00	
Suma W-3						
W-4						
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m ³		340,50	72,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m ³		550,00	275,00	
M.12.01.01	zbrojenie korpusu przyczółka stałą A-IIIN	kg		35 840,00	200,00	
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIN	kg		15 646,00	21 000,00	
Suma W-4						
W-8						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIN	kg		82 788,00	1 000,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C30/37 (B37)	m ³		413,00	87,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m ³		120,00	18,00	
M.12.01.01	zbrojenie filarów stałą A-IIIN	kg		68 600,00	12 000,00	
Suma W-8						
W-12						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C30/37 (B37)	m ³		358,00	82,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m ³		128,00	21,50	
M.12.01.01	zbrojenie filarów stałą A-IIIN	kg		71 816,00	6 000,00	
Suma W-12						
W-14						
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m ³		281,00	49,00	
M.11.01.01	wykop na składowisko odpadów w gruncie spoiстым	m ³		200,00	60,00	
M.12.01.01	zbrojenie filarów stałą A-IIIN	kg		19 154,00	400,00	
Suma W-14						
W-16						
M.11.01.01	wykop na tymczasowy odkład w gruncie spoiстым	m ³		871,00	700,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m ³		84,00	16,50	
Suma W-16						
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA				Σ	569 288,69	

Uwagi

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	0°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	0°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	2°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 8	DATA WPŁYWU
Za dni Od 16.02.2015 r. Do 21.02.2015 r.	

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	14	12	Koparka, samochód ciężarowy, minikaparka, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	12
Wt	-	14	12		12
Śr	-	14	12		12
Cz	-	14	12		12
Pt	-	14	12		12
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	14	12		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wykonanie wykopu	mb			260,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - ułożenie kabla	mb			260,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - zasypianie i zagęszczenie	mb			260,00	
	Przebudowa kabla NN - wymiana i zabudowa stanowisk słupowych	szt			8,00	
	Wykonanie wykopu pod zbiornik ZB-3	m3			2 050,00	
	Wykonanie wykopu pod zbiornik ZB-2	m3			-	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 14W1-14W2 (zaawansowanie narastająco)	%			do 90%	
	Przebudowa sieci wodociągowych - narastająco przewiertu	%			do 60%	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 4W1-4W2 (zaawansowanie narastająco)	%			do 90%	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK ODCINEK 7W1- 7W2 (zaawansowanie narastająco)	%			do 30%	

Uwagi