

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY DROGOWE**

<b>RAPORT ZA TYDZIEŃ 05</b> Za dni Od 01.02.2016 r. Do 06.02.2016 r.
---

DATA WPŁYWU

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	4°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	11°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	6°C
Cz	07:00	17:00	niewielki opad śniegu	3°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
So	-	-	Brak opadów	4°C
N	-	-	-	-

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	13	52	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, frezarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	52
Wt	58	13	53	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, frezarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	53
Śr	58	17	62	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	62
Cz	58	23	65	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	65
Pt	58	23	59	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	59
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>58</b>	<b>18</b>	<b>58</b>		

**Zakres wykonanych robót**

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>							
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m <sup>3</sup>		331 802,40	3 150,00	196 087,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m <sup>3</sup>		948 473,22	15 300,00	407 940,00	

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno						
	frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 20 cm	m <sup>2</sup>		105 385,40	4 000,00	163 150,00	
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI</b>							
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
<b>BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>							
<b>Układ 9</b>							
	kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-450	m		43,50	20,00	-	
<b>Układ 10</b>							
	kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-400	m		79,00	12,00	-	
<b>Układ 11</b>							
	kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-500	m		41,50	22,00	-	
<b>Układ 12</b>							
	kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-400	m		40,50	20,00	-	
<b>Układ 31</b>							
	kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-400	m		157,50	20,00	-	
<b>RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI</b>							
<b>ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 1</b>							
	Wzmocnienie słabego podłoża w rejonie węzła Wodzisław	m <sup>3</sup>		55 374,00	600,00	58 474,49	
<b>RAZEM ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 1</b>							
<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>							
<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI</b>							
<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI</b>							
<b>SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 1</b>							
<b>SUMA</b>							<b>380 461,42</b>

<b>Uwagi</b>	

<b>Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ</b>	<b>Potwierdził:</b>
<b>Data:</b> .....	<b>Data:</b> .....
<b>Podpos:</b> .....	<b>Podpos:</b> .....

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY MOSTOWE**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	4°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	11°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	6°C
Cz	07:00	17:00	niewielki opad śniegu	3°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
So	-	-	Brak opadów	4°C
N	-	-	-	-

<b>RAPORT ZA TYDZIEŃ</b> <b>05</b> Za dni Od 01.02.2016 r. Do 06.02.2016 r.
---

DATA WPŁYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	14	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	14
Wt	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Śr	-	157	13	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	13
Cz	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Pt	-	157	14	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	14
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>-</b>	<b>157</b>	<b>13</b>		

\*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNY W KM S7 586+378,50</b>						
M.12.01.01	zbrojenie korpusu przyczółka stałą A-IIIN	kg		45 791,00	250,00	
				<b>Suma W-3</b>	0,00	
<b>OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIĘSZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61</b>						
M.12.01.01	zbrojenie filarów stałą A-IIIN	kg		20 537,00	5 000,00	
				<b>Suma W-5</b>	0,00	
<b>OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI S-7</b>						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-IIIN	kg		74 978,00	17 000,00	
				<b>Suma M-3</b>	0,00	
<b>OBIEKT M-4 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWA W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+938,80</b>						
M.17.01.02.	łożyska stałe nośność pionowa: 2500 kN	szt.		2,00	1,00	
M.17.01.02.	łożyska jednokierunkowo przesuwno nośność pionowa: 2500 kN	szt.		2,00	1,00	
M.17.01.02.	łożyska wielokierunkowo przesuwno nośność pionowa: 2500 kN	szt.		8,00	4,00	
				<b>Suma M-4</b>		
<b>OBIEKT M-5 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWA W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM DROGI POWIATOWEJ 191T 0+743,26</b>						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		15 683,00	200,00	
				<b>Suma M-5</b>	0,00	
<b>OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847,78</b>						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m3		3 639,00	2 600,00	
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIN	kg		41 858,00	1 000,00	
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		72 982,00	1 000,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		102,00	15,00	
				<b>Suma W-11</b>	0,00	
<b>OBIEKT M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWA W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+276,41</b>						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		35 579,00	100,00	
				<b>Suma M-6</b>	0,00	
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 2 (P-8) W KM 588+900,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.11.01.04	zasypanie przejść dla zwierząt	m3		291,00	250,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		18,00	4,00	
				<b>Suma P-8</b>	0,00	
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 3 (P-10) W KM 589+480,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.11.01.04	zasypanie przejść dla zwierząt	m3		1 242,00	200,00	
				<b>Suma P-10</b>	0,00	
<b>OBIEKT P-15 – PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 1 (P-15) W KM 591+304,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIN	kg		17 672,00	1 000,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C30/37	m3		144,00	16,50	
				<b>Suma P-15</b>	0,00	
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 8 (P-21) W KM 596+695,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		17,00	4,50	
				<b>Suma P-21</b>	0,00	
	<b>CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA</b>			<b>Σ</b>		<b>256 155,30</b>

**Uwagi**

