

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 07 Za dni Od 15.02.2016 r. Do 20.02.2016 r.

DATA WPLYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	9°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	2°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	11°C
Pt	07:00	17:00	Opad deszczu	7°C
So	-	-	Niewielki opad deszczu	2°C
N	-	-	-	-

DATA WPLYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	19	51	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowłóczy	51
Wt	58	25	28	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowłóczy	28
Śr	58	25	28	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowłóczy	28
Cz	58	25	29	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowłóczy	29
Pt	58	25	30	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowłóczy	30
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	58	24	33		

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	4 800,00	204 387,00	
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	bariery ochronne stalowe	mb		4 124,00	700,00	700,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	3 000,00	428 540,00	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno						
	frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 20 cm	m ²		105 385,40	6 100,00	179 850,00	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
Układ 11							
	Studnie z kręgów betonowych Dn:1,40m, z: włazem kanałowym Dn600 kl."C" z żeliwa zabezpieczonym przed otwarciem, pierścieniem wyrównującym, zwężką redukcyjną, przejściem szczelnym przez ściany studni, kręgami z uszczelkami, stopniami zjazdowymi, w gotowym wykopie o głębok.3m	kpl		1,00	1,00	-	
Układ 17							
	kanaly z rur żelbetonowych Dn500 klasa A	m		13,50	13,00	-	
Układ 37							
	kanaly z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-300	m		383,00	12,00	-	
	kanaly z rur żelbetonowych Dn-400 klasy A	m		18,00	34,00	-	
	Studnie z kręgów betonowych Dn: 1,20m, z: włazem kanałowym Dn600 kl."C" z żeliwa zabezpieczonym przed otwarciem, pierścieniem wyrównującym, zwężką redukcyjną, przejściem szczelnym przez ściany studni, kręgami z uszczelkami, stopniami zjazdowymi, w gotowym wykopie o głębok.3m	kpl		12,00	3,00	-	
ZBIORNIKI RETENCYJNE (szt. 10)							
	wykonanie wykopu pod zbiornik	m ³		65 510,50	200,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
M.20.08.01	Przepusty stalowe z blachy falistej						
Przepusty pod drogą ekspresową							
	PRZEPUST NR P9 W KM 588+939,21 DROGI EKSPRESOWEJ S7 o średnicy 1400mm	m		47,78	28,00	-	
Przepusty pod drogami bocznymi							
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi	m ²		17 183,10	150,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 1							
SUMA							278 989,55

Uwagi	<hr/> <hr/> <hr/>
--------------	-------------------

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ Data: Podpos:	Potwierdził: Data: Podpos:
--	--

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	9°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	2°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	11°C
Pt	07:00	17:00	Opad deszczu	7°C
So	-	-	Niewielki opad deszczu	2°C
N	-	-	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ 07 Za dni Od 15.02.2016 r. Do 20.02.2016 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	15	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	15
Wt	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Śr	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Cz	-	157	38	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	38
Pt	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	18		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODARCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014.74						
M.13.01.01	beton płyt przejściowych bez deskowania C30/37 (B37)	m3		35,00	16,00	
				Suma W-2	0,00	
OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIĘSZYCH NAD DRÓGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIN	kg		68 912,00	4 000,00	
M.13.03.04	Deski gipsowe z polimerobetonu	mb		556,00	90,00	
				Suma W-5	0,00	
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DRÓGI S-7						
M.12.02.01	kable typu 19L15,3	m		834,00	417,00	
M.12.02.01	zakotwienia czynne kabli typu 19L15,3	szt.		60,00	30,00	
				Suma M-3	0,00	
OBIEKT M-4 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWA W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+938,80						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIN	kg		73 951,00	800,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C35/45 (B45)	m3		473,00	204,00	
				Suma M-4		
OBIEKT M-5 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWA W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM DRÓGI POWIATOWEJ 191T 0+743,26						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		155,00	25,00	
				Suma M-5	0,00	
OBIEKT W-9 – WIADUKT W CIĄGU DRÓGI POWIATOWEJ 0178T W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+772,12						
M.17.01.02.	łożyska stałe nośność pionowa: 7000 kN	szt.		1,00	1,00	
M.17.01.02.	łożyska jednokierunkowo przesuwnie nośność pionowa: 7000 kN	szt.		1,00	1,00	
				Suma W-9	0,00	
OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DRÓGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCIE W KM S7 596+847,78						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z	m3		3 639,00	256,00	
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stalą A-IIIN	kg		41 858,00	1 000,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		648,00	160,00	
				Suma W-11	0,00	
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 2 (P-8) W KM 588+900,00 DRÓGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37	m3		6,50	14,00	
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIN	kg		7 782,00	400,00	
				Suma P-8	0,00	
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 3 (P-10) W KM 589+480,00 DRÓGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIN	kg		8 758,00	1 100,00	
				Suma P-10	0,00	
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 8 (P-21) W KM 596+695,00 DRÓGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIN	kg		8 138,00	1 500,00	
				Suma P-21	0,00	
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 9 (P-26) W KM 599+420,00 DRÓGI EKSPRESOWEJ S7						
M.11.01.04	zasypanie przejść dla zwierząt	m3		190,00	100,00	
				Suma P-26	0,00	
	CAŁOŚĆ BRANZA MOSTOWA			Σ		494 428,33

Uwagi	
--------------	--

