

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ
08
 Za dni
 Od 22.02.2016 r.
 Do 27.02.2016 r.

DATA WPLYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	13°C
Wt	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	3°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	2°C
Cz	07:00	17:00	Opad śniegu	3°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
So	-	-	Brak opadów	5°C
N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	25	34	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ładowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	34
Wt	58	25	34	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ładowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	34
Śr	58	25	34	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ładowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	34
Cz	58	25	34	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ładowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	34
Pt	58	25	33	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ładowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	33
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	58	25	34		

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	420,00	204 807,00	
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	kostka granitowa gr. 12 cm	m ²		5 298,50	2 680,00	10 640,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	800,00	496 779,00	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno						
	frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 15 cm	m ²		76 654,50	300,00	23 875,00	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
Układ 7							
	kanały z rur dwuciennych PP o sżywności obwodowej SN8 Dn-300	m		204,50	140,00	-	
Układ 37							
	kanały z rur dwuciennych PP o sżywności obwodowej SN8 Dn-300	m		383,00	72,00	-	
	kanały z rur dwuciennych PP o sżywności obwodowej SN8 Dn-200	m		58,00	28,00	-	
	Studnie z kręgów betonowych Dn: 1,20m, z: włazem kanałowym Dn600 kl."C" z żeliwa zabezpieczonym przed otwarciem, pierścieniem wyrównującym, zwężką redukcyjną, przejściem szczelnym przez ściany studni, kregami z uszczelkami, stopniami zlawowymi, w gotowym wykopie o głębok.3m	kpl		12,00	5,00	-	
ZBIORNIKI RETENCYJNE (szt. 10)							
	wykonanie wykopu pod zbiornik	m ³		65 510,50	800,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
M.20.08.01	Przepusty stalowe z blachy falistej						
Przepusty pod drogą ekspresową							
	PRZEPUST NR P11 W KM 589+699.97 DROGI EKSPRESOWEJ S7 o średnicy 1200mm	m		45,15	23,00	-	
Przepusty pod drogami bocznymi							
	Przepusty ze spiralnie karbowanych rur stalowych o średnicy 600 mm	m		1 225,52	8,00	-	
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi	m ²		17 183,10	200,00	-	
	Obrukowanie	m ²		4 543,22	50,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 1							
SUMA							111 809,44

Uwagi

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data:	Data:
Podpos:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	13°C
Wt	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	3°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	2°C
Cz	07:00	17:00	Opad śniegu	3°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
So	-	-	Brak opadów	5°C
N	-	-	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ 08 Za dni Od 22.02.2016 r. Do 27.02.2016 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	15	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	15
Wt	-	157	14	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	14
Śr	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Cz	-	157	14	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	14
Pt	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	13		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODARCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014.74						
M.20.01.04	znaki pomiarowe	szt.		8,00	4,00	
				Suma W-2		
OBIEKT W-8 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 591+100,00						
M.13.03.04	deski gzymsowe z polimerobetonu	m		160,00	40,00	
				Suma W-8		
Obiekt M1 – MOST NAD RZEKĄ MLYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		35 120,00	600,00	
				Suma M-1		
OBIEKT M-4 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+938,80						
M.12.02.01	kable typu 19L15,7	m		708,00	354,00	
M.12.02.01	zakotwienia czynne kabli typu 19L15,7	szt.		60,00	30,00	
				Suma M-4		
OBIEKT W-16 – WIADUKT W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI W KM S7 602+569.48						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej bez deskowania C30/37 (B37)	m3		36,00	5,50	
				Suma W-16		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 3 (P-10) W KM 589+480,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.11.01.04	zasypianie przejść dla zwierząt	m3		1 242,00	15,00	
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIN	kg		8 758,00	600,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37	m3		7,00	14,00	
				Suma P-10		
OBIEKT P-15 – PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 1 (P-15) W KM 591+304,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.20.08.02	wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetonowych skrzynkowych otwartych	szt.		34,00	16,00	
				Suma P-15		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 5 (P-16) W KM 592+180,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIN	kg		8 098,00	200,00	
				Suma P-16		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 8 (P-21) W KM 596+695,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIN	kg		8 138,00	700,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37	m3		8,00	14,00	
				Suma P-21		
PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 2 (P-25) W KM 597+725,74 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.11.01.04	zasypianie przejść dla zwierząt	m3		1 267,00	100,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		21,00	14,50	
				Suma P-25		
	CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA			Σ		197 624,95

Uwagi

