

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY DROGOWE**

**RAPORT ZA TYDZIEŃ**  
**09**  
 Za dni  
 Od 29.02.2016 r.  
 Do 05.03.2016 r.

DATA WPŁYWU

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
Wt	07:00	17:00	Opad deszczu + śnieg	2°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	8°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	8°C
So	-	-	Brak opadów	6°C
N	-	-	-	-

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierowcy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	25	56	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ładowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	56
Wt	58	25	32	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ładowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	32
Śr	58	25	33	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ładowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	33
Cz	58	25	39	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ładowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	39
Pt	58	25	41	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ładowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	41
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>58</b>	<b>25</b>	<b>40</b>		

**Zakres wykonanych robót**

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>							
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	kostka granitowa gr. 12 cm	m <sup>2</sup>		5 298,50	3 030,00	13 670,00	
	bariery ochronne stalowe	mb		4 124,00	500,00	1 200,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m <sup>3</sup>		948 473,22	1 000,00	466 440,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m <sup>3</sup>		6 490,00	200,00	466 368,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m <sup>3</sup>		1 048 865,98	1 400,00	499 379,00	
<b>RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>							

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI</b>						
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
	<b>BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>						
	Układ 7						
	kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-300	m		204,50	111,00	-	
	Układ 35						
	próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300mm	m		104,00	140,00	-	
	Układ 37						
	kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-200	m		58,00	28,00	-	
	ZBIORNIKI RETENCYJNE (szt. 10)						
	wykonanie wykopu pod zbiornik	m <sup>3</sup>		65 510,50	550,00	-	
	<b>RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI</b>						
	<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI</b>						
M.20.08.01	Przepusty stalowe z blachy falistej						
	Przepusty pod drogą ekspresową						
	PRZEPUST NR P6 W KM 586+852,52 DROGI EKSPRESOWEJ S7 o średnicy 1500mm	m		37,43	25,00	-	
	Przepusty pod drogami bocznymi						
	Przepusty ze spiralnie karbowanych rur stalowych o średnicy 600 mm	m		1 225,52	43,00	-	
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi	m <sup>2</sup>		17 183,10	90,00	-	
	<b>RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI</b>						
	<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>						
	<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI</b>						
	<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI</b>						
	<b>SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 1</b>						
	<b>SUMA</b>						<b>118 055,75</b>

<b>Uwagi</b>	.....
	.....
	.....

<b>Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ</b>  <b>Data:</b> ..... <b>Podpos:</b> .....	<b>Potwierdził:</b>  <b>Data:</b> ..... <b>Podpos:</b> .....
--	--

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY MOSTOWE**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
Wt	07:00	17:00	Opad deszczu + śnieg	2°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	8°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	8°C
So	-	-	Brak opadów	6°C
N	-	-	-	-

<b>RAPORT ZA TYDZIEŃ</b> <b>09</b> Za dni Od 29.02.2016 r. Do 05.03.2016 r.
---

DATA WPŁYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	15	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	15
Wt	-	157	13	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	13
Śr	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Cz	-	157	14	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	14
Pt	-	157	21	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	21
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>-</b>	<b>157</b>	<b>15</b>		

\*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61</b>						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37 (B37)	m3		255,00	75,00	
M.13.03.04	Deski gzymsowe z polimerobetonu	mb		556,00	30,00	
				<b>Suma W-5</b>	<b>0,00</b>	
<b>OBIEKT W-8 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOZAUKA W KM S7 591+100,00</b>						
M.13.03.04	deski gzymsowe z polimerobetonu	m		160,00	60,00	
				<b>Suma W-8</b>	<b>0,00</b>	
<b>Obiekt M1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307,52 W CIĄGU DROGI S-7</b>						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		35 120,00	400,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		754,00	18,00	
				<b>Suma M-1</b>	<b>0,00</b>	
<b>OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457,14 W CIĄGU DROGI S-7</b>						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		38 276,00	100,00	
				<b>Suma M-3</b>	<b>0,00</b>	
<b>OBIEKT M-4 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 599+938,80</b>						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C35/45 (B45)	m3		473,00	2,00	
				<b>Suma M-4</b>	<b>0,00</b>	
<b>OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847,78</b>						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		72 982,00	4 500,00	
				<b>Suma W-11</b>	<b>0,00</b>	
<b>OBIEKT W-14 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 600+140,00</b>						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		217,00	7,00	
				<b>Suma W-14</b>	<b>0,00</b>	
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 2 (P-8) W KM 588+900,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIN	kg		7 782,00	2 000,00	
				<b>Suma P-8</b>	<b>0,00</b>	
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 3 (P-10) W KM 589+480,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIN	kg		8 758,00	1 000,00	
				<b>Suma P-10</b>	<b>0,00</b>	
<b>OBIEKT P-15 – PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 1 (P-15) W KM 591+304,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIN	kg		17 672,00	1 100,00	
				<b>Suma P-15</b>	<b>0,00</b>	
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 5 (P-16) W KM 592+180,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIN	kg		8 098,00	900,00	
				<b>Suma P-16</b>	<b>0,00</b>	
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 8 (P-21) W KM 596+695,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.13.01.01	beton murów oporowych z deskowaniem C30/37	m3		55,00	16,00	
				<b>Suma P-21</b>	<b>0,00</b>	
<b>PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 2 (P-25) W KM 597+725,74 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIN	kg		17 672,00	2 000,00	
				<b>Suma P-25</b>	<b>0,00</b>	
	<b>CAŁOŚĆ BRANZA MOSTOWA</b>			<b>Σ</b>		<b>174 409,79</b>

Uwagi

