

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY DROGOWE**
**RAPORT ZA TYDZIEŃ  
17**
**Za dni  
Od 20.04.2015 r.  
Do 25.04.2015 r.**

DATA WPLYWU

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	13°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	11°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	13°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	17°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	18°C
So	07:00	15:00	Brak opadów	18°C
N	---	---	---	---

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	14	34	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, beczkowóz	34
Wt	58	14	41	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka, beczkowóz	41
Śr	58	14	50	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka, beczkowóz	50
Cz	58	14	51	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka, beczkowóz	51
Pt	58	14	51	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, beczkowóz	51
So	58	14	39	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, beczkowóz	39
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>58</b>	<b>14</b>	<b>44</b>		

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m <sup>3</sup>		331 802,40	3 230,00	103 296,00	
D.02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m <sup>3</sup>		948 473,22	1 500,00	184 945,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m <sup>3</sup>		1 048 865,98	9 000,00	24 340,00	
D.02.03.02	Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu oraz wykonanie nasypu zbrojonego geosyntetykiem						
	Wymiana gruntu	m <sup>3</sup>		15 155,00	3 150,00	31 025,00	
D.05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>						
D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno						
	Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 20 cm	m <sup>2</sup>		105 385,40	3 750,00	16 350,00	

**SUMA TYDZ. 16 1 063 770,90**

<b>Uwagi</b>	.....
	.....
	.....

**Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ**
**Potwierdził:**
**Data:**
**Podpos:** .....

**Data:**
**Podpos:** .....

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY MOSTOWE**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	13°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	11°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	13°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	17°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	18°C
So	07:00	16:00	Brak opadów	18°C
N	---	---	---	---

**RAPORT ZA TYDZIEŃ 17**

Za dni  
Od 20.04.2015 r.  
Do 25.04.2015 r.

DATA WPŁYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	109	21	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	21
Wt	-	132	23	Koparka, wozidło, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	23
Śr	-	132	53	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	53
Cz	-	132	54	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	54
Pt	-	132	30	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	30
So	-	25	4	Dźwig, manitou	4
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	<b>110</b>	<b>31</b>		

\*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym miesiącu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>OBIĘK W-2 – PRZEJAZD GOSPODARCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014,74</b>						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stałą A-IIIN	kg		91 712,00	3 000,00	
<b>Suma W-2</b>						
<b>OBIĘK W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61</b>						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIN	kg		16 581,00	1 500,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		359,00	19,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		38,00	4,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		199,00	47,50	
<b>Suma W-5</b>						
<b>OBIĘK W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250,30</b>						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		43,00	7,50	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		466,00	154,50	
<b>Suma W-6</b>						
<b>OBIĘK W-7 – PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 590+460,26</b>						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		1 085,00	181,00	
<b>Suma W-7</b>						
<b>OBIĘK M-5 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM DROGI POWIATOWEJ 191T 0+743,26</b>						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIN	kg		15 120,00	1 000,00	
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		15 683,00	2 000,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		129,00	67,00	
<b>Suma M-5</b>						
<b>OBIĘK W-12 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 2 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 598+100,00</b>						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-IIIN	kg		460 734,00	70 000,00	
<b>Suma W-12</b>						
<b>OBIĘK W-14 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+140,00</b>						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		43,00	15,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		281,00	45,00	
<b>Suma W-14</b>						
<b>OBIĘK M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWKĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+276,41</b>						
M.11.01.05	wymiana gruntu w wykopie	m3		931,00	500,00	
<b>Suma M-6</b>						
<b>OBIĘK W-16 – WIADUKT W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI W KM S7 602+569,48</b>						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		34 051,00	7 000,00	
<b>Suma W-16</b>						
<b>OBIĘK P-15 – PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 1 (P-15) W KM 591+304,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIN	kg		17 672,00	1 500,00	
<b>Suma P-15</b>						

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

STWORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym miesiącu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 6 (P-19) W KM 594+400,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem	m3		1 470,00	90,00	
				<b>Suma P-19</b>		
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 7 (P-20) W KM 595+140,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem	m3		1 775,00	60,00	
M.13.01.01	beton murów oporowych z deskowaniem C30/37	kq		85,00	14,00	
				<b>Suma P-20</b>		
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 8 (P-21) W KM 596+695,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIIN	kg		8 138,00	3 900,00	
M.13.01.01	beton murów oporowych z deskowaniem C30/37	m3		55,00	14,00	
				<b>Suma P-21</b>		
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 9 (P-26) W KM 599+420,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIIN	kg		8 029,00	3 900,00	
M.13.01.01	beton murów oporowych z deskowaniem C30/37	m3		50,00	14,50	
				<b>Suma P-26</b>		
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 10 (P-29) W KM 602+660,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.11.01.01	wykop na składowisko odpadów w gruncie spoiстым	m3		1 375,00	150,00	
				<b>Suma P-29</b>		
<b>CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA</b>				<b>Σ</b>		<b>700 065,32</b>

<b>Uwagi</b>	
--------------	--

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY BRANŻOWE**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	13°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	11°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	13°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	17°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	18°C
So	07:00	17:00	Brak opadów	18°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 17	DATA WPLYWU
Za dni Od 20.04.2015 r. Do 25.04.2015 r.	

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	26	28	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, minkoparka, dźwig, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, zwyżka, zgrzewarki doczołowe	28
Wt	-	26	28		28
Śr	-	26	28		28
Cz	-	26	28		28
Pt	-	26	28		28
So	-	13	7	Koparka, dźwig, koparko-ladowarka, zwyżka	7
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	<b>24</b>	<b>25</b>		

\*Uwaga!  
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STWORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Przebudowa kabla średniego napięcia - usunięcie kolizji SN	kpl		4,00		
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - usunięcie kolizji NN	kpl		2,00		
	Przebudowa kabla wysokiego napięcia - montaż fundamentów pod słupy WN	szt		-		
	Przebudowa kabla wysokiego napięcia - montaż poziomy słupa WN	szt		-		
	Wykonanie wykopu pod zbiornik ZB-2	m3		2 000,00		
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 7W1 - 7W2 (zaawansowanie narastająco)	%		10% (narastająco do 90%)		
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 8W1 - 8W2 (zaawansowanie narastająco)	%		10% (narastająco do 80%)		
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 8W1 - 8W2 (zaawansowanie narastająco)	%		2% (narastająco do 97%)		
	Przebudowa sieci teletechnicznych - wykop pod kabel TKD	mb		200,00		
	Przebudowa sieci teletechnicznych - wciąganie kabla TKD	mb		400,00		
	Przebudowa sieci teletechnicznych - montaż szafy telekomunikacyjnej	szt		1,00		
	Przebudowa sieci teletechnicznych: wykonanie przewiertu pod drogą	mb		40,00		
	Przebudowa sieci teletechnicznych: wykopy pod kabel Exatel	mb		500,00		
	Przebudowa sieci teletechnicznych: wykopy pod światłowód	mb		200,00		
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 45 - kanał tłoczny DN280	mb		132,00		
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 45 - ułożenie rur ochronnych stalowych ze szwem Dz 406,4	mb		35,00		
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - Kanalizacja deszczowa układ 44- kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-300	mb		30,00		
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 44 - studnia 44D	szt		1,00		
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 44 - próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom.400mm	mb		38,00		
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 43 - studnia DN500	szt		7,00		
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 43 - kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-200	mb		23,00		
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 28 - kanały z rur ciśnieniowych PE 100 Dn 450 (Dz450 x 26,7) o ciśnieniu nominalnym PN 10 (SDR 17)	mb		-		

**Uwagi**