

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE
RAPORT ZA TYDZIEŃ
14

Za dni
Od 04.04.2016 r.
Do 09.04.2016 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	20°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	23°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	23°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	20°C
Pt	07:00	17:00	Opad deszczu	10°C
So	07:00	17:00	Opad deszczu	7°C
N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	43	108	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skrapiaarka, rozścielacz, równiarka, zagęszczarka, agregat prądowłrczy	108
Wt	58	43	116	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skrapiaarka, rozścielacz, równiarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądowłrczy	116
Śr	58	43	130	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skrapiaarka, rozścielacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądowłrczy	130
Cz	58	43	130	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skrapiaarka, rozścielacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądowłrczy	130
Pt	58	43	118	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skrapiaarka, rozścielacz, równiarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądowłrczy	118
So	1	5	1	Beczkowóz	1
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	49	37	101		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	Rozbiórka podbudowy z chudego betonu średniej grubości 25 cm	m ²		47 373,20	480,00	22 775,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	8 500,00	456 140,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	10 162,00	503 072,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	11 287,00	526 848,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozochronna						
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m ²		513 034,47	1 000,00	134 683,00	
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
	warstwy bitumiczne	m ²		1 923 720,19	21 857,00	335 113,40	
	warstwy niebitumiczne	m ²		790 499,67	15 940,00	115 219,00	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		461 148,30	2 800,00	149 636,00	
D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego						
	AC 22P - 14 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		433 491,29	10 920,00	285 211,80	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania			
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN	
A	B	C	D	E	F	G	H	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE							
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego							
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - trasa główna	m ²		417 930,05	3 587,00	124 607,00		
	POLECENIA ZMIANY							
	Polecenie zmiany nr 5							
	Wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez wykonanie stabilizacji cementem lub innym spoiwem warstwy gruntu rodzimego o grubości 25 cm - zakres dla nowobudowanej jezdni.	m ²		251 524,00	1 500,00	88 838,00		
	Polecenie zmiany nr 6							
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m ²		517 634,00	15 710,00	277 187,94		
	Polecenie zmiany nr 7							
	Ulepszenie górnej warstwy nasypu cementem lub innym spoiwem grubości 30 cm metodą in situ	m ²		151 130,00	1 300	205 400,00		
	Polecenie zmiany nr 8							
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m ²		316 646,00	2 250,00	180 625,00		
	RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
Układ 1							
	kanały z rur dwuciennych PP o sżywności obwodowej SN8 Dn-300	m		107,00	79,00	-	
Układ 8							
	kanały z rur PVC-U Dz 250x6,2 o sżywności obwodowej SN4 (SDR41)	m		30,00	50,00	-	
Układ 28							
	zasypanie wykopów z zagęszczeniem	m ³		1 304,11	500,00	-	
	kanały z rur dwuciennych PP o sżywności obwodowej SN8 Dn-800	m		80,00	11,00	-	
Układ 40							
	kanały z rur dwuciennych PP o sżywności obwodowej SN8 Dn-300	m		144,50	20,00	-	
ZBIORNIKI RETENCYJNE (szt. 10)							
	wykonanie wykopu pod zbiornik	m ³		65 510,50	200,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
M.20.08.01	Przepusty stalowe z blachy falistej						
Przepusty pod drogami bocznymi							
	Przepusty ze spiralnie karbowanych rur stalowych o średnicy 600 mm	m		1 225,52	7,50	-	
	Przepusty ze spiralnie karbowanych rur stalowych o średnicy 800 mm	m		688,73	25,60	-	
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi	m ²		17 183,10	320,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 2							
	Wzmocnienie podłoża gruntowego w dolinie rzeki Mierzawa i Młynówka	m3		53 848,00	2 562,00	11 332,00	
RAZEM ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 2							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE							
SUMA							2 053 730,48

Uwagi

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data:	Data:
Podpos:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	20°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	23°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	23°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	20°C
Pt	07:00	17:00	Opad deszczu	10°C
So	-	-	Opad deszczu	7°C
N	-	-	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ 14
Za dni Od 04.04.2016 r. Do 09.04.2016 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Wt	-	157	15	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	15
Śr	-	157	36	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	36
Cz	-	157	14	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	14
Pt	-	157	14	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	14
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	18		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737.91						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIIN	kg		71 409,00	300,00	
				Suma W-1		
OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODAWCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014.74						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stalą A-IIIIN	kg		91 712,00	900,00	
M.13.02.01	beton ochronny izolacji C30/37 (B37), (bez deskowania)	m3		46,00	3,00	
				Suma W-2		
OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNYCY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNY W KM S7 586+378.50						
M.13.03.04	deski gzymosowe z polimerobetonu	m		142,00	20,00	
M.15.02.01	izolacja ustroju nosącego z papy grzewalnej	m2		740,00	170,00	
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		142,00	40,00	
				Suma W-3		
OBIEKT W-7 – PRZEJAZD GOSPODAWCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZAUKA W KM S7 590+460.26						
M.15.02.01	izolacja ustroju nosącego z papy grzewalnej	m2		1 090,00	50,00	
				Suma W-7		
OBIEKT W-8 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOSZAUKA W KM S7 591+100.00						
M.13.03.04	deski gzymosowe z polimerobetonu	m		160,00	70,00	
				Suma W-8		
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA (W01a) W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI W-01a						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIIN	kg		10 775,00	4 000,00	
				Suma M-3		
OBIEKT M-4 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWA W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 599+938.80						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		579,00	19,00	
				Suma M-4		
OBIEKT M-5 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWA W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM DROGI POWIATOWEJ 191T 0+743.26						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dowozu	m3		846,00	50,00	
				Suma M-5		
OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847.78						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIIN	kg		72 982,00	1 000,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		831,00	188,00	
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m2		1 387,00	150,00	
				Suma W-11		
OBIEKT M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWKĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 600+276.41						
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stalą A-IIIIN	kg		14 324,00	3 000,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		260,00	6,50	
				Suma M-6		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 3 (P-10) W KM 589+480,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIIN	kg		8 758,00	150,00	
				Suma P-10		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 4 (P-14) W KM 590+522,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIIN	kg		18 045,00	500,00	
M.15.02.01	izolacja ustroju nosącego z papy grzewalnej	m2		106,00	50,00	
				Suma P-14		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 6 (P-19) W KM 594+400,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem	m3		1 470,00	50,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		20,00	7,50	
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIIN	kg		10 217,00	500,00	
				Suma P-19		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 7 (P-20) W KM 595+140,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		20,00	7,50	
				Suma P-20		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 8 (P-21) W KM 596+695,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.01.01	beton konstrukcji noszącej z deskowaniem C30/37	m3		8,00	4,00	
				Suma P-21		
PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 2 (P-25) W KM 597+725,74 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C30/37	m3		144,00	6,00	
				Suma P-25		
CAŁOŚĆ BRANZA MOSTOWA				Σ		236 663,66

Uwagi

