

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE
RAPORT ZA TYDZIEŃ
15

 Za dni
 Od 11.04.2016 r.
 Do 16.04.2016 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	11°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	9°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	17°C
Cz	07:00	17:00	Opad deszczu	15°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	14°C
So	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	13°C
N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	43	130	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, równiarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	130
Wt	58	49	157	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacza, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, kafar	157
Śr	58	49	164	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacza, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, kafar	164
Cz	58	49	145	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacza, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, kafar	145
Pt	58	49	146	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacza, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, kafar	146
So	13	12	38	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, kafar	38
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	51	42	130		

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	500,00	214 013,00	
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	kostka brukowa gr. 8 cm	m ²		10 909,90	440,00	3 420,00	
	Rozbiórka podbudowy z chudego betonu średniej grubości 25 cm	m ²		47 373,20	300,00	23 375,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	15 574,00	487 288,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	2 322,00	507 716,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	9 710,00	546 268,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozochronna						
	22 cm dla dróg KR3-KR4	m ²		75 114,68	500,00	11 800,00	
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
	warstwy bitumiczne	m ²		1 923 720,19	6 500,00	348 113,40	
	warstwy niebitumiczne	m ²		790 499,67	19 270,00	153 759,00	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		461 148,30	600,00	150 836,00	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

	20 cm dla KR2-KR4	m ²		304 905,41	2 520,00	38 690,00	
	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem:						
	grubość warstwy 15 cm o Rm=2,5MPa dla G3	m ²		93 537,00	4 000,00	23 865,00	
D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego						
	AC 22P - 14 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		433 491,29	10 125,00	162 855,90	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego						
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - trasa główna	m ²		417 930,05	14 280,00	153 167,00	
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 5						
	Wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez wykonanie stabilizacji cementem lub innym spoiwem warstwy gruntu rodzimego o grubości 25 cm - zakres dla nowobudowanej jezdni.	m ²		251 524,00	6 500,00	101 838,00	
	Polecenie zmiany nr 6						
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m ²		517 634,00	3 650,00	284 487,94	
	Polecenie zmiany nr 8						
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m ²		316 646,00	6 800,00	194 225,00	
	RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE						

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
Układ 2							
	kanały z rur PVC-U Dz250 x 6,2 o sztywności obwodowej SN4 (SDR41)	m		17,00	72,00	-	
	kanały z rur dwuściennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-800	m		63,50	39,00	-	
Układ 38							
	kanały z rur dwuściennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-300	m		460,00	115,00	-	
ZBIORNIKI RETENCYJNE (szt. 10)							
	wykonanie wykopu pod zbiornik	m ³		65 510,50	1 100,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
M.20.08.01	Przepusty stalowe z blachy falistej						
Przepusty pod drogami bocznymi							
	Przepusty ze spiralnie karbowanych rur stalowych o średnicy 800 mm	m		688,73	13,90	-	
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi	m ²		17 183,10	420,00	-	
	Obrukowanie	m ²		4 543,22	10,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 2							
	Wzmocnienie podłoża gruntowego w dolinie rzeki Mierzawa i Młynówka	m3		53 848,00	8 136,00	27 604,00	
	Wykonanie kolumn kamiennych	mb		1 689,00	182,50	365,00	
RAZEM ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 2							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE							
						SUMA	4 264 299,76

Uwagi

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data:	Data:
Podpos:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	11°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	9°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	17°C
Cz	07:00	17:00	Opad deszczu	15°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	14°C
So	-	-	Niewielki opad deszczu	13°C
N	-	-	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ 15 Za dni Od 11.04.2016 r. Do 16.04.2016 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Wt	-	157	23	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	23
Śr	-	157	18	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	18
Cz	-	157	18	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	18
Pt	-	157	17	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	17
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	18		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737.91						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m3		956,00	50,00	
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		138,40	20,00	
				Suma W-1	0,00	
OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODAUCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014.74						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej bez deskowania C30/37 (B37)	m3		9,00	22,00	
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stalą A-IIIN	kg		91 712,00	600,00	
				Suma W-2	0,00	
OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNYCY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNY W KM S7 586+378.50						
M.11.01.04	zasypanie gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dowozu	m3		6 847,00	60,00	
M.12.01.01	zbrojenie zabudowy chodnika stalą A-IIIN	kg		15 393,00	3 000,00	
M.13.03.04	deski gzymosowe z polimerobetonu	m		142,00	50,00	
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		142,00	30,00	
				Suma W-3	0,00	
OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088.61						
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m2		1 071,00	50,00	
				Suma W-5	0,00	
OBIEKT W-7 – PRZEJAZD GOSPODAUCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZAUKA W KM S7 590+460.26						
M.13.02.01	beton ochronny izolacji C20/25 (B25), (bez deskowania)	m3		90,00	6,00	
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stalą A-IIIN	kg		92 401,00	300,00	
M.15.02.01	izolacja ustroju nośnego z papy zgrzewalnej	m2		1 090,00	7,00	
				Suma W-7	0,00	
OBIEKT W-8 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOSZAUKA W KM S7 591+100.00						
M.13.03.04	deski gzymosowe z polimerobetonu	m		160,00	55,00	
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIN	kg		470 336,00	500,00	
				Suma W-8	0,00	
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIN	kg		38 276,00	400,00	
				Suma M-3	0,00	
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA (W01a) W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI W-01a						
M.13.01.01	beton płyt przejściowych bez deskowania C30/37 (B37)	m3		23,50	80,00	
				Suma M-3	0,00	
OBIEKT M-5 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWA W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM DROGI POWIATOWEJ 191T 0+743.26						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		105,00	4,00	
M.12.01.02	zbrojenie płyt przejściowych stalą A-IIIN	kg		4 708,00	1 500,00	
				Suma M-5	0,00	
OBIEKT W-9 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0178T W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+772.12						
M.13.03.02	Wykonanie i montaż prefabrykatów betonowych sprężonych	szt.		22,00	22,00	
				Suma W-9	0,00	
OBIEKT W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056.84						
M.13.02.01	beton ochronny izolacji C20/25 (B25), (bez deskowania)	m3		4,00	4,50	
M.15.02.01	izolacja ustroju nośnego z papy zgrzewalnej	m2		464,00	176,83	
				Suma W-10	0,00	
OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847.78						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z	m3		3 639,00	150,00	
				Suma W-11	0,00	
OBIEKT M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWKĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 600+276.41						
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stalą A-IIIN	kg		14 324,00	1 000,00	
M.13.01.02	beton konstrukcji nośnej bez deskowania C30/37 (B37)	m3		36,00	31,00	
				Suma M-6	0,00	
OBIEKT W-15 – PRZEJAZD GOSPODAUCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 600+918.31						
M.11.01.01	Wykop na składowisko odpadów w gruncie spoistym	m3		7 135,00	850,00	
				Suma W-15	0,00	
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 2 (P-8) W KM 588+900.00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37	m3		6,50	3,00	
				Suma P-8	0,00	
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 3 (P-10) W KM 589+480.00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.01.01	beton murów oporowych z deskowaniem C30/37	m3		66,00	14,00	
				Suma P-10	0,00	
OBIEKT P-15 – PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 1 (P-15) W KM 591+304.00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37	m3		20,60	15,00	
				Suma P-15	0,00	
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 6 (P-19) W KM 594+400.00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37	m3		7,00	39,00	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

		Suma P-19		0,00	
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 8 (P-21) W KM 596+695,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7					
M.11.01.04	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem	m3	605,00	150,00	
		Suma P-21		0,00	
PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 2 (P-25) W KM 597+725,74 DROGI EKSPRESOWEJ S7					
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C30/37	m3	144,00	6,00	
M.20.08.02	wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetonowych skrzynkowych otwartych	szt.	34,00	18,00	
		Suma P-25		0,00	
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA		Σ			786 555,59

Uwagi

