

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE
RAPORT ZA TYDZIEŃ
16

 Za dni
 Od 18.04.2016 r.
 Do 23.04.2016 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	12°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	12°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	11°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	13°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	13°C
So	07:00	17:00	Brak opadów	11°C
N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	49	115	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, równiarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, kafar	115
Wt	58	49	109	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, kafar	109
Śr	58	49	125	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, równiarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, kafar	125
Cz	58	49	138	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, równiarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, kafar	138
Pt	58	49	130	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, kafar	130
So	13	11	61	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz	61
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	51	43	113		

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	500,00	214 013,00	
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	kostka brukowa gr. 8 cm	m ²		10 909,90	50,00	3 030,00	
	Rozbiórka podbudowy z chudego betonu średniej grubości 25 cm	m ²		47 373,20	400,00	23 475,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	11 400,00	483 114,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	6 306,00	511 700,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	8 756,00	545 314,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozochronna						
	22 cm dla dróg KR3-KR4	m ²		75 114,68	300,00	11 600,00	
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
	warstwy bitumiczne	m ²		1 923 720,19	17 430,00	359 043,40	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	20 cm dla KR2-KR4	m ²		304 905,41	1 000,00	37 170,00	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego						
	AC 22P - 14 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		433 491,29	6 200,00	158 930,90	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.05/02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego						
	warstwa gr. 5 cm dla KR-2	m ²		203 376,32	5 300,00	19 720,00	
D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków						
	Humusowanie gr. 15 cm z obsianiem trawą	m ²		821 337,29	5 900,00	5 900,00	
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 5						
	Wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez wykonanie stabilizacji cementem lub innym spoiwem warstwy gruntu rodzimego o grubości 25 cm - zakres dla nowobudowanej jezdni.	m ²		251 524,00	2 720,00	98 058,00	
	Polecenie zmiany nr 6						
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m ²		517 634,00	3 850,00	284 687,94	
	Polecenie zmiany nr 7						
	Ulepszenie górnej warstwy nasypu cementem lub innym spoiwem grubości 30 cm metodą in situ	m ²		151 130,00	3 500	208 900,00	
D.08.00.00	ELEMENTY ULIC						
D.08.05.01	Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych						
	prefabrykowany ściek betonowy trójkątny	mb		9 518,80	180,00	660,00	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
Układ 2							
	kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-800	m		63,50	60,00	-	
Układ 38							
	kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-200	m		89,00	22,00	-	
	wpusł uliczny - studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500mm z kołnierzem z żeliwa uchylnym rusztem klasy "D" płytą odciążającą, pierścieniem odciążającym, koszem i osadnikiem	szt		18,00	4,00	-	
ZBIORNIKI RETENCYJNE (szt. 10)							
	wykonanie wykopu pod zbiornik	m ³		65 510,50	1 600,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
M.20.08.01	Przepusty stalowe z blachy falistej						
Przepusty pod drogami bocznymi							
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi	m ²		17 183,10	335,00	-	
	Obrukowanie	m ²		4 543,22	68,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 2							
	Wzmocnienie podłoża gruntowego w dolinie rzeki Mierzawa i Młynówka	m ³		53 848,00	2 600,00	22 068,00	
	Wykonanie kolumn kamiennych	mb		1 689,00	394,50	577,00	
RAZEM ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 2							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE							
SUMA							2 010 533,62

Uwagi

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data:	Data:
Podpos:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	12°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	12°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	11°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	13°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	13°C
So	-	-	Brak opadów	11°C
N	-	-	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ
16
Za dni
Od 18.04.2016 r.
Do 23.04.2016 r.

DATA WPLYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	14	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	14
Wt	-	157	14	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	14
Śr	-	157	21	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	21
Cz	-	157	18	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	18
Pt	-	157	16	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	16
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	17		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737,91						
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		138,40	20,00	
				Suma W-1	0,00	
OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNYCY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNY W KM S7 586+378,50						
M.12.01.01	zbrojenie zabudowy chodnika stacją A-IIIIN	kg		15 393,00	800,00	
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		142,00	5,00	
				Suma W-3		
OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stacją A-IIIIN	kg		68 912,00	7 500,00	
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m2		1 071,00	150,00	
				Suma W-5		
OBIEKT W-7 – PRZEJAZD GOSPODARZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZAUKA W KM S7 590+460,26						
M.13.02.01	beton ochronny izolacji C20/25 (B25), (bez deskowania)	m3		90,00	6,00	
				Suma W-7		
OBIEKT W-8 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOSZAUKA W KM S7 591+100,00						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37 (B37)	m3		2 023,00	17,00	
				Suma W-8		
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457,14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		564,00	17,00	
				Suma M-3		
OBIEKT M-5 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWA W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM DROGI POWIATOWEJ 191T 0+743,26						
M.12.01.02	zbrojenie płyt przejściowych stacją A-IIIIN	kg		4 708,00	1 000,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C35/45 (B45)	m3		148,00	15,50	
				Suma M-5		
OBIEKT W-9 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0178T W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+772,12						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stacją A-IIIIN	kg		44 899,00	3 000,00	
				Suma W-9		
OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847,78						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m3		3 639,00	100,00	
				Suma W-11		
OBIEKT W-15 – PRZEJAZD GOSPODARZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 600+918,31						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (B10) (bez deskowania)	m3		249,00	73,00	
				Suma W-15		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 2 (P-8) W KM 588+900,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.11.01.04	zasypanie przejść dla zwierząt	m3		291,00	30,00	
				Suma P-8		
OBIEKT P-15 – PRZEPUST PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 1 (P-15) W KM 591+304,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37	m3		20,60	21,00	
				Suma P-15		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 7 (P-20) W KM 595+140,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stacją gatunku A-IIIIN	kg		10 217,00	500,00	
M.13.01.01	beton murów oporowych z deskowaniem C30/37	kg		85,00	23,50	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		20,00	4,50	
				Suma P-20		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 8 (P-21) W KM 596+695,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stacją gatunku A-IIIIN	kg		8 138,00	200,00	
				Suma P-21		
	CAŁOŚĆ BRANZA MOSTOWA			Σ		158 007,07

Uwagi

