

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	22:00	Brak opadów	20°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	24°C
Śr	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	18°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	18°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	17°C
So	07:00	18:00	Brak opadów	18°C
N	---	---	---	---

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 19 Za dni Od 04.05.2015 r. Do 09.05.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	14	61	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	61
Wt	58	14	67	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	67
Śr	58	14	59	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	59
Cz	58	14	63	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	63
Pt	58	14	65	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	65
So	58	12	25	Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	25
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	58	14	57		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	4 140,00	114 376,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	1 000,00	185 945,00	
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m ³		148 705,88	1 580,00	10 540,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		900 160,10	6 280,00	6 280,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	9 260,00	44 920,00	
D.02.03.02	Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu oraz wykonanie nasypu zbrojonego geosyntetykiem						
	Wymiana gruntu	m ³		15 155,00	2 550,00	37 625,00	

SUMA TYDZ. 18 854 740,20

Uwagi	
--------------	--

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ Data: Podpos:	Potwierdził: Data: Podpos:
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	20°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	24°C
Śr	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	18°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	18°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	17°C
So	---	---	Brak opadów	18°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ	DATA WPLYWU
19	
Za dni	
Od 04.05.2015 r.	
Do 09.05.2015 r.	

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	132	26	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	26
Wt	-	132	30	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	30
Śr	-	132	26	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	26
Cz	-	132	23	Koparka, wozidło, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	23
Pt	-	132	23	Koparka, wozidło, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	23
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	132	26		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunki
					Ilość w bieżym miesiącu
A	B	C	D	E	F
OBIEKT W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+964,06					
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B30)	m3		550,00	2,00
			Suma W-4		
OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61					
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		199,00	7,00
			Suma W-5		
OBIEKT W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250,30					
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		29,00	30,00
			Suma W-6		
OBIEKT W-8 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 591+100,00					
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-IIIN	kg		470 336,00	1 000,00
			Suma W-8		
OBIEKT M-5 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM DROGI POWIATOWEJ 191T 0+743,26					
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		15 683,00	500,00
			Suma M-5		
OBIEKT W-14 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+140,00					
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		217,00	7,50
			Suma W-14		
OBIEKT M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWKĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+276,41					
M.11.01.05	wymiana gruntu w wykopie	m3		931,00	400,00
			Suma M-6		
OBIEKT P-15 – PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 1 (P-15) W KM 591+304,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7					
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C30/37	m3		144,00	5,50
M.13.01.01	beton murów oporowych z deskowaniem C30/37	m3		36,00	18,50
			Suma P-15		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 6 (P-19) W KM 594+400,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7					
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIN	kg		10 217,00	1 500,00
			Suma P-19		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 7 (P-20) W KM 595+140,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7					
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIN	kg		10 217,00	1 500,00
			Suma P-20		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 10 (P-29) W KM 602+660,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7					
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIN	kg		8 838,00	3 700,00
M.13.01.01	beton murów oporowych z deskowaniem C30/37	m3		69,00	40,00
			Suma P-29		
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA				Σ	

Uwagi

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	20°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	24°C
Śr	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	18°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	18°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	17°C
So	07:00		Brak opadów	18°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 19
Za dni Od 04.05.2015 r. Do 09.05.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	38	28	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, minkoparka, dźwig, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, zwyżka, zgrzewarki doczołowe	28
Wt	-	38	28		28
Śr	-	47	28		28
Cz	-	47	28		28
Pt	-	47	29		29
So	-	33	12	Koparka, samochód ciężarowy, dźwig, koparko-ladowarka, zwyżka	12
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	42	26		

*Uwaga!
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Przebudowa kabla wysokiego napięcia - montaż fundamentów pod słupy WN	szt			6 000,00	
	Przebudowa kabla wysokiego napięcia - montaż poziomy słupa WN	szt			53 256,00	
	Przebudowa kabla wysokiego napięcia - montaż linii na odcinku 8-10	mb			30,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - demontaż linii Al..	km			6 300,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - demontaż stupów NN	szt			405,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - rozwieszenie linii ASX	km			6 300,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - zasilenie linii NN	kpl			3 240,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wykop pod kabel + piaskowanie	mb			22,50	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - ułożenie kabla NN	mb			12,60	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - zasypianie wykopu z zagęszczeniem	mb			9,00	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 2W1 - 2W2 (zaawansowanie narastające)	%			15 656,87	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 7W1 - 7W2 (zaawansowanie narastające)	%			214 911,87	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 8W1 - 8W2 (zaawansowanie narastające)	%			295 190,52	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 10W1 - 10W2 (zaawansowanie narastające)	%			295 190,52	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 12W1 - 12W2 (zaawansowanie narastające)	%			50 959,23	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 18W1 - 18W2 (zaawansowanie narastające)	%			34 372,81	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - likwidacja TKD	-			-	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: wykonanie przewiertu pod drogą	mb			135,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: wykopy pod kabel Exatel	mb			22,50	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: budowa rurociągu kablowego Exatel	km			30 600,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: wykopy pod światłowód	mb			22,50	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 45 - kanał tłoczny DN280	mb			302,28	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - Układ 43 - próba szczelności	mb			5,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 41 - kanał PP DN400	mb			158,42	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 41 - studnia	szt			4 500,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 28 - kanały z rur ciśnieniowych PE 100 Dn 450 (Dz450 x 26,7) o ciśnieniu nominalnym PN 10 (SDR 17)	mb			642,73	
	Wykonanie wykopu pod zbiornik ZB-2	m3			15,00	
	Wykonanie wykopu pod zbiornik ZB-1	m3			15,00	
	Wykonanie wykopu pod zbiornik ZB-10	m3			15,00	

Uwagi	
--------------	--