

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY DROGOWE**
**RAPORT ZA TYDZIEŃ**  
**18**

 Za dni  
 Od 02.05.2016 r.  
 Do 07.05.2016 r.

DATA WPŁYWU

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	16°C
Wt	07:00	-	-	-
Śr	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	18°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	18°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	19°C
So	07:00	17:00	Brak opadów	18°C
N	-	-	-	-

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	54	83	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	83
Wt	-	-	-	-	-
Śr	58	54	213	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, kafar	213
Cz	58	54	217	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, kafar	217
Pt	58	54	219	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, kafar	219
So	13	54	94	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, beczkowóz, kafar	94
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>49</b>	<b>54</b>	<b>165</b>		

**Zakres wykonanych robót**

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>							
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	Rozbiórka podbudowy z chudego betonu średniej grubości 25 cm	m <sup>2</sup>		47 373,20	550,00	24 325,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m <sup>3</sup>		948 473,22	7 305,00	495 619,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m <sup>3</sup>		6 490,00	15 500,00	531 136,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m <sup>3</sup>		1 048 865,98	13 570,00	565 936,00	
	Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu oraz wykonanie nasypu zbrojonego geosyntetykiem						
	Geosyntetyk	m <sup>2</sup>		438 687,50	600,00	13 340,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozochronna						
	23 cm dla dróg KR-2	m <sup>2</sup>		272 504,89	6 000,00	48 110,00	
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m <sup>2</sup>		513 034,47	2 500,00	137 383,00	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	20 cm dla KR2-KR4	m <sup>2</sup>		304 905,41	2 200,00	42 870,00	
	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem:						
	grubość warstwy 15 cm o Rm=2,5MPa dla G3	m <sup>2</sup>		93 537,00	900,00	20 765,00	

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>						
D.05.03.05/01	<b>Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego</b>						
	warstwa wiążąca gr. 7 cm dla KR-2	m <sup>2</sup>		213 525,79	1 980,00	40 426,00	
D.05.03.05/02	<b>Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego</b>						
	warstwa gr. 5 cm dla KR-2	m <sup>2</sup>		203 376,32	4 050,00	23 770,00	
	warstwa gr. 5 cm dla KR-3-4	m <sup>2</sup>		58 481,55	6 500,00	11 900,00	
D.05.03.13	<b>Warstwa ściernalna z mieszanki SMA</b>						
	4 cm dla KR-6 - trasa główna	m <sup>2</sup>		433 107,20	3 000,00	3 000,00	
D.06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
D.06.01.01	<b>Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków</b>						
	Humusowanie gr. 15 cm z obsianiem trawą	m <sup>2</sup>		821 337,29	5 460,00	19 510,00	
	Humusowanie gr. 20 cm z obsianiem trawą (rowy trawiaste)	m <sup>2</sup>		242 462,50	1 100,00	1 100,00	
	<b>POLECENIA ZMIANY</b>						
	<b>Polecenie zmiany nr 6</b>						
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m <sup>2</sup>		517 634,00	5 000,00	306 987,94	
	<b>Polecenie zmiany nr 7</b>						
	Ulepszenie górnej warstwy nasypu cementem lub innym spoiwem grubości 30 cm metodą in situ	m <sup>2</sup>		151 130,00	3 000	212 600,00	
	<b>Polecenie zmiany nr 8</b>						
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m <sup>2</sup>		316 646,00	10 300,00	183 325,00	
	<b>RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>						

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI</b>						
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
	<b>BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>						
	<b>ZBIORNIKI RETENCYJNE (szt. 10)</b>						
	wykonanie wykopu pod zbiornik	m <sup>3</sup>		65 510,50	600,00	-	
	<b>RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI</b>						
	<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI</b>						
M.20.08.01	Przepusty stalowe z blachy falistej						
	<b>Przepusty pod drogami bocznymi</b>						
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi	m <sup>2</sup>		17 183,10	120,00	-	
	Obrukowanie	m <sup>2</sup>		4 543,22	32,00	-	
	<b>RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI</b>						
	<b>ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 2</b>						
	Wzmocnienie podłoża gruntowego w dolinie rzeki Mierzawa i Młynówka	m <sup>3</sup>		53 848,00	1 012,00	28 117,00	
	Wykonanie kolumn kamiennych	mb		1 689,00	286,00	1 381,00	
	Wykonanie geomateraca kamiennego - warstwa kruszywa frakcji 0/31,5 mm (gr. 0,5 m)	m <sup>2</sup>		14 723,00	1 965,00	1 965,00	
	<b>RAZEM ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 2</b>						
	<b>PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY</b>						
	<b>Protokół z negocjacji ceny nr 12</b>						
	Rozbiórka ekranów akustycznych	mb		190,00	70,00	70,00	
	<b>RAZEM PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY</b>						

<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>							
<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI</b>							
<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI</b>							
<b>SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE</b>							
<b>SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY</b>							

<b>SUMA</b>	<b>1 990 268,02</b>
-------------	---------------------

<b>Uwagi</b>	.....
	.....
	.....

<b>Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ</b>	<b>Potwierdził:</b>
<b>Data:</b> .....	<b>Data:</b> .....
<b>Podpos:</b> .....	<b>Podpos:</b> .....

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

**ROBOTY MOSTOWE**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	16°C
Wt	07:00	-	-	-
Śr	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	18°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	18°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	19°C
So	07:00	17:00	Brak opadów	18°C
N	-	-	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ 18
Za dni Od 02.05.2016 r. Do 07.05.2016 r.

DATA WPŁYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Wt	-	-	-	-	-
Śr	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Cz	-	157	19	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	19
Pt	-	157	19	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	19
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	<b>157</b>	<b>16</b>		

\*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STWORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737,91</b>						
M.12.01.01	zbrojenie zabudowy chodnika stacją A-IIIIN	kg		9 916,00	800,00	
			<b>Suma W-1</b>			
<b>OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODARZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014,74</b>						
M.13.01.01	beton płyt przejściowych bez deskowania C30/37 (B37)	m3		35,00	0,50	
			<b>Suma W-2</b>			
<b>OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNYCY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNY W KM S7 586+378,50</b>						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej bez deskowania C30/37 (B37)	m3		98,00	32,00	
M.13.01.01	beton płyt przejściowych bez deskowania C30/37 (B37)	m3		54,00	6,00	
M.13.06.01	kotwy talerzowe	szt.		200,00	18,00	
			<b>Suma W-3</b>			
<b>OBIEKT W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNY W KM S7 586+964,06</b>						
M.13.03.04	deski gzymosowe z polimerobetonu	m		136,00	50,00	
M.12.01.01	zbrojenie zabudowy chodnika stacją A-IIIIN	kg		5 183,00	200,00	
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		159,00	20,00	
			<b>Suma W-4</b>			
<b>OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61</b>						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37 (B37)	m3		255,00	73,00	
M.13.03.04	Deski gzymosowe z polimerobetonu	mb		556,00	30,00	
			<b>Suma W-5</b>			
<b>Obiekt M1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307,52 W CIĄGU DROGI S-7</b>						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m3		736,00	50,00	
			<b>Suma M-1</b>			
<b>OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA (W01a) W KM S7 593+457,14 W CIĄGU DROGI W-01a</b>						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		129,00	15,00	
			<b>Suma M-3</b>			
<b>OBIEKT M-4 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 599+938,80</b>						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dowozu	m3		1 754,00	300,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		579,00	18,00	
			<b>Suma M-4</b>			
<b>OBIEKT W-9 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0178T W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+772,12</b>						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stacją A-IIIIN	kg		44 899,00	7 000,00	
			<b>Suma W-9</b>			
<b>OBIEKT W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056,84</b>						
M.12.01.01	zbrojenie zabudowy chodnika stacją A-IIIIN	kg		4 743,00	5 000,00	
M.13.03.04	deski gzymosowe z polimerobetonu	m		126,00	52,00	
			<b>Suma W-10</b>			
<b>OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847,78</b>						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m3		3 639,00	50,00	
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stacją A-IIIIN	kg		100 630,00	7 000,00	
			<b>Suma W-11</b>			
<b>OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 599+679,00</b>						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dowozu	m3		6 334,00	200,00	
			<b>Suma W-13</b>			
<b>OBIEKT M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 600+276,41</b>						
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		162,00	50,00	
			<b>Suma M-6</b>			
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 2 (P-8) W KM 588+900,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.11.01.04	zasypanie przejść dla zwierząt	m3		291,00	90,00	
			<b>Suma P-8</b>			
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 3 (P-10) W KM 589+480,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37	m3		7,00	3,00	
			<b>Suma P-10</b>			
<b>OBIEKT P-15 – PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 1 (P-15) W KM 591+304,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.11.01.04	zasypanie przejść dla zwierząt	m3		710,00	50,00	
			<b>Suma P-15</b>			
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 5 (P-16) W KM 592+180,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		17,00	2,50	
			<b>Suma P-16</b>			
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 7 (P-20) W KM 595+140,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.12.01.01	zbrojenie stacją gatunku A-IIIIN	kg		10 217,00	4 000,00	
			<b>Suma P-20</b>			
<b>CAŁOŚĆ BRANZA MOSTOWA</b>				<b>Σ</b>		<b>268 514,52</b>

