

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	23°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	25°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	26°C
Cz	-	-	-	-
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	28°C
So	07:00	15:00	Brak opadów	28°C
N	---	---	---	---

ROBOTY DROGOWE
RAPORT ZA TYDZIEŃ 23

Za dni
Od 01.06.2015 r.
Do 06.06.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	10	46	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	46
Wt	58	9	41	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, rozsiewacz, gruntofrez	41
Śr	58	9	46	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	46
Cz	-	-	-	-	-
Pt	58	9	34	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	34
So	58	9	18	Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	18
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	58	9	37		

Zakres wykonanych robót

STWORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	600,00	123 196,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	13 790,00	47 300,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	13 794,00	84 404,00	
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 5						
	Wzmocnienie podłoża nasypu	m ²		251 524	10 113,00	14 113,00	
	Polecenie zmiany nr 6						
	Ulepszenie warstw nasypu	m ²		517 634	15 602,00	25 284,50	
SUMA TYDZ. 23					726 721,40		

Uwagi

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data:	Data:
Podpos:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	23°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	25°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	26°C
Cz	-	-	-	-
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	28°C
So	07:00	18:00	Brak opadów	28°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ
23
Za dni
Od 01.06.2015 r.
Do 06.06.2015 r.

DATA WPLYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	14	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	14
Wt	-	157	14	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	14
Śr	-	157	29	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	29
Cz	-	-	-	-	-
Pt	-	157	62	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	62
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	30		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737.91						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIIN	kg		28 542,00	20 000,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m ³		66,00	15,00	
				Suma W-1		
OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNYCH W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+378.50						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-IIIIN	kg		107 806,00	5 000,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C35/45 (B45)	m ³		387,00	387,00	
				Suma W-3		
OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088.61						
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m ³		359,00	21,00	
				Suma W-5		
OBIEKT W-7 – PRZEJAZD GOSPODARZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 590+460.26						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stałą A-IIIIN	kg		92 401,00	6 000,00	
				Suma W-7		
OBIEKT M-2 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM W-02a 0+086.830						
M.11.01.01	wykop w gruncie niepoistym na tymczasowy odkład	m ³		407,00	50,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m ³		138,00	119,00	
				Suma M-2		
OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847.78						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIIN	kg		41 858,00	5 000,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m ³		648,00	162,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m ³		102,00	18,00	
				Suma W-11		
OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679.00						
M.11.01.01	wykop na tymczasowy odkład w gruncie spoistym	m ³		2 284,00	225,00	
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIIN	kg		44 511,00	15 000,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m ³		130,00	18,00	
				Suma W-13		
OBIEKT M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWKA W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+276.41						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIIN	kg		35 579,00	2 000,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m ³		520,00	144,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m ³		442,00	100,00	
				Suma M-6		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 7 (P-20) W KM 595+140,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIIN	kg		10 217,00	500,00	
				Suma P-20		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 8 (P-21) W KM 596+695,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.01.01	beton murów oporowych z deskowaniem C30/37	m ³		55,00	2,50	
				Suma P-21		
				CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA	Σ	1 512 782,31

Uwagi

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	21:00	Brak opadów	23°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	25°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	26°C
Cz	-	-	-	-
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	28°C
So	07:00	15:00	Brak opadów	28°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ

23
Za dni
Od 01.06.2015 r.
Do 06.06.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	42	29	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, dźwig, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowłóczy, zwyżka, zgrzewarki doczołowe	29
Wt	-	40	29	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, minikoparka, dźwig, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowłóczy, zwyżka, zgrzewarki doczołowe	29
Śr	-	40	29		29
Cz	-	-	-		-
Pt	-	40	29		29
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	41	29		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Przebudowa linii wysokiego napięcia-zmiana posadowienia ZKP	szt.			1,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia- podwieszenie przewodu oświetleniowego	km			0,65	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - przepinanie opraw oświetleniowych na nową linię	kpl.			10,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - demontaż stupa	szt.			5,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wymiana skipów NN	szt.			5,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia -zabudowa stupa	szt.			5,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia -wykonanie uziemienia słupów NN	szt.			5,00	
	Przebudowa kanalizacji sanitarnej, ODCINEK 1S1 -1S2 (zaawansowanie narastająco)	%			50%(narastająco do 50%)	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 7W1 -7W2 (zaawansowanie narastająco)	%			3%(narastająco do 98%)	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 11W1 - 11W2 (zaawansowanie narastająco)	%			30%(narastająco do 30%)	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - likwidacja TKD	mb			500,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: wciąganie kabli światłowodowych i XzTKMXpw	mb			400,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - wykopy pod kabel TPSA	mb			200,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 28 - kanały z rur ciśnieniowych PE 100 Dn 450 (Dz450x26,7) o ciśnieniu nominalnym PN 10 (SDR 17)	mb			12,00	
	Wykonanie wykopu pod zbiornik ZB-1	m3			900,00	

Uwagi