

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	20°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	19°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	24°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	25°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	25°C
So	07:00	15:00	Brak opadów	28°C
N	---	---	---	---

ROBOTY DROGOWE
RAPORT ZA TYDZIEŃ
24

 Za dni
 Od 08.06.2015 r.
 Do 13.06.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	14	43	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	43
Wt	58	9	41	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	41
Śr	58	14	51	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	51
Cz	58	24	53	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	53
Pt	58	24	55	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	55
So	58	9	17	Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec	17
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	58	16	43		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	2 010,00	125 206,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	770,00	187 815,00	
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m ³		148 705,88	300,00	10 840,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	19 057,00	66 357,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	19 372,00	103 776,00	
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 5						
	Wzmocnienie podłoża nasypu	m ²		251 524	6 950,00	21 063,00	
	Polecenie zmiany nr 6						
	Ulepszenie warstw nasypu	m ²		517 634	20 050,00	45 334,50	

SUMA TYDZ. 24 836 072,80

Uwagi

Przygotował: SZYM CZYK ŁUKASZ
Potwierdził:
Data: **Podpos:**

Data: **Podpos:**

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	20°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	19°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	24°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	25°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	25°C
So	---	---	Brak opadów	28°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 24 Za dni Od 08.06.2015 r. Do 12.06.2015 r.

DATA WPLYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	30	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	30
Wt	-	157	23	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	23
Śr	-	157	16	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	16
Cz	-	157	49	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	49
Pt	-	157	51	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	51
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	34		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737,91						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIIN	kg		28 542,00	20 000,00	
M.12.01.01	zbrojenie filarów stałą A-IIIIN	kg		10 214,00	6 000,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m ³		506,00	240,00	
				Suma W-1		
OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m ³		199,00	11,00	
				Suma W-5		
OBIEKT W-7 – PRZEJAZD GOSPODARZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 590+460,26						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stałą A-IIIIN	kg		92 401,00	11 000,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m ³		1 085,00	332,00	
				Suma W-7		
OBIEKT M-2 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM W-02a 0+086.830						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIIN	kg		17 018,00	10 000,00	
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIIN	kg		14 714,00	2 000,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m ³		138,00	34,00	
				Suma M-2		
OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847,78						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIIN	kg		41 858,00	42 000,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m ³		648,00	328,00	
				Suma W-11		
OBIEKT W-12 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 2 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 598+100,00						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m ³		128,00	16,00	
M.13.03.04	Deski gzymsowe z polimerobetonu	m		152,00	109,00	
				Suma W-12		
OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679,00						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIIN	kg		44 511,00	6 000,00	
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIIN	kg		72 982,00	6 000,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	kg		796,00	208,00	
				Suma W-13		
OBIEKT M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWKĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+276,41						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIIN	kg		35 579,00	3 000,00	
				Suma M-6		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 5 (P-16) W KM 592+180,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIIN	kg		8 098,00	500,00	
M.20.08.02	wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetonowych skrzynkowych otwartych	szt.		29,00	15,00	
				Suma P-16		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 7 (P-20) W KM 595+140,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37	m ³		7,00	8,00	
				Suma P-20		
PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 2 (P-25) W KM 597+725,74 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.20.08.02	wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetonowych skrzynkowych otwartych	szt.		34,00	17,00	
				Suma P-25		
				CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA	Σ	1 894 457,73

Uwagi

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	21:00	Brak opadów	20°C
Wt	07:00	21:00	Brak opadów	19°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	24°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	25°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	25°C
So	07:00	16:00	Brak opadów	28°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 24
Za dni
Od 08.06.2015 r.
Do 13.06.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	40	29	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, minikoparka, dźwig, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowłóczy, zwyżka, zgrzewarki doczołowe	29
Wt	-	40	29		29
Śr	-	40	29		29
Cz	-	44	29		29
Pt	-	44	29		29
So	-	9	6	Koparka, Dźwig, zwyżka	6
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	36	25	-	-

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - podwieszenie przewodu oświetleniowego	km			0,45	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - przepinanie opraw oświetleniowych na nową linię	kpl			3,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - demontaż słupa	szt.			11,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wymiana słupów NN	szt.			5,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - zabudowa słupa	szt.			2,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wykonanie uziemienia słupów NN	szt.			9,00	
	Przebudowa kabla średniego napięcia - usunięcie kolizji SN	kpl			1,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - usunięcie kolizji NN	kpl			1,00	
	Przebudowa sieci wodociągowej - ODCINEK 3W1 - 3W2 (zaawansowanie narastająco)	%			70%	(narastając o do 70%)
	Przebudowa sieci wodociągowej - ODCINEK 8W1- 8W2 (zaawansowanie narastająco)	%			5%	(narastając o do 100%)
	Przebudowa sieci wodociągowej - ODCINEK 18W1-18W2 (zaawansowanie narastająco)	%			20%	(narastając o do 100%)
	Przebudowa sieci teletechnicznych: wykopy pod kabel Exatel	mb			800,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: budowa rurociągu kablowego Exatel	km			0.80	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 28 - kanały z rur ciśnieniowych PE 100 Dn 450 (Dz450 x 26,7) o ciśnieniu nominalnym PN 10 (SDR 17)	mb			120,00	
	Wykonanie wykopu pod zbiornik ZB-1	m3			1 250,00	
	Wykonanie wykopu pod zbiornik ZB-10	m3			900,00	

Uwagi