

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	18°C
Wt	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	15°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	19°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	18°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	24°C
So	07:00	19:00	Brak opadów	20°C
N	---	---	---	---

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 26 Za dni Od 22.06.2015 r. Do 27.06.2015 r.
--

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	24	68	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka, koparko-ładowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	68
Wt	58	24	77	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka, koparko-ładowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	77
Śr	58	24	74	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka, koparko-ładowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	74
Cz	58	24	84	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka, koparko-ładowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	84
Pt	58	24	68	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	68
So	58	24	32	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	32
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	58	24	67		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	1 370,00	123 966,00	
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	kostka granitowa gr. 12 cm	m ²		5 298,50	1 260,00	1 260,00	
	podbudowa z kruszywa łamanego średniej grubości 45 cm	m ²		82 827,60	750,00	750,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m ³		148 705,88	3 300,00	13 840,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	13 686,00	47 196,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	16 586,00	87 196,00	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno						
	frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 10 cm	m ²		69 023,00	7 200,00	7 200,00	
	frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 15 cm	m ²		76 654,50	10 000,00	10 000,00	
	frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 20 cm	m ²		105 385,40	11 600,00	27 950,00	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 4						
	Wymiana gruntu	m3		17 130,51	2 870,00	2 870,00	
	Polecenie zmiany nr 5						
	Wzmocnienie podłoża nasypu	m2		251 524	9 200,00	13 200,00	
	Polecenie zmiany nr 6						
	Ulepszenie warstw nasypu	m2		517 634	12 600,00	22 282,50	
	Polecenie zmiany nr 7						
	Ulepszenie górnej warstwy nasypu cementem grubości 30 cm metodą in situ	m ²		151 130,00	8 000,00	8 000,00	
					SUMA TYDZ. 26	2 238 370,10	

Uwagi

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data:	Data:
Podpos:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ
26
Za dni
Od 22.06.2015 r.
Do 27.06.2015 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	18°C
Wt	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	15°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	19°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	18°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	24°C
So	---	---	Brak opadów	20°C
N	---	---	---	---

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	17	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	17
Wt	-	157	15	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	15
Śr	-	157	16	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	16
Cz	-	157	40	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	40
Pt	-	157	21	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	21
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	22		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737,91						
M.12.01.01	zbrojenie filarów stałą A-IIIN	kg		10 214,00	1 600,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		82,00	41,00	
			Suma W-1			
OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+378,50						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-IIIN	kg		107 806,00	3 900,00	
			Suma W-3			
OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61						
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		359,00	22,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		199,00	2,00	
			Suma W-5			
OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847,78						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		72 982,00	50 000,00	
			Suma W-11			
OBIEKT W-12 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 2 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 598+100,00						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		128,00	16,00	
M.13.03.04	Deski gzymsowe z polimerobetonu	m		152,00	99,00	
			Suma W-12			
OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679,00						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		72 982,00	8 000,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		974,00	207,00	
			Suma W-13			
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 5 (P-16) W KM 592+180,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.01.01	beton murów oporowych z deskowaniem C30/37	m3		55,00	3,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		17,00	1,50	
			Suma P-16			
PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 2 (P-25) W KM 597+725,74 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.01.01	beton murów oporowych z deskowaniem C30/37	m3		36,00	8,00	
			Suma P-25			
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA				Σ		417 584,49

Uwagi	
--------------	--

