

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE
RAPORT ZA TYDZIEŃ
23

 Za dni
 Od 06.06.2016 r.
 Do 11.06.2016 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	19°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	20°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	23°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	21°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	22°C
So	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	18°C
N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	54	229	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądowłóczy	229
Wt	58	54	229	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądowłóczy	229
Śr	58	54	229	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądowłóczy	229
Cz	58	54	229	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądowłóczy	229
Pt	58	54	229	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądowłóczy	229
So	13	38	133	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez	133
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	51	51	213		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	1 730,00	219 253,00	
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	Rozbiórka podbudowy z chudego betonu średniej grubości 25 cm	m ²		47 373,20	40,00	26 425,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	750,00	520 886,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	20 580,00	664 474,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	14 680,00	654 418,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozochronna						
	22 cm dla dróg KR3-KR4	m ²		75 114,68	1 000,00	12 600,00	
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m ²		513 034,47	600,00	152 624,80	

Stawka

Szacunkowe ilości wykonania

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
	warstwy bitumiczne	m ²		1 923 720,19	18 840,00	473 742,40	
	warstwy niebitumiczne	m ²		790 499,67	13 960,00	187 809,00	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		461 148,30	2 300,00	166 686,00	
D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego						
	AC 22P - 14 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		433 491,29	8 477,50	202 260,90	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego						
	warstwa wiążąca gr. 7 cm dla KR-2	m ²		213 525,79	3 800,00	71 853,00	
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - trasa główna	m ²		417 930,05	12 140,00	172 647,00	
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - łącznice	m ²		24 002,91	3 200,00	7 908,00	
D.05.03.05/02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego						
	warstwa gr. 5 cm dla KR-2	m ²		203 376,32	6 409,00	60 699,00	
D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków						
	Humusowanie gr. 15 cm z obsianiem trawą	m ²		821 337,29	8 880,00	57 429,75	
	mieszanką żu i gliny gr. 15 cm (umocnienie rowów)	m ²		48 000,89	1 000,00	1 950,00	
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 5						
	Wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez wykonanie stabilizacji cementem lub innym spoiwem warstwy gruntu rodzimego o grubości 25 cm - zakres dla nowobudowanej jezdni.	m ²		251 524,00	600,00	114 328,00	
	Polecenie zmiany nr 6						
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m ²		517 634,00	36 011,00	427 848,94	
	Polecenie zmiany nr 7						
	Ulepszenie górnej warstwy nasypu cementem lub innym spoiwem grubości 30 cm metodą in situ	m ²		151 130,00	2 461	267 111,00	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
	KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI						
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ						
	Układ 24						
	kanały z rur dwuściennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-400	m		25,50	156,00	-	
	Układ 26						
	kanały z rur dwuściennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-400	m		102,00	188,00	-	
	Układ 34						
	kanały z rur dwuściennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-300	m		94,00	40,00	-	
	kanały z rur dwuściennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-200	m		12,00	11,00	-	
	Układ 37						
	wpuszczalnik - studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500mm z kołnierzem z żeliwa uchylnym rusztem klasy "D" płytą odciążającą, pierścieniem odciążającym, koszem i osadnikiem	szt		13,00	19,00	-	
	ZBIORNIKI RETENCYJNE (szt. 10)						
	wykonanie wykopu pod zbiornik	m ³		65 510,50	2 000,00	-	
	RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI						

SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI	
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE	
SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY	

SUMA	2 754 810,11
-------------	---------------------

Uwagi	
--------------	--

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data:	Data:
Podpos:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	19°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	20°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	23°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	21°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	22°C
So	-	-	Niewielki opad deszczu	18°C
N	-	-	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ 23 Za dni Od 06.06.2016 r. Do 11.06.2016 r.
--

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	60	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	60
Wt	-	158	22	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	22
Śr	-	157	13	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	13
Cz	-	157	15	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	15
Pt	-	157	18	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	18
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	26		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737,91						
M.15.02.01	izolacja ustroju niosącego z papy zgrzewalnej	m2		889,00	55,00	
				Suma W-1		
OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNYCY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNY W KM S7 586+378,50						
M.12.01.01	zbrojenie zabudowy chodnika stacją A-IIIIN	kg		15 393,00	800,00	
M.13.02.01	beton ochronny izolacji C20/25 (B25), (bez deskowania)	m3		8,00	3,50	
				Suma W-3		
OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stacją A-IIIIN	kg		68 912,00	250,00	
M.13.03.04	Deski gzymosowe z polimerobetonu	mb		556,00	25,00	
				Suma W-5		
OBIEKT W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250,30						
M.12.01.01	zbrojenie zabudowy chodnika stacją A-IIIIN	kg		4 886,00	400,00	
M.13.03.04	deski gzymosowe z polimerobetonu	m		127,50	10,00	
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		151,50	45,00	
				Suma W-6		
Obiekt M1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307,52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespistym (przepuszczalnym) z dokopu	m3		736,00	150,00	
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stacją A-IIIIN	kg		74 978,00	600,00	
				Suma M-1		
OBIEKT M-2 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM W-02a 0+086,830						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stacją A-IIIIN	kg		14 714,00	1 000,00	
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stacją A-IIIIN	kg		18 895,00	250,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		198,00	14,50	
				Suma M-2		
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457,14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.11.01.04	zasypanie wykopów gruntem niespistym (przepuszczalnym) z tymczasowego odkładu	m3		725,00	50,00	
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stacją A-IIIIN	kg		74 978,00	600,00	
				Suma M-3		
OBIEKT M-4 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWA W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+938,80						
M.13.01.01	beton konstrukcji niosącej z deskowaniem C35/45 (B45)	m3		473,00	13,00	
M.13.02.01	beton ochronny izolacji C20/25 (B25), (bez deskowania)	m3		14,00	3,50	
M.13.03.04	deski gzymosowe z polimerobetonu	m		131,00	15,00	
				Suma M-4		
OBIEKT M-5 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWA W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM DROGI POWIATOWEJ 191T 0+743,26						
M.13.01.01	beton konstrukcji niosącej bez deskowania C30/37 (B37)	m3		27,00	20,00	
M.13.02.01	beton ochronny izolacji C20/25 (B25), (bez deskowania)	m3		5,00	2,00	
				Suma M-5		
OBIEKT W-9 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0178T W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+772,12						
M.15.02.01	izolacja ustroju niosącego z papy zgrzewalnej	m2		677,00	200,00	
				Suma W-9		
OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847,78						
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stacją A-IIIIN	kg		42 948,00	2 000,00	
				Suma W-11		
OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679,00						
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stacją A-IIIIN	kg		42 948,00	10 700,00	
M.13.01.01	beton płyt przejściowych bez deskowania C30/37 (B37)	m3		174,00	44,00	
M.15.03.01	warstwa wiążąca z asfaltu lanego MA 11 PMB 25/55-60 grubości 4,0 cm	m2		674,00	337,00	
				Suma W-13		
OBIEKT M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+276,41						
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		162,00	48,00	
				Suma M-6		
OBIEKT W-15 – PRZEJAZD GOSPODARZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+918,31						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stacją A-IIIIN	kg		419 855,00	5 000,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C30/37 (B37)	m3		2 310,00	390,00	
				Suma W-15		
OBIEKT W-16 – WIADUKT W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI W KM S7 602+569,48						
M.15.03.01	warstwa wiążąca z asfaltu lanego MA 11 PMB 25/55-60 grubości 4,0 cm	m2		317,00	14,00	
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		167,20	48,00	
				Suma W-16		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 2 (P-8) W KM 588+900,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.01.01	beton płyt przejściowych bez deskowania C30/37 (B37)	m3		82,00	22,00	
M.12.01.01	zbrojenie stacją gatunku A-IIIIN	kg		7 782,00	500,00	
				Suma P-8		

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 3 (P-10) W KM 589+480,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.02.01	beton ochronny izolacji C20/25 (B25), (bez deskowania)	m3		10,00	4,00	
				Suma P-10		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 5 (P-16) W KM 592+180,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIIN	kg		8 098,00	500,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		17,00	11,00	
				Suma P-16		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 6 (P-19) W KM 594+400,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem	m3		1 470,00	50,00	
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIIN	kg		10 217,00	1 000,00	
M.13.01.01	beton murów oporowych z deskowaniem C30/37	m3		85,00	6,50	
				Suma P-19		
PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 2 (P-25) W KM 597+725,74 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIIN	kg		17 672,00	400,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37	m3		20,60	7,50	
				Suma P-25		
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA				Σ		506 414,99

