

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE
RAPORT ZA TYDZIEŃ

24

 Za dni
 Od 13.06.2016 r.
 Do 19.06.2016 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	22°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	24°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	24°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	25°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	27°C
So	07:00	18:00	Brak opadów	22°C
N	-	-	Brak opadów	25°C

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	54	229	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skrapiacz, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	229
Wt	58	54	229	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skrapiacz, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	229
Śr	58	54	229	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skrapiacz, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	229
Cz	58	54	229	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skrapiacz, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	229
Pt	58	54	229	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skrapiacz, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	229
So	13	25	135	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skrapiacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez	135
N	6	7	16	Samochód ciężarowy, walec, koparko-ladowarka, skrapiacz, rozścielacz, równiarka, beczkowóz	16
ŚREDNIA	44	43	185		

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	1 920,00	221 173,00	
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	Rozbiórka podbudowy z chudego betonu średniej grubości 25 cm	m ²		47 373,20	100,00	26 525,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	5 120,00	526 006,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	23 910,00	688 384,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	15 980,00	670 398,00	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozochronna						
	22 cm dla dróg KR3-KR4	m ²		75 114,68	1 700,00	14 300,00	
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m ²		513 034,47	500,00	153 124,80	
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
	warstwy niebitumiczne	m ²		790 499,67	12 150,00	199 959,00	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		461 148,30	3 900,00	170 586,00	
D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego						
	AC 22P - 14 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		216 745,65	23 967,50	226 228,40	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego						
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - trasa główna	m ²		417 930,05	10 630,00	183 277,00	
D.05.03.13	Warstwa ścierna z mieszanki SMA						
	4 cm dla KR-6 - trasa główna	m ²		433 107,20	5 500,00	8 500,00	
D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków						
	Humusowanie gr. 15 cm z obsianiem trawą	m ²		821 337,29	9 810,00	67 239,75	
	mieszanką iłu i gliny gr. 15 cm (umocnienie rowów)	m ²		48 000,89	200,00	2 150,00	
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 5						
	Wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez wykonanie stabilizacji cementem lub innym spoiwem warstwy gruntu rodzimego o grubości 25 cm - zakres dla nowobudowanej jezdni.	m ²		251 524,00	5 250,00	119 578,00	
	Polecenie zmiany nr 6						
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m ²		517 634,00	12 565,00	440 413,94	
	Polecenie zmiany nr 7						
	Ulepszenie górnej warstwy nasypu cementem lub innym spoiwem grubości 30 cm metodą in situ	m ²		151 130,00	25 948	293 059,00	
	Polecenie zmiany nr 8						
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m ²		316 646,00	7 840,00	249 415,00	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
Układ 24							
	kanały z rur dwuściennych PP o sżywności obwodowej SN8 Dn-400	m		25,50	30,00	-	
	kanały z rur dwuściennych PP o sżywności obwodowej SN8 Dn-300	m		187,00	110,00	-	
Układ 26							
	kanały z rur dwuściennych PP o sżywności obwodowej SN8 Dn-400	m		102,00	20,00	-	
	kanały z rur dwuściennych PP o sżywności obwodowej SN8 Dn-300	m		234,50	20,00	-	
Układ 27							
	kanały z rur dwuściennych PP o sżywności obwodowej SN8 Dn-300	m		220,50	70,00	-	
	kanały z rur dwuściennych PP o sżywności obwodowej SN8 Dn-200	m		115,00	12,00	-	
	wpust uliczny - studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500mm z kołnierzem z żeliwa uchylnym rusztem klasy "D" płytą odciążającą, pierścieniem odciążającym, koszem i osadnikiem	szt		18,00	4,00	-	
ZBIORNIKI RETENCYJNE (szt. 10)							
	wykonanie wykopu pod zbiornik	m ³		65 510,50	2 000,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 2							
	Wykonanie geomateraca kamiennego - warstwa kruszywa frakcji 0/31,5 mm (gr. 0,5 m)	m ²		14 723,00	1 800,00	4 365,00	
RAZEM ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 2							

SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI	
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE	
SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY	
SUMA	2 960 960,00

Uwagi	
--------------	--

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ Data:	Potwierdził: Data:
Podpos:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	22°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	24°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	24°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	25°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	27°C
So	-	-	Brak opadów	22°C
N	-	-	Brak opadów	25°C

RAPORT ZA TYDZIEŃ
24
Za dni
Od 13.06.2016 r.
Do 19.06.2016 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	15	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	15
Wt	-	157	15	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	15
Śr	-	157	13	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	13
Cz	-	157	13	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	13
Pt	-	157	17	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	17
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	15		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNYCY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNY W KM S7 586+378,50						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C35/45 (B45)	m3		387,00	18,00	
				Suma W-3		
OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIĘSZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIIN	kg		68 912,00	250,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37 (B37)	m3		255,00	6,00	
M.13.03.04	Deski gipsowe z polimerobetonu	mb		556,00	10,00	
				Suma W-5		
OBIEKT W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250,30						
M.12.01.01	zbrojenie zabudowy chodnika stalą A-IIIIN	kg		4 886,00	3 000,00	
M.13.03.04	deski gipsowe z polimerobetonu	m		127,50	80,00	
				Suma W-6		
Obiekt M1 – MOST NAD RZĘKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307,52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIIN	kg		74 978,00	100,00	
M.13.01.01	beton płyt przejściowych bez deskowania C30/37 (B37)	m3		94,00	20,50	
				Suma M-1		
OBIEKT M-2 – MOST NAD RZĘKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM W-02a 0+086,830						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIIN	kg		14 714,00	200,00	
				Suma M-2		
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZĘKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457,14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIIN	kg		74 978,00	600,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C35/45 (B45)	m3		533,00	6,00	
				Suma M-3		
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZĘKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA (W01a) W KM S7 593+457,14 W CIĄGU DROGI W-01a						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIIN	kg		14 376,00	500,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowania C30/37 (B37)	m3		23,00	6,00	
				Suma M-3		
OBIEKT W-9 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0178T W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+772,12						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIIN	kg		44 899,00	100,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C35/45 (B45)	m3		227,00	6,50	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowania C30/37 (B37)	m3		46,00	1,50	
				Suma W-9		
OBIEKT M-6 – MOST NAD RZĘKĄ MOZGAWKA W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+276,41						
M.19.01.10	bariera H2/W2/B/V4	m		76,00	21,00	
				Suma M-6		
OBIEKT W-15 – PRZEJAZD GOSPODARZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+918,31						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stalą A-IIIIN	kg		419 855,00	5 000,00	
				Suma W-15		
OBIEKT W-16 – WIADUKT W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI W KM S7 602+569,48						
M.19.01.10	bariera H2/W2/B/V4	m		71,60	71,60	
M.19.01.10	bariera H2/W3/B/V3	m		71,60	71,60	
				Suma W-16		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 2 (P-8) W KM 588+900,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIIN	kg		7 782,00	350,00	
				Suma P-8		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 3 (P-10) W KM 589+480,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.11.01.04	zasypanie przejść dla zwierząt	m3		1 242,00	75,00	
				Suma P-10		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 5 (P-16) W KM 592+180,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIIN	kg		8 098,00	500,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37	m3		8,00	25,00	
				Suma P-16		
OBIEKT P-18 – PRZEJŚCIE POZIEMNE POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+198,46						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m3		1 810,00	300,00	
				Suma P-18		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 6 (P-19) W KM 594+400,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem	m3		1 470,00	250,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37	m3		7,00	6,50	
				Suma P-19		
PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 2 (P-25) W KM 597+725,74 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIIN	kg		17 672,00	100,00	
				Suma P-25		
CAŁOŚĆ BRANZA MOSTOWA					Σ	229 950,60

