

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	18°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	25°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	27°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	27°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	28°C
So	07:00	15:00	Brak opadów	20°C
N	---	---	---	---

ROBOTY DROGOWE
RAPORT ZA TYDZIEŃ
27

 Za dni
 Od 29.06.2015 r.
 Do 04.07.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	15	48	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	48
Wt	58	15	56	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, beczkowóz	56
Śr	58	24	67	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, beczkowóz	67
Cz	58	24	67	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, beczkowóz	67
Pt	58	15	67	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, beczkowóz	67
So	58	15	47	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, beczkowóz	47
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	58	18	59		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	4 277,00	133 593,00	
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	kostka brukowa gr. 8 cm	m ²		10 909,90	500,00	500,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	16 385,00	111 648,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	16 485,00	152 802,00	
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 4						
	Wymiana gruntu, w przypadku zalegania gruntów organicznych i słabonośnych na gł. do 2,0 m, w rejonie węzła Wodzisław (S7 km 599+700 - 600+100).	m ³		17 130,51	3 975,63	8 850,00	
	Polecenie zmiany nr 6						
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m ²		517 634	1 000,00	63 434,50	
	Polecenie zmiany nr 7						
	Ulepszenie górnej warstwy nasypu cementem lub innym spoiwem grubości 30 cm metodą in situ - zakres dla nowobudowanej jezdni	m ²		151 130,00	4 000,00	22 000,00	
SUMA							1 479 017,24

Uwagi
Przygotował: SZYM CZYK ŁUKASZ
Potwierdził:
Data: 06.07.2015
Podpos:

Data: 06.07.2015
Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	18°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	25°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	27°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	27°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	28°C
So	---	---	-	-
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 27 Za dni Od 29.06.2015 r. Do 04.07.2015 r.

DATA WPLYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	16	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	16
Wt	-	157	52	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	52
Śr	-	157	19	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	19
Cz	-	157	37	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	37
Pt	-	157	14	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	14
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	28		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737.91						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIIN	kg		23 289,00	4 000,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		310,00	126,00	
				Suma W-1		
OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNICZY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNY W KM S7 586+378.50						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-IIIIN	kg		107 806,00	2 000,00	
M.13.01.01	beton dźwigarów łukowych z deskowaniem C35/45 (B45)	m3		101,00	101,00	
				Suma W-3		
OBIEKT W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250.30						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		43,00	16,50	
				Suma W-6		
OBIEKT M-2 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM W-02a 0+086.830						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIIN	kg		14 714,00	18 092,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		198,00	83,00	
				Suma M-2		
OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847.78						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIIN	kg		72 982,00	20 000,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		831,00	180,00	
				Suma W-11		
OBIEKT W-12 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 2 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 598+100.00						
M.11.01.08	wykopy w gruncie skalistym	m3		1 313,00	20,00	
				Suma W-12		
OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679.00						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIIN	kg		72 982,00	22 000,00	
				Suma W-13		
OBIEKT W-14 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+140.00						
M.17.01.02	łożyska jednokierunkowo przesuwne pionowa: 500 kN, nośność pozioma 25 kN	szt.		4,00	4,00	
				Suma W-14		
				CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA	Σ	678 661,74

Uwagi

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	18°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	25°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	27°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	27°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	28°C
So	-	-	-	-
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ

27
Za dni
Od 29.06.2015 r.
Do 04.07.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	44	30	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, minikoparka, dźwig, koparko-ładowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, zwyżka, zgrzewarki doczołowe	30
Wt	-	44	30		30
Śr	-	44	30		30
Cz	-	44	30		30
Pt	-	44	30		30
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	44	30		

*Uwaga!
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Przebudowa kabla średniego napięcia - montaż przyłącza energetycznego. 2x16mm	km			0,02	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - montaż przyłącza energetycznego 4x16mm	km			0,08	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia montaż słupa E	kpl			1,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - demontaż słupa ŻN	kpl			7,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - montaż słupa E	kpl			2,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - demontaż słupów	kpl			5,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - montaż ASXSn 4x70	km			0,20	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - montaż słupa	kpl			7,00	
	Przebudowa sieci sanitarnych- wykonanie wykopu pod kanalizację sanitarną 381-352-363-354	m3			350,00	
	Przebudowa sieci wodociągowych - 6w1-6w2 - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110mm	mb			110,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: wykonanie przewiertu pod drogą	mb			120,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: wykopy pod kabel Exatel	mb			600,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: budowa rurociągu kablowego Exatel	km			0,60	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - demontaż kabla TKD	mb			400,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 28 -kanały z rur ciśnieniowych PE 100 Dn 450(Dz450 x 26,7) o ciśnieniu nominalnym PN 10 (SDR 17)	mb			12,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 38 - kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-300	mb			120,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 21- kanały z rur ciśnieniowych PE 100 Dn-315(Dz 315 x 18,7) o ciśnieniu nominalnym PN 10 (SDR 17)	mb			60,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - wykop pod zbiornik ZB nr 1	m3			600,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej- wykop pod zbiornik ZB nr 6	m3			150,00	
	Wykonanie wykopu pod zbiornik ZB-10, szalowanie, pompowanie wody, wykonanie warstwy piasku stabilizowanego cementem, profilowanie dna i skarp	m3				

Uwagi