

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY DROGOWE**
**RAPORT ZA TYDZIEŃ**  
**29**

 Za dni  
 Od 13.07.2015 r.  
 Do 18.07.2015 r.

DATA WPŁYWU

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	18°C
Wt	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	20°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	22°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	24°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	29°C
So	07:00	19:00	Brak opadów	32°C
N	---	---	---	---

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	15	73	Spycharka, koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	73
Wt	58	15	75	Spycharka, koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	75
Śr	58	15	75	Spycharka, koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	75
Cz	58	15	78	Spycharka, koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	78
Pt	58	15	68	Spycharka, koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	68
So	58	15	44	Spycharka, koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, beczkowóz	44
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>58</b>	<b>15</b>	<b>69</b>		

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
D.01.02.02	<b>Usunięcie warstwy humusu</b>						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m <sup>3</sup>		331 802,40	5 326,00	137 101,00	
D.01.02.04	<b>Rozbiórka elementów dróg i ulic</b>						
	Rozbiórka podbudowy z chudego betonu średniej grubości 25 cm	m <sup>2</sup>		47 373,20	250,00	450,00	
	podbudowa z kruszywa łamanego średniej grubości 45 cm	m <sup>2</sup>		82 827,60	1 652,00	2 402,00	
D.02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>						
D.02.01.01	<b>Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych</b>						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m <sup>3</sup>		948 473,22	7 188,00	196 903,00	
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m <sup>3</sup>		148 705,88	3 800,00	17 940,00	
D.02.02.01	<b>Wykonanie wykopów w gruntach skalistych</b>						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m <sup>3</sup>		6 490,00	11 704,00	111 367,00	
D.02.03.01	<b>Wykonanie nasypów</b>						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m <sup>3</sup>		1 048 865,98	15 304,00	156 121,00	

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania			
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN	
A	B	C	D	E	F	G	H	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE							
D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno							
	frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 15 cm	m <sup>2</sup>		76 654,50	4 975,00	14 975,00		
	POLECENIA ZMIANY							
	Polecenie zmiany nr 6							
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m <sup>2</sup>		517 634,00	3 600,00	67 034,50		
	Polecenie zmiany nr 7							
	Ulepszenie górnej warstwy nasypu cementem lub innym spoiwem grubości 30 cm metodą in situ - zakres dla nowobudowanej jezdni	m <sup>2</sup>		151 130,00	12 600,00	34 600,00		
	Polecenie zmiany nr 8							
	Ulepszenie podłoża pod konstrukcję nawierzchni w wykopach	m <sup>2</sup>		316 646,00	2 000,00	2 000,00		
	ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE							
	Wzmocnienie słabego podłoża w rejonie węzła Wodzisław	m <sup>3</sup>		55 374,00	5 200,00	23 264,49		
<b>SUMA BRANŻA DROGOWA</b>							<b>2 292 833,56</b>	

<b>Uwagi</b>	
--------------	--

<b>Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ</b>  <b>Data:</b> ..... <b>Podpos:</b> .....	<b>Potwierdził:</b>  <b>Data:</b> ..... <b>Podpos:</b> .....
--	--

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY MOSTOWE**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	18°C
Wt	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	20°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	22°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	24°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	29°C
So	---	---	Brak opadów	32°C
N	---	---	---	---

<b>RAPORT ZA TYDZIEŃ</b> 29 Za dni Od 13.07.2015 r. Do 18.07.2015 r.
--

DATA WPLYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	19	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	19
Wt	-	157	14	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	14
Śr	-	157	14	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	14
Cz	-	157	14	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	14
Pt	-	157	24	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	24
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>-</b>	<b>157</b>	<b>17</b>		

\*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61</b>						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3	846,47		20,00	
			<b>Suma W-5</b>			
<b>OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847,78</b>						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stała A-IIIIN	kg	2,85		400,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3	728,90		190,00	
			<b>Suma W-11</b>			
<b>OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679,00</b>						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3	692,11		213,00	
			<b>Suma W-13</b>			
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 5 (P-16) W KM 592+180,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.12.01.01	zbrojenie stała gatunku A-IIIIN	kg	2,85		6 500,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37	m3	1 028,30		5,50	
			<b>Suma P-16</b>			
	<b>CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA</b>			<b>Σ</b>		<b>328 160,48</b>

<b>Uwagi</b>	
--------------	--

