

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	23°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	28°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	30°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	28°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	28°C
So	07:00	15:00	Brak opadów	32°C
N	---	---	---	---

**ROBOTY DROGOWE**
**RAPORT ZA TYDZIEŃ**  
**30**

 Za dni  
 Od 20.07.2015 r.  
 Do 25.07.2015 r.

DATA WPŁYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	15	69	Spycharka, koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	69
Wt	58	15	74	Spycharka, koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	74
Śr	58	15	80	Spycharka, koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	80
Cz	58	15	87	Spycharka, koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	87
Pt	58	15	71	Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, beczkowóz	71
So	58	15	35	Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, beczkowóz	35
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>58</b>	<b>15</b>	<b>69</b>		

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m <sup>3</sup>		331 802,40	2 320,00	142 741,00	
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	podbudowa z kruszywa łamanego średniej grubości 45 cm	m <sup>2</sup>		82 827,60	1 780,00	4 182,00	
	Rozbiórka podbudowy z chudego betonu średniej grubości 25 cm	m <sup>2</sup>		47 373,20	2 400,00	2 850,00	
D.02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m <sup>3</sup>		948 473,22	2 670,00	199 573,00	
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m <sup>3</sup>		148 705,88	1 470,00	21 910,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m <sup>3</sup>		6 490,00	15 035,00	153 708,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m <sup>3</sup>		1 048 865,98	16 505,00	202 432,00	
	Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu oraz wykonanie nasypu zbrojonego geosyntetykiem						
	Geosyntetyk	m <sup>2</sup>		438 687,50	2 200,00	2 200,00	

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania			
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN	
A	B	C	D	E	F	G	H	
D.04.00.00	PODBUDOWY							
D.04.02.02	Warstwa mrozoochronna:							
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m <sup>2</sup>		513 034,47	4 700,00	16 508,00		
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:							
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m <sup>2</sup>		461 148,30	1 285,00	1 285,00		
	POLECENIA ZMIANY							
	Polecenie zmiany nr 5							
	Wzmocnienie podłoża nasypu	m <sup>2</sup>		251 524,00	11 000,00	43 263,00		
	Polecenie zmiany nr 6							
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m <sup>2</sup>		517 634,00	13 500,00	96 869,50		
	ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE							
	Wzmocnienie słabego podłoża w rejonie węzła Wodzisław	m <sup>3</sup>		55 374,00	5 210,00	28 474,49		
<b>SUMA BRANŻA DROGOWA</b>							<b>2 702 146,40</b>	

<b>Uwagi</b>	..... ..... .....
--------------	-------------------------

<b>Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ</b>  <b>Data:</b> ..... <b>Podpos:</b> .....	<b>Potwierdził:</b>  <b>Data:</b> ..... <b>Podpos:</b> .....
--	--

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

**ROBOTY MOSTOWE**

RAPORT ZA TYDZIEŃ  
30  
Za dni  
Od 20.07.2015 r.  
Do 25.07.2015 r.

DATA WPŁYWU

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	23°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	28°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	30°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	28°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	28°C
So	---	---	Brak opadów	32°C
N	---	---	---	---

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	15	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	15
Wt	-	157	17	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	17
Śr	-	157	24	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	24
Cz	-	157	15	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	15
Pt	-	157	19	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	19
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>-</b>	<b>157</b>	<b>18</b>		

\*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737,91</b>						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		82,00	3,00	
				<b>Suma W-1</b>		
<b>OBIEKT W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+964,06</b>						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIIN	kg		22 690,00	16 000,00	
				<b>Suma W-4</b>		
<b>OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61</b>						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		199,00	20,00	
				<b>Suma W-5</b>		
<b>OBIEKT W-14 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+140,00</b>						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIIN	kg		78 250,00	4 000,00	
				<b>Suma W-14</b>		
<b>OBIEKT W-16 – WIADUKT W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI W KM S7 602+569,48</b>						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		28,00	2,00	
				<b>Suma W-16</b>		
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 3 (P-10) W KM 589+480,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.13.01.01	beton murów oporowych z deskowaniem C30/37	m3		66,00	13,50	
				<b>Suma P-10</b>		
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 5 (P-16) W KM 592+180,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIIN	kg		8 098,00	1 000,00	
M.13.01.01	beton murów oporowych z deskowaniem C30/37	m3		55,00	7,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		17,00	8,50	
				<b>Suma P-16</b>		
<b>PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 2 (P-25) W KM 597+725,74 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIIN	kg		17 672,00	1 750,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37	m3		20,60	17,00	
				<b>Suma P-25</b>		
<b>CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA</b>				<b>Σ</b>		<b>533 975,29</b>

Uwagi

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY BRANŻOWE**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	23°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	28°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	30°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	28°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	28°C
So	-	-	Brak opadów	32°C
N	---	---	---	---

**RAPORT ZA TYDZIEŃ**

**30**  
Za dni  
Od 20.07.2015 r.  
Do 25.07.2015 r.

DATA WPŁYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	44	30	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, minikoparka, dźwig, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, zwykła, zgrzewarki doczołowe	30
Wt	-	44	30		30
Śr	-	44	30		30
Cz	-	44	30		30
Pt	-	44	30		30
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	<b>44</b>	<b>30</b>		

\*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STW/ORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wykonanie przejścia pod drogą	mb			20,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wykop	mb			200,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - ułożenie kabla	mb			170,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - zasypanie z zagęszczeniem	mb			170,00	
	Przebudowa kabla średniego napięcia - zabudowa rur osłonowych	mb			50,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - montaż słupa E	szt			8,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - demontaż słupa NN	szt			7,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - uzbrojenie stacji transformatorowej	kpl			1,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - demontaż linii AL	km			0,50	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - przepinanie przyłączy	kpl			4,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - zasilanie linii AsX	kpl			1,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - podwieszanie ASX	km			0,50	
	Przebudowa sieci sanitarnych - 1s1-1s4; 3s1- 3s4 - kamerowanie odcinków	-			+	
	Przebudowa sieci wodociągowych - wykonanie przepinki wodociągu 6w1-6w2	-			+	
	Przebudowa sieci wodociągowej - 5w1 - rury ochronne o sr.Dz323mm wraz z płozami i uszczelnieniem	mb			15,00	
	Przebudowa sieci wodociągowej - 5w1-5w2 - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160mm	mb			15,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: wykonanie przewiertu pod drogą	mb			160,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - budowa linii telekomunikacyjnej kablowej dalekosiężnej TKD	km			1,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - wyprawianie studni	szt			+	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 28 - kanały z rur dwuciennych PP o sżywności obwodowej SN8 Dn-500	mb			30,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 28 - kanały z rur dwuciennych PP o sżywności obwodowej SN8 Dn-450	mb			84,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 28 - studnia	szt			2,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 20 - kanały z rur ciśnieniowych PE 100 Dn-280(Dz 280x16,6) o ciśnieniu nominalnym PN 10 (SDR 17)	mb			48,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 38 - kanały z rur dwuciennych PP o sżywności obwodowej SN8 Dn-300	mb			20,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 21 - kanały z rur ciśnieniowych PE 100 Dn-315(Dz 315 x 18,7) o ciśnieniu nominalnym PN 10 (SDR 17)	mb			168,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 22 - kanały z rur ciśnieniowych PE 100 Dn-315(Dz 315 x 18,7) o ciśnieniu nominalnym PN 10 (SDR 17)	mb			48,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - wykop pod zbiornik ZB nr 6	m3			800,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - wykop pod zbiornik ZB nr 6	m3			500,00	
	Wykonanie wykopu pod zbiornik ZB-10, profilowanie dna i skarp z chudego betonu	m3			+	

**Uwagi**