

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY DROGOWE**
**RAPORT ZA TYDZIEŃ  
28**

 Za dni  
Od 11.07.2016 r.  
Do 16.07.2016 r.

DATA WPŁYWU

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	35°C
Wt	07:00	18:00	Opad deszczu	20°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	21°C
Cz	07:00	18:00	Opad deszczu	22°C
Pt	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	18°C
So	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	17°C
N	-	-	-	-

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	54	229	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	229
Wt	58	54	229	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	229
Śr	58	54	226	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	226
Cz	58	54	229	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	229
Pt	58	54	229	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	229
So	13	8	7	Samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, zagęszczarka	7
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>51</b>	<b>46</b>	<b>192</b>		

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>							
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m <sup>3</sup>		6 490,00	6 750,00	737 594,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m <sup>3</sup>		1 048 865,98	6 000,00	708 908,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozochronna						
	23 cm dla dróg KR-2	m <sup>2</sup>		272 504,89	1 000,00	56 760,00	
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m <sup>2</sup>		513 034,47	4 400,00	169 149,80	
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
	warstwy bitumiczne	m <sup>2</sup>		1 923 720,19	32 490,00	537 442,40	
	warstwy niebitumiczne	m <sup>2</sup>		790 499,67	3 300,00	228 079,00	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m <sup>2</sup>		461 148,30	400,00	186 826,00	
	20 cm dla KR2-KR4	m <sup>2</sup>		304 905,41	2 950,00	59 970,00	
D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego						
	AC 22P - 14 cm dla KR6 - trasa główna	m <sup>2</sup>		216 745,65	8 480,00	270 763,40	

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego						
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - trasa główna	m <sup>2</sup>		417 930,05	18 700,00	223 750,00	
D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków						
	plyty ażurowe gr. 8 cm (60x40x8) - zjazdy do zbiorników retencyjnych	m <sup>2</sup>		1 272,82	200,00	635,00	
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 5						
	Wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez wykonanie stabilizacji cementem lub innym spoiwem warstwy gruntu rodzimego o grubości 25 cm - zakres dla nowobudowanej jezdni.	m <sup>2</sup>		251 524,00	2 800,00	126 378,00	
	Polecenie zmiany nr 6						
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m <sup>2</sup>		517 634,00	4 400,00	487 163,94	
	Polecenie zmiany nr 7						
	Ulepszenie górnej warstwy nasypu cementem lub innym spoiwem grubości 30 cm metodą in situ	m <sup>2</sup>		151 130,00	17 400	364 406,50	
	Polecenie zmiany nr 8						
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m <sup>2</sup>		316 646,00	4 000,00	261 115,00	
D.08.00.00	ELEMENTY ULIC						
D.08.05.01	Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych						
	prefabrykowany ściek betonowy trójkątny	mb		9 518,80	80,00	1 005,00	
<b>RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>							

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI</b>						
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
	<b>BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>						
	<b>Układ 14</b>						
	kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-400	m		101,50	16,00	-	
	<b>Układ 19</b>						
	kanały z rur ciśnieniowych PE 100 Dn-225(Dz 225x13,4) o ciśnieniu nominalnym PN 10 (SDR 17)	m		242,00	16,00	-	
	<b>Układ 21</b>						
	kanały z rur ciśnieniowych PE 100 Dn-315(Dz 315 x 18,7) o ciśnieniu nominalnym PN 10 (SDR 17)	m		561,00	40,00	-	
	<b>Układ 26</b>						
	kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-300	m		234,50	29,00	-	
	<b>Układ 27</b>						
	kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-800	m		113,00	12,00	-	
	kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-300	m		220,50	18,00	-	
	kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-200	m		115,00	10,00	-	
	wpusł uliczny - studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500mm z kołnierzem z żeliwa uchylnym rusztem klasy "D" płytą odciążającą, pierścieniem odciążającym, koszem i osadnikiem	szt		18,00	2,00	-	
	<b>RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI</b>						
	<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI</b>						
M.20.08.01	Przepusty stalowe z blachy falistej						
	<b>Przepusty pod drogami bocznymi</b>						
	PRZEPUST NR P4b W KM 0+480,12 DROGI J-01 o przekroju 1840x1390mm	m		12,32	18,00	-	
	<b>RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI</b>						
	<b>PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY</b>						
	<b>Protokół z negocjacji ceny nr 4</b>						
	Uzupełnienie pasa rozdziału i poboczy (odcinek wykopowy)	m <sup>3</sup>		47 776,40	400,00	400,00	
	<b>RAZEM PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY</b>						

<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>	
<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI</b>	
<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI</b>	
<b>SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE</b>	
<b>SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY</b>	
<b>SUMA</b>	<b>1 940 670,95</b>

<b>Uwagi</b>	
--------------	--

<b>Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ</b>	<b>Potwierdził:</b>
<b>Data:</b>	<b>Data:</b>
<b>Podpos:</b> .....	<b>Podpos:</b> .....

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY MOSTOWE**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	35°C
Wt	07:00	19:00	Opad deszczu	20°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	21°C
Cz	07:00	19:00	Opad deszczu	22°C
Pt	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	18°C
So	-	-	Niewielki opad deszczu	17°C
N	-	-	-	-

**RAPORT ZA TYDZIEŃ**  
**28**  
 Za dni  
 Od 11.07.2016 r.  
 Do 16.07.2016 r.

DATA WPŁYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	105	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	105
Wt	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Śr	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Cz	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Pt	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>-</b>	<b>157</b>	<b>31</b>		

\*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737,91</b>						
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		138,40	10,00	
			<b>Suma W-1</b>			
<b>OBIEKT W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+964,06</b>						
M.19.01.10	bariera H2/W2/B/V14	m		67,45	10,00	
			<b>Suma W-4</b>			
<b>OBIEKT W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250,30</b>						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m3		1 806,00	100,00	
			<b>Suma W-6</b>			
<b>OBIEKT W-7 – PRZEJAZD GOSPODAUCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZAUKA W KM S7 590+460,26</b>						
M.11.01.01	wykop na składowisko odpadów w gruncie spoistym	m3		2 097,00	200,00	
			<b>Suma W-7</b>			
<b>Obiekt M1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307,52 W CIĄGU DROGI S-7</b>						
M.12.01.01	zbrojenie zabudowy chodnika stalą A-IIIN	kg		3 937,00	2 000,00	
			<b>Suma M-1</b>			
<b>OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457,14 W CIĄGU DROGI S-7</b>						
M.12.01.01	zbrojenie zabudowy chodnika stalą A-IIIN	kg		3 412,00	1 200,00	
M.13.03.04	deski gzymsowe z polimerbetonu	m		142,00	61,00	
			<b>Suma M-3</b>			
<b>OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA (W01a) W KM S7 593+457,14 W CIĄGU DROGI W-01a</b>						
M.13.03.04	deski gzymsowe z polimerbetonu	m		82,60	26,00	
M.13.06.01	kotwy talerzowe	szt.		164,00	150,00	
M.15.02.01	izolacja ustroju nosącego z papy zgrzewalnej	m2		30,00	80,00	
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		106,00	55,00	
			<b>Suma M-3</b>			
<b>OBIEKT W-9 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0178T W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+772,12</b>						
M.12.01.01	zbrojenie zabudowy chodnika stalą A-IIIN	kg		7 112,00	700,00	
			<b>Suma W-9</b>			
<b>OBIEKT W-12 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 2 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 598+100,00</b>						
M.20.04.04	kosze siatkowo-kamienne	m3		889,00	5,00	
			<b>Suma W-12</b>			
<b>OBIEKT W-15 – PRZEJAZD GOSPODAUCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+918,31</b>						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C30/37 (B37)	m3		2 310,00	745,00	
			<b>Suma W-15</b>			
<b>CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA</b>				<b>Σ</b>		<b>586 022,70</b>

