

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 29
Za dni Od 18.07.2016 r. Do 24.07.2016 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	19°C
Wt	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	19°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	22°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	24°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	19°C
So	07:00	18:00	Brak opadów	25°C
N	07:00	18:00	Brak opadów	27°C

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	54	229	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	229
Wt	58	54	229	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	229
Śr	58	54	229	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	229
Cz	58	54	229	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	229
Pt	58	54	229	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	229
So	13	25	49	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, beczkowóz	49
N	13	25	19	Samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, beczkowóz	19
ŚREDNIA	45	46	173		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	100,00	223 338,00	
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	Rozbiórka podbudowy z chudego betonu średniej grubości 25 cm	m ²		47 373,20	1 610,00	29 135,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	800,00	526 906,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	7 915,00	745 509,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	8 925,00	717 833,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozoochronna						
	23 cm dla dróg KR-2	m ²		272 504,89	1 500,00	58 260,00	
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m ²		513 034,47	1 200,00	170 349,80	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
	warstwy bitumiczne	m ²		1 923 720,19	4 200,00	541 642,40	
	warstwy niebitumiczne	m ²		790 499,67	12 135,00	240 214,00	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		461 148,30	2 220,00	189 046,00	
	20 cm dla KR2-KR4	m ²		304 905,41	450,00	60 420,00	
D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego						
	AC 22P - 14 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		216 745,65	11 140,00	281 903,40	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego						
	warstwa wiążąca gr. 7 cm dla KR-2	m ²		213 525,79	5 876,00	79 429,00	
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - trasa główna	m ²		417 930,05	31 779,00	255 529,00	
D.05.03.05/02	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego						
	warstwa gr. 5 cm dla KR-2	m ²		203 376,32	5 500,00	66 899,00	
D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków						
	Humusowanie gr. 15 cm z obsianiem trawą	m ²		821 337,29	10 850,00	105 634,75	
	mieszanicą ilu i gliny gr. 15 cm (umocnienie rowów)	m ²		48 000,89	1 300,00	4 310,00	
	plyty ażurowe gr. 8 cm (60x40x8) - zjazdy do zbiorników retencyjnych	m ²		1 272,82	245,00	880,00	
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 6						
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m ²		517 634,00	14 100,00	501 263,94	
	Polecenie zmiany nr 7						
	Ulepszenie górnej warstwy nasypu cementem lub innym spoiwem grubości 30 cm metodą in situ	m ²		151 130,00	10 000	374 406,50	
	Polecenie zmiany nr 8						
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m ²		316 646,00	5 806,00	266 921,00	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
	KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI						
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ						
	Układ 13						
	kanały z rur dwuściennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-400	m		80,50	34,00	-	
	Układ 21						
	kanały z rur ciśnieniowych PE 100 Dn-315(Dz 315 x 18,7) o ciśnieniu nominalnym PN 10 (SDR 17)	m		561,00	90,00	-	
	Układ 27						
	kanały z rur dwuściennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-200	m		115,00	42,00	-	
	wpuszcznik uliczny - studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500mm z kołnierzem z żeliwa uchylnym rusztem klasy "D" płytą odciążającą, pierścieniem odciążającym, koszem i osadnikiem	szt		18,00	7,00	-	
	Układ 40						
	kanały z rur dwuściennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-300	m		144,50	60,00	-	
	RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI						
	ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 2						
	Wymiana gruntu organicznego i słabonośnego	m ³		53 848,00	2 880,00	35 749,00	
	RAZEM ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 2						
	PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY						
	Protokół z negocjacji ceny nr 4						
	Uzupełnienie pasa rozdziału i poboczy (odcinek wykopowy)	m ³		47 776,40	735,00	1 135,00	
	RAZEM PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY						
	SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE						
	SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI						
	SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI						
	SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE						
	SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY						
	SUMA						3 746 944,40

Uwagi

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data:	Data:
Podpos:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	19°C
Wt	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	19°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	22°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	24°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	19°C
So	-	-	Brak opadów	25°C
N	-	-	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ 29
Za dni
Od 18.07.2016 r.
Do 24.07.2016 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	14	Walec, koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, rozkładarka	14
Wt	-	157	14	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	14
Śr	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Cz	-	157	14	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	14
Pt	-	157	14	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	14
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	14		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737.91						
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		138,40	30,00	
				Suma W-1		
OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNY W KM S7 586+378,50						
M.11.01.01	wykop na składowisko odpadów w gruncie spoistym	m3		1 194,00	100,00	
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		142,00	12,00	
M.19.01.10	bariery stalowe na moście H2/W2/B/V12	m		142,00	50,00	
M.19.01.12	balustrady stalowe P1	m		142,00	71,00	
				Suma W-3		
OBIEKT W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNY W KM S7 586+964.06						
M.11.01.01	wykop na tymczasowy odkład w gruncie niespoistym	m3		797,00	10,00	
M.13.02.01	beton podwaliny umocnień stożków C20/25 (bez deskowania) (B25)	m3		44,00	21,00	
M.19.01.12	balustrady stalowe P1	m		67,45	67,45	
				Suma W-4		
OBIEKT W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250.30						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m3		1 806,00	120,00	
				Suma W-6		
OBIEKT W-7 – PRZEJAZD GOSPODAUCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZAUKA W KM S7 590+460,26						
M.11.01.01	wykop na składowisko odpadów w gruncie spoistym	m3		2 097,00	465,00	
				Suma W-7		
OBIEKT W-8 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOSZAUKA W KM S7 591+100,00						
M.20.04.04	kosze siatkowo-kamienne	m3		727,00	15,00	
				Suma W-8		
OBIEKT M1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej bez deskowania C30/37 (B37)	m3		22,80	8,00	
M.13.03.04	deski gzymsowe z polimerobetonu	m		140,00	6,00	
				Suma M-1		
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej bez deskowania C30/37 (B37)	m3		19,50	8,00	
M.13.03.04	deski gzymsowe z polimerobetonu	m		142,00	6,00	
				Suma M-3		
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA (W01a) W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI W-01a						
M.12.01.01	zbrojenie zabudowy chodnika stalą A-IIIN	kg		4 491,00	200,00	
M.13.03.04	deski gzymsowe z polimerobetonu	m		82,60	38,00	
				Suma M-3		
OBIEKT M-4 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+938,80						
M.12.01.01	zbrojenie zabudowy chodnika stalą A-IIIN	kg		5 779,00	500,00	
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stalą A-IIIN	kg		16 800,00	4 410,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		443,00	2,50	
M.15.03.01	warstwa wiążąca z asfaltu lanego MA 11 PMB 25/55-60 grubości 4,0 cm	m2		733,00	310,00	
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		171,00	36,00	
				Suma M-4		

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT M-5 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM DROGI POWIATOWEJ 191T 0+743,26						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m ³		105,00	2,00	
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		98,00	20,00	
				Suma M-5		
OBIEKT W-9 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0178T W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+772,12						
M.13.03.04	deski gzymsowe z polimerobetonu	m		136,00	13,00	
				Suma W-9		
OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847,78						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIIN	kg		100 630,00	1 000,00	
				Suma W-11		
OBIEKT W-12 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 2 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 598+100,00						
M.20.04.04	kosze siatkowo-kamienne	m ³		889,00	10,00	
				Suma W-12		
OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679,00						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m ³		130,00	1,50	
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		182,00	11,00	
				Suma W-13		
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA				Σ		193 271,38

