

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	20:00	Brak opadów	28°C
Wt	07:00	20:00	Brak opadów	26°C
Śr	07:00	20:00	Brak opadów	23°C
Cz	07:00	20:00	Brak opadów	22°C
Pt	07:00	20:00	Brak opadów	23°C
So	07:00	17:00	Brak opadów	20°C
N	---	---	---	---

ROBOTY DROGOWE
RAPORT ZA TYDZIEŃ
34

 Za dni
 Od 17.08.2015 r.
 Do 22.08.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	15	133	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	133
Wt	58	15	135	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	135
Śr	58	15	135	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	135
Cz	58	15	140	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	140
Pt	58	15	115	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	115
So	-	15	63	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, beczkowóz	63
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	58	15	120		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	4 530,00	158 068,00	
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	kostka brukowa gr. 8 cm	m ²		10 909,90	800,00	1 300,00	
	podbudowa z kruszywa łamanego średniej grubości 45 cm	m ²		82 827,60	800,00	4 982,00	
	Rozbiórka podbudowy z chudego betonu średniej grubości 25 cm	m ²		47 373,20	800,00	5 050,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	10 600,00	236 863,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	25 960,00	216 036,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	26 160,00	275 660,00	
	Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu oraz wykonanie nasypu zbrojonego geosyntetykiem						
	Geosyntetyk	m ²		438 687,50	1 140,00	10 940,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		461 148,30	4 800,00	16 385,00	
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 6						
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m ²	20,96	517 634,00	7 000,00	137 827,94	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania			
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN	
A	B	C	D	E	F	G	H	
	Polecenie zmiany nr 7							
	Ulepszenie górnej warstwy nasypu cementem lub innym spoiwem grubości 30 cm metodą in situ - zakres dla nowobudowanej jezdni	m2		151 130,00	7 500,00	70 700,00		
	Polecenie zmiany nr 8							
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m2		316 646,00	17 500,00	33 000,00		
	ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE							
	Wzmocnienie słabego podłoża w rejonie węzła Wodzisław	m ³		#DZIEL/0!	4 950,00	44 874,49		
SUMA BRANŻA DROGOWA							2 731 667,40	

Uwagi

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data:	Data:
Podpos:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	28°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	26°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	23°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	22°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	23°C
So	07:00	17:00	Brak opadów	20°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 34 Za dni Od 17.08.2015 r. Do 22.08.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	15	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	15
Wt	-	157	30	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	30
Śr	-	157	27	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	27
Cz	-	157	15	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	15
Pt	-	157	29	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	29
So	-	10	3	Koparka, dźwig, manitou	3
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	133	20		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+378,50						
M.12.01.01	zbrojenie korpusu przyczółka stałą A-IIIIN	kg		45 791,00	1 500,00	
				Suma W-3		
OBIEKT W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250,30						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37 (B37)	m3		131,00	125,00	
				Suma W-6		
OBIEKT M1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307,52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.11.01.01	wykop w gruncie spoistym na składowisko odpadów	m3		2 382,00	365,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		453,00	241,00	
				Suma M-1		
OBIEKT W-9 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0178T W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+772,12						
M.20.01.03	Umocnienie stożków i skarp przyczółków	m2		177,00	50,00	
				Suma W-9		
OBIEKT W-14 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+140,00						
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		281,00	3,50	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		217,00	10,00	
M.14.01.03	konstrukcja stalowa ustroju nośnego ze stali S355 M	Mq		25,23	25,23	
				Suma W-14		
OBIEKT P-18 – PRZEJŚCIE POZIEMNE POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+198,46						
M.12.01.01	Zbrojenie konstrukcji ramy stałą A-IIIIN	kg		146 392,00	23 000,00	
				Suma P-18		
				CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA	Σ	620 454,11

Uwagi

