

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE
RAPORT ZA TYDZIEŃ
35

 Za dni
 Od 24.08.2015 r.
 Do 29.08.2015 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	20:00	Brak opadów	26°C
Wt	07:00	20:00	Brak opadów	25°C
Śr	07:00	20:00	Brak opadów	22°C
Cz	07:00	20:00	Brak opadów	28°C
Pt	07:00	20:00	Brak opadów	30°C
So	07:00	18:00	Brak opadów	28°C
N	---	---	---	---

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	15	114	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	114
Wt	58	15	125	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	125
Śr	58	15	122	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	122
Cz	58	15	130	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	130
Pt	58	23	132	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz, skraplarka	132
So	-	15	53	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, beczkowóz	53
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	58	16	113		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	2 350,00	160 418,00	
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	kostka brukowa gr. 8 cm	m ²		10 909,90	400,00	1 700,00	
	podbudowa z kruszywa łamanego średniej grubości 45 cm	m ²		82 827,60	400,00	5 382,00	
	Rozbiórka podbudowy z chudego betonu średniej grubości 25 cm	m ²		47 373,20	400,00	5 450,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	9 340,00	246 203,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	21 025,00	237 061,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	21 025,00	296 685,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozochronna:						
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m ²		513 034,47	1 250,00	30 658,00	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		461 148,30	11 805,00	28 190,00	
D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego						
	AC 22P - 14 (7) cm dla KR6 - trasa główna	m ²		866 982,58	33 000,00	33 000,00	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego						
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - trasa główna	m ²		417 930,05	1 260,00	1 260,00	
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 5						
	Wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez wykonanie stabilizacji cementem lub innym spoiwem warstwy gruntu rodzimego o grubości 25 cm - zakres dla nowobudowanej jezdni.	m ²		251 524,00	24 000,00	76 663,00	
	Polecenie zmiany nr 6						
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m ²		517 634,00	14 500,00	152 327,94	
	Polecenie zmiany nr 8						
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m ²		316 646,00	3 500,00	36 500,00	
	ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE						
	Wzmocnienie słabego podłoża w rejonie węzła Wodzisław	m ³		55 374,00	2 700,00	47 574,49	
SUMA BRANŻA DROGOWA							2 789 967,00

Uwagi	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--------------	---

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ Data: Podpos:	Potwierdził: Data: Podpos:
--	--

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 35
Za dni Od 24.08.2015 r. Do 29.08.2015 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	26°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	25°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	22°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	28°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	30°C
So	07:00	18:00	Brak opadów	28°C
N	---	---	---	---

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	29	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	29
Wt	-	157	28	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	28
Śr	-	157	28	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	28
Cz	-	157	18	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	18
Pt	-	157	26	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	26
So	-	10	6	Koparka, betonowóz	6
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	133	23		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNYCY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNY W KM S7 586+378,50						
M.12.01.01	zbrojenie korpusu przyczółka stałą A-IIIIN	kg		45 791,00	500,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		591,00	17,00	
Suma W-3						
OBIEKT M1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIIN	kg		44 284,00	9 500,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		453,00	32,00	
Suma M-1						
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.11.01.01	wykop w gruncie spoistym na składowisko odpadów	m3		1 202,00	400,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		227,00	280,00	
Suma M-3						
OBIEKT W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056,84						
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stałą A-IIIIN	kg		4 262,00	500,00	
M.13.01.01	beton płyt przejściowych bez deskowania C30/37 (B37)	m3		26,00	28,00	
Suma W-10						
OBIEKT W-14 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+140,00						
M.12.01.01	zbrojenie muru oporowego stałą A-IIIIN	kg		16 385,00	7 500,00	
Suma W-14						
OBIEKT W-16 – WIADUKT W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI W KM S7 602+569.48						
M.13.03.02	Wykonanie i montaż prefabrykatów betonowych sprężonych	szt.		20,00	20,00	
Suma W-16						
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 2 (P-8) W KM 588+900,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		18,00	6,50	
Suma P-8						
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 3 (P-10) W KM 589+480,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.02.01	beton ochronny izolacji C20/25 (B25), (bez deskowania)	m3		10,00	10,00	
Suma P-10						
OBIEKT P-18 – PRZEJŚCIE POZIEMNE POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+198,46						
M.12.01.01	Zbrojenie konstrukcji ramy stałą A-IIIIN	kg		146 392,00	15 500,00	
Suma P-18						
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA				Σ		580 609,22

Uwagi

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	21:00	Brak opadów	26°C
Wt	07:00	21:00	Brak opadów	25°C
Śr	07:00	21:00	Brak opadów	22°C
Cz	07:00	21:00	Brak opadów	28°C
Pt	07:00	21:00	Brak opadów	30°C
So	07:00	18:00	Brak opadów	28°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 35
Za dni
Od 24.08.2015 r.
Do 29.08.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	44	30	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, minikoparka, dźwig, koparko-ładowarka, zagęszczarka, agregat prądowłóczy, zwyżka, zgrzewarki doczołowe	30
Wt	-	44	30		30
Śr	-	44	30		30
Cz	-	44	30		30
Pt	-	44	30		30
So	-	16	3	Koparka, zwyżka	3
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	39	26		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wykop	mb			110,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - montaż rur osłonowych SRS160	mb			460,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - zasypianie z zagęszczeniem	mb			200,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - przejście pod drogą	mb			40,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - montaż kabla YAKXS 4x120, montaż kabla YAKXS 4x35	mb			125,00	
	Przebudowa kabla średniego napięcia - wykop pod kabel ARFOX	mb			150,00	
	Przebudowa kabla średniego napięcia - podsypka pod kabel SN	mb			150,00	
	Przebudowa kabla średniego napięcia - montaż kabla SN	mb			160,00	
	Przebudowa kabla średniego napięcia - zasypianie z zagęszczeniem	mb			150,00	
	Przebudowa kabla średniego napięcia - montaż przekładników - Arfox	kpl			2,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: wykop pod kabel telekomunikacyjny	mb			600,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - budowa linii telekomunikacyjnej kablowej dalekosiężnej TKD	km			0,60	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - wyprawianie studni	szt			+	
	Przebudowa sieci wodociągowych - wykonanie próby szczelności odcinka 16w1-16w2, 17w1-17w2,				+	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 1 - kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-800	mb			50,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 1 - studnia	szt			2,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 2 - kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-800	mb			90,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 2 - studnia	szt			5,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 41 - studnia	szt			1,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 41 - kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-300	mb			24,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 41 - kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-600	mb			68,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 42 - studnia	mb			1,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - wykop pod zbiornik ZB nr 8	m3			350,00	
	Wykonanie wykopu pod zbiornik ZB-10: zasypka cementowo-piaskowa	m3			+	
	Budowa odpływów - Odpływ nr 2 - rów	-			+	
SUMA						282 796,38 zł

Uwagi