

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 34

21.08.2017 r. ÷ 26.08.2017 r.

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
21 sie, Pn	07:00	18:00	Brak opadów	18°C
22 sie, Wt	07:00	18:00	Brak opadów	20°C
23 sie, Śr	07:00	18:00	Brak opadów	18°C
24 sie, Cz	07:00	18:00	Brak opadów	21°C
25 sie, Pt	07:00	18:00	Brak opadów	26°C
26 sie, So	07:00	17:00	Brak opadów	25°C
27 sie, N	-	-	-	-

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość
21 sie, Pn	46	95	133	spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, skrapiaarka, kafar, rozciełacz, rozsiewacz, koparko-ładowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, kruszarka, zagęszczarki, agregat prądotwórczy	133
22 sie, Wt	46	96	134	spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, skrapiaarka, kafar, rozciełacz, rozsiewacz, koparko-ładowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, , kruszarka, zagęszczarki, agregat prądotwórczy	134
23 sie, Śr	46	98	137	spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, skrapiaarka, kafar, rozciełacz, rozsiewacz, koparko-ładowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, kruszarka, zagęszczarki, agregat prądotwórczy	137
24 sie, Cz	46	97	136	spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, skrapiaarka, kafar, rozciełacz, rozsiewacz, koparko-ładowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, , kruszarka, zagęszczarki, agregat prądotwórczy	136
25 sie, Pt	46	93	134	spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, skrapiaarka, kafar, rozciełacz, rozsiewacz, koparko-ładowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, kruszarka, zagęszczarki, agregat prądotwórczy	134
26 sie, So	13	45	71	spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka,skrapiaarka, kafar, rozciełacz, rozsiewacz, koparko-ładowarka, równiarka, beczkowóz, zagęszczarki, Agregat prądotwórczy,kafar	71
27 sie, N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	41	87	124		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWiORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.00.00						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)					
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m ³	331 802,40		510	
D.02.00.00						
ROBOTY ZIEMNE						
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych					
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³	6 490,00		2 535	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów					
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³	1 048 865,98		940	

Numer STWiORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
D.04.00.00	PODBUDOWY					
D.04.02.02	Warstwa mrozoochronna					
	30 cm na zjazdach i dojazdów do zbiorników	m ²	30 073,60		1 700	
	23 cm dla dróg KR-2	m ²	272 504,89		400	
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m ²	513 034,47		770	
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych					
	Warstwy bitumiczne	m ²	1 923 720,19		4 900	
	Warstwy niebitumiczne	m ²	790 499,67		1 110	
D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie					
	20 cm dla KR2-KR4	m ²	304 905,41		2 010	
D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego:					
	AC 22P - 14 cm dla KR6 - trasa główna	m ²	216 745,65		720	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE					
	Nawierzchnia z kruszywa łamanego					
	gr. 20 cm (drogi pozostałe i zjazdy)	m ²	30 073,60		350	
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego					
	warstwa wiążąca gr. 7 cm dla KR-2	m ²	213 525,79		390	
D.05.03.05/02	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego					
	warstwa gr. 5 cm dla KR-2	m ²	203 376,32		4 900	
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków					
	Humusowanie gr. 15 cm z obsianiem trawą	m ²	821 337,29		12 860	
	płyty ażurowe gr. 8 cm (60x40x8)	m ²	1 272,82		620	
D.06.03.01	Pobocze utwardzone kruszywem łamanym					
	gr. 15 cm (pobocza - trasa główna S7 + łącznice)	m ²	64 077,20		650	
D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
D.07.05.01	Bariery ochronne					
	Bariery typ H1/W2/B	m	31 473,00		713	
	Bariery typ H1/W3/A	m	4 936,00		372	
	Bariery typ H2/W5/A	m	13 314,00		847	
D.07.06.03	Ogrodzenia					
	Wygodzenie z siatki wysokości 2,20 m na słupkach stalowych	m	38 417,57		1 700	
D.07.09.01	Osłony przeciwolśnieniowe					
	Osłony przeciwolśnieniowe	m	3 274,00		790	
D.08.00.00	ELEMENTY ULIC					
D.08.01.01	Krawężniki betonowe					
	15x30 na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej	mb	4 931,70		230	
D.09.00.00	ZIELEŃ					
	Nasadzenia drzew					
	Klon pospolity	szt.	435,00		697	
	KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI					
M.20.08.01	Przepusty stalowe z blachy falistej					
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi	m ²	17 183,10		150,00	
	Obrukowanie	m ²	4 543,22		30,00	
	Opaska betonowa	m ³	410,44		6,00	
	POLECENIA ZMIAN					
	Polecenie Zmiany nr 10 - Przebudowa MOP					
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne	m ²	8 292,00		6 738	
	warstwa wiążąca gr. 8 cm	m ²	8 360,00		6 738	
	Krawężniki betonowe uliczne na ławie z oporem z betonu C12/15 na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5 cm ułożony na płask 20x30x100 cm na prostej	m	1 226,00		200	
	Chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej gr.3 cm	m ²	1 725,00		405	
	Obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cem.- piaskowej gr.3 cm	m	839,00		185	

Numer STWiORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY						
	Protokół z negocjacji ceny nr 4					
	Uzupełnienie poboczy (odcinek nasypowy)	m ³	16 163,00		300	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE						
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY						
KOSZTORYS OFERTOWY NR 4 - ROZBIÓRKI BUDYNKÓW						
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI						
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI						
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE						
SUMA POLECENIA ZMIAN						
SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY						
SUMA						1 068 063,30

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data: 28.08.2017 r. Podpis:	Data: 28.08.2017 r. Podpis:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 34
21.08.2017 r. ÷ 26.08.2017 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
21 sie, Pn	07:00	19:00	Brak opadów	18°C
22 sie, Wt	07:00	19:00	Brak opadów	20°C
23 sie, Śr	07:00	19:00	Brak opadów	18°C
24 sie, Cz	07:00	19:00	Brak opadów	21°C
25 sie, Pt	07:00	19:00	Brak opadów	26°C
26 sie, So	-	-	Brak opadów	25°C
27 sie, N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość
21 sie, Pn	-	73	20	koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, betonowóz	20
22 sie, Wt	-	73	17	koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, betonowóz	17
23 sie, Śr	-	73	18	koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, betonowóz	18
24 sie, Cz	-	73	19	koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, betonowóz	19
25 sie, Pt	-	76	16	koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	16
26 sie, So	-	-	-	-	-
27 sie, N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	74	18		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
KOSZTORYS OFERTOWY NR 7 - ROBOTY MOSTOWE: OBIEKT M-1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.13.02.01	beton podwaliny umocnień stożków C20/25 (bez deskowania) (B25)	m3	10,00		4,00	
M.20.04.02.	materac siatkowo-kamienny gr. 15cm	m2	128,00		80,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 8 - ROBOTY MOSTOWE: OBIEKT M-1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI W-03						
M.11.01.04	gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m3	225,00		20,00	
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIN	kg	10 886,00		100,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej bez deskowania C30/37 (B37)	m3	29,00		9,00	
M.13.02.01	beton podwaliny umocnień stożków C20/25 (bez deskowania) (B25)	m3	14,30		7,50	
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m2	315,00		30,00	
M.15.02.01	izolacja ustroju nośnego z papy zgrzewalnej	m2	321,00		200,00	
M.20.04.02.	materac siatkowo-kamienny gr. 15cm	m2	65,00		20,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 10 - ROBOTY MOSTOWE: OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.20.01.03.	umocnienie dylatowaną płytą betonową	m2	15,00		15,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 12 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI W-03						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIN	kg	10 884,00		600,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3	110,00		2,50	
M.13.03.04	deski gzymosowe z polimerbetonu	m	82,60		50,00	
M.13.06.01	kotwy talerzowe	szt.	164,00		10,00	
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m	94,60		7,00	
M.20.01.03.	umocnienie dylatowaną płytą betonową	m2	170,00		15,00	

Numer STWiORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
KOSZTORYS OFERTOWY NR 16 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT P-18 - PRZEJŚCIE POZIEMNE POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+198,46						
M.11.01.04	gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m3	1 810,00		40,00	
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m2	1 207,00		30,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 21 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-5 - KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61						
M.15.04.04	Nawierzchnio - izolacja na bazie żywicy epoksydowej o grubości min 0,5 cm	m2	1 147,00		60,00	
M.16.06.01	odwodnienie liniowe	m	37,50		20,00	
M.19.01.12	balustrady stalowe na kładkach dla pieszych	m	753,00		20,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 23 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-7 - PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 590+460,26						
M.16.01.21	ścieki przykrawężnikowe	m	116,00		10,00	
M.20.01.03.	umocnienie płytami ażurowymi	m2	252,00		30,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 24 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-8 - WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 591+100,00						
M.19.02.01	ekrany akustyczne przeciwolśnieniowe wysokości h=2,4 m	m	405,00		58,50	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 27 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-11 - WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847.78						
M.16.01.12	ścieki skarpowe	m	96,00		20,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 29 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-13 - WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 599+679,00						
M.20.01.03.	umocnienie płytami ażurowymi	m2	936,00		40,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 30 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-14 - KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 600+140,00						
M.19.01.12	balustrady stalowe na kładkach dla pieszych	m	716,00		25,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 34 - ROBOTY MOSTOWE - PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 2 (P-8) W KM 588+900,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.20.01.03.	umocnienie płytami ażurowymi	m2	98,00		40,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 41 - ROBOTY MOSTOWE - PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 9 (P-26) W KM 599+420,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.20.01.03.	umocnienie płytami ażurowymi	m2	147,00		15,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 44 - ROBOTY MOSTOWE - PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 2 (P-25) W KM 597+725,74 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.20.01.03.	umocnienie płytami ażurowymi	m2	156,00		15,00	
ANEKS NR 6 - wykonanie dylatacji bitumicznych na obiektach inżynierskich						
	Wiadukt nad ul. Pińczowską w km 583+818,70	m	70,00		19,00	
	Wiadukt nad drogą wojewódzką nr 768 ul. Głowackiego w km 584+737,91	m	33,00		19,00	
ANEKS NR 7						
	usunięcie nawierzchni betonowej- grubość średnia 21cm	m2	191,60		13,00	
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA				Σ		236 656,38

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 34
21.08.2017 r. ÷ 26.08.2017 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
21 sie, Pn	07:00	17:00	Brak opadów	18°C
22 sie, Wt	07:00	17:00	Brak opadów	20°C
23 sie, Śr	07:00	17:00	Brak opadów	18°C
24 sie, Cz	07:00	17:00	Brak opadów	21°C
25 sie, Pt	07:00	17:00	Brak opadów	26°C
26 sie, So	-	-	Brak opadów	25°C
27 sie, N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość
21 sie, Pn	-	10	5	minikoparka, samochód ciężarowy, koparka, koparkoładownica	5
22 sie, Wt	-	10	5	minikoparka, samochód ciężarowy, koparka, koparkoładownica	5
23 sie, Śr	-	10	5	minikoparka, samochód ciężarowy, koparka, koparkoładownica	5
24 sie, Cz	-	10	5	minikoparka, samochód ciężarowy, koparka, koparkoładownica	5
25 sie, Pt	-	10	5	minikoparka, samochód ciężarowy, koparka, koparkoładownica	5
26 sie, So	-	-	-		-
27 sie, N	-	-	-		-
ŚREDNIA	-	10	5		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F
	Budowa oświetlenia drogowego - montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100kg-słup aluminiowy 10m wysięgnik jednoramienny - fundamenty (15% ceny kosztorysowej)	szt		10,00	
	Budowa oświetlenia drogowego - układanie rur wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 2,0kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego - YAKY 5x35	m		300,00	
	Budowa oświetlenia drogowego - ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0,4m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0,8m	m		300,00	
	Budowa oświetlenia drogowego - nasypianie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4m	m		300,00	
	Budowa oświetlenia drogowego - nasypianie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4m - na kabel	m		300,00	
	Budowa oświetlenia drogowego - ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0,4m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0,6m	m		300,00	
	Budowa oświetlenia drogowego - montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100kg - słup aluminiowy 10m wysięgnik jednoramienny	szt		15,00	
	Budowa oświetlenia drogowego - montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku, oprawa żarowa nakręcana	szt		13,00	
	Budowa oświetlenia drogowego - montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 30kg	szt		15,00	
	Budowa oświetlenia drogowego - wyciąganie przewodów, z udziałem podnosnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe	m		110,00	
	Budowa kanału technologicznego	m		120,00	

Numer STWiORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
	Budowa studni kablowej SKO-4 z włazem z zabezpieczeniem antywłamaniowym z logiem właściciela wraz z wykopaniem i zasypaniem z zagęszczeniem wykopu w gruncie kategorii IV	szt		4,00	
	Przebudowa sieci elektroenergetycznych nn - przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rora do fi 125 mm - dodatek za każdą następną w wiązce - rura SRS-G110/6,3	m		50,00	
			Σ		82 629,00